

(様式1)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

女川町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	680,083	0
24	16,780,648	11,066,950	
25	31,230,934	21,916,163	
26	21,981,039	26,392,227	
27	20,367,727	16,041,610	
28	18,427,104	20,614,902	
29	15,154,366	17,975,320	
30	6,046,560	0	
合 計		130,668,461	114,007,172

<参考>	女川町東日本大震災 復興交付金基金残高	女川町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	女川町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	31,168,420	93,179	99,593,220

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	206,425	0
24	1,626,822	253,247	
25	4,328,871	373,456	
26	2,063,993	836,997	
27	2,594,970	1,174,793	
28	116,250	4,290,884	
29	798,300	1,398,009	
30	158,350	0	
合 計		11,893,981	8,327,386

(様式2A)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	廃止	4,000	23	~	29	23	1,500			-		
																	24	1,500			-		
																	25				-		
																	26			0		-	
																	27			0		-	
																	28			0		-	
																	29			0	3,000		
																	30						
																	累計	3,000	0	0	3,000		
																	14	A	-	4	-	1	-
24	8,397		615																				
25	4,336		9,231																				
26	3,944		3,120		26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
27	3,648		2,520		27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
28			2,126		28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
29			278	2,435	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)																		
30																							
累計	20,325	0	17,890	2,435																			
125	A	-	1	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	継続	1,273,159	29	~	32							
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28			0			
																	29	36,145		28,236		H29.5 設計業務委託契約締結	
																	30						
																	累計	36,145	0	28,236	0		
																	126	A	-	1	-	2	-
24																							
25																							
26																							
27																							
28			0																				
29	13,557		10,590		H29.5 設計業務委託契約締結																		
30																							
累計	13,557	0	10,590	0																			
127	A	-	1	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	継続	1,159,616	29	~	32							
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28			0			
																	29	32,922		25,718		H29.5 設計業務委託契約締結	
																	30						
																	累計	32,922	0	25,718	0		

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
128	A	-	1	-	4	女川小・中学校移転整備事業(中学校体育館)	堀切山地区	町	町	直接	継続	613,315	29	~	32	23							
																24							
																25							
																26							
																27							
																28							
																29	17,415		13,604	-	H29.5 設計業務委託契約締結		
																30							
																累計	17,415	0	13,604	0			
																129	A	-	2	-	1	女川小・中学校移転整備事業(中学校武道場)	堀切山地区
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29	3,075		2,402	-	H29.5 設計業務委託契約締結																		
30																							
累計	3,075	0	2,402	0																			
130	A	-	2	-	2	女川小・中学校移転整備事業(給食調理場)	堀切山地区	町	町	直接	継続	71,197	29	~	32								
																24							
																25							
																26							
																27							
																28							
																29	2,023		1,580	-	H29.5 設計業務委託契約締結		
																30							
																累計	2,023	0	1,580	0			
																131	A	-	2	-	3	女川小・中学校移転整備事業(プール)	堀切山地区
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29	1,226		958	-	H29.5 設計業務委託契約締結																		
30																							
累計	1,226	0	958	0																			
132	A	-	2	-	4	女川小・中学校移転整備事業(グラウンド整備)	堀切山地区	町	町	直接	継続	60,200	29	~	32								
																24							
																25							
																26							
																27							
																28							
																29	1,123		877	-	H29.5 設計業務委託契約締結		
																30							
																累計	1,123	0	877	0			

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
133	A	-	2	-	5	-	女川小・中学校移転整備事業(非常用発電機)	掘切山地区	町	町	直接	継続	4,013	29	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28							0	-	
																	29						74	58	-	
																	30									
																	累計						74	0	58	0
134	A	-	2	-	6	-	女川小・中学校移転整備事業(太陽光発電)	掘切山地区	町	町	直接	継続	79,470	29	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28							0	-	
																	29						1,669	1,304	-	
																	30									
																	累計						1,669	0	1,304	0
135	◆	A	-	1	-	1	女川小・中学校移転整備事業(ピロティ等)	掘切山地区	町	町	直接	継続	426,111	29	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28							0	-	
																	29						29,440	22,998	-	
																	30									
																	累計						29,440	0	22,998	0



(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24																			
2	C	7	1			女川町宮ヶ崎地区水産業基盤整備測量調査計画事業	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	99,750	23	～	24	23	42,750				H24.10 基本計画策定業務契約
																24	35,250		74,813		H25.3 業務完了
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30		▲ 3,187			
																累計	78,000	▲ 3,187	74,813	0	
																3	C	7	2		
24	26,250																				
25																					
26																					
27																					
28																					
29		▲ 45,000																			
30																					
累計	45,000	▲ 45,000	0	0																	
12	C	5	1			漁業集落防災機能強化測量調査設計事業	指ヶ浜地区他14地区	県	町	間接	継続	991,300	23	～	30						
																24	695,250		53,668		
																25			46,067		H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6離半島部基本設計業務発注 H26.1小屋取基本設計発注
																26			368,908		H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約締結 H26.11不動産鑑定評価業務発注
																27			59,062		H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注
																28			▲ 57,882		H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務変更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約
																29			138,145		H29.7修正基本設計業務変更契約、H30.1被災跡地実施設計業務変更契約
																30					
																累計	743,475	0	607,968	0	
																13	C	6	1		
24	27,375		16,329	19,671																	
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	36,000	0	16,329	19,671																	

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
19	◆	C	-	7	-	1	-	女川町水産加工団地整備構 想策定事業	宮ヶ崎地 区・石浜 地区	町	町	直接	完了	42,000	24	~	24	23				H24.6 基本構想策定業務発注	
																		24	33,600		33,600	0	H25.3 業務完了
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	33,600	0	33,600	0	
																		20		C	-	7	-
24	102,000				H25.5 管渠本体工事・施工管理発注。																		
25	1,947,168		2,022,822	-	H26.3 本体工事発注。																		
26			0	-																			
27			▲ 3,891	-	H28.3 管渠実施設計完了 H28.3変更契約																		
28	34,547		60,892	-	H28.6 管渠工事発注																		
29	115,079		118,969	-	H29.5 実施設計業務発注 H29.6管渠工事発注																		
30																							
累計	2,198,794	0	2,198,792	0																			
46		C	-	6	-	2	-	漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25						
																		24	96,000		91,798	-	
																		25			▲ 3,702	7,904	H26.3 完了
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		累計	96,000	0	88,096	7,904	
																		48	☆	F	-	1	-
24	158,608		8,000																				
25	9,649		12,248																				
26	390,936		147,671																				
27	52,426		0																				
28	70,262		100,716																				
29		▲ 218,291	62,669																				
30																							
累計	681,881	▲ 218,291	331,304	0																			

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
58	C	-	7	-	4	-	女川町地方卸 売市場整備事 業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	53,417	24	~	28	23						
																	24	30,000					
																	25	30,750	43,740	-	H26.1 中央荷捌場、管理棟基本設計発注。		
																	26		▲ 3,677	-	H27.3 精算変更契約締結		
																	27						
																	28		0				
																	29		▲ 20,687				
																	30						
																	累計	60,750	▲ 20,687	40,063	0		
																	86	C	-	5	-	2	-
24																							
25	45,232	44,192	-	H25.5 URとCM事業一括契約締結																			
26	32,008	31,590	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結(被災跡地整備)																			
27		0	-	継続して用地交渉を実施																			
28		1,577	-	H28.12 支障物件補償契約締結																			
29	143,313	143,366		H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結																			
30	6,078																						
累計	226,631	0	220,725	0																			
87	C	-	7	-	5	-	女川町水産加 工工場整備事 業	石浜、宮 ヶ崎、伊 勢、鷺神 浜(角 浜)、小乗 地区	町	町	直接	継続	16,419,382	25	~	31							
																	24						
																	25	5,500,000			- H26.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定済		
																	26		5,203,649		- 交付決定済7社建設工事着工済		
																	27	2,856,337	▲ 648,914		- 6社竣工、1社交付決定取消		
																	28		0				
																	29		0				
																	30	1,786,613					
																	累計	10,142,950	0	4,554,735	0		
																	92	☆	F	-	3	-	1
24																							
25	16,825	13,440																					
26																							
27	8,247																						
28		1,135																					
29																							
30																							
累計	25,072	0	14,575	0																			



(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27								28	29							30			
97	C	-	5	-	3	漁業集落防災 機能強化事業	小屋取地 区	町	町	直接	完了	647,743	26	~	29	23								
																24								
																25								
																26	142,404		130,783	-	H26.6 URとCM事業一括契約締結			
																27	235,023		236,614	-	物件補償契約			
																28	68,061		72,265	-	H28.12 URとのCM事業変更契約締結			
																29	40,317		21,496	24,647	H30.3 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
30																								
累計	485,805	0	461,158	24,647																				
98	C	-	5	-	4	漁業集落防災 機能強化事業	御前浜地 区	町	町	直接	継続	652,525	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	172,810		156,054	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結			
																27			0	-	継続して用地交渉を実施			
																28			3,379	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
																29	36,967	266,478	45,369		H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
30	13,137																							
累計	222,914	266,478	204,802	0																				
99	C	-	5	-	5	漁業集落防災 機能強化事業	尾浦地区	町	町	直接	継続	1,189,488	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	241,499		98,254	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結			
																27			0	-	継続して用地交渉を実施			
																28			32,704	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
																29	223,506	20,687	239,985		H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
30	406,423																							
累計	871,428	20,687	370,943	0																				
100	C	-	5	-	6	漁業集落防災 機能強化事業	竹浦地区	町	町	直接	継続	605,359	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	139,543		76,629	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結			
																27			0	-	継続して用地交渉を実施			
																28			0	-	継続して用地交渉を実施			
																29	47,844		52,002		H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
30	266,631																							
累計	454,018	0	128,631	0																				



(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
105	C	-	5	-	11	漁業集落防災 機能強化事業	出島地区	町	町	直接	継続	830,940	26 ~ 30	23								
														24								
														25								
														26	302,684		234,714	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結			
														27			0	-	継続して用地交渉を実施			
														28			3,496	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
														29	29,717		35,707	-	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
30	290,803																					
累計	623,204	0	273,917	0																		
106	C	-	5	-	12	漁業集落防災 機能強化事業	寺間地区	町	町	直接	継続	826,457	26 ~ 30	23								
														24								
														25								
														26	148,037		136,468	-	H26.10 URとCM事業一括契約締結			
														27			0	-	継続して用地交渉を実施			
														28	168,421		179,990	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
														29	97,242		97,242	-	H29.12 URとのCM事業変更契約締結			
30	206,142																					
累計	619,842	0	413,700	0																		
107	C	-	6	-	3	漁港施設機能 強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	継続	230,100	26 ~ 29	23								
														24								
														25								
														26	120,000		9,768	-	H26.8 設計、測量業務発注			
														27			36,045	-	H27.8 契約締結 H28.3 変更契約締結(工期延期)			
														28	52,575		63,788	-	H29.3 変更契約締結(工期延長)			
														29			42,644	-	H29.5 契約締結 H30.3 変更契約締結			
30																						
累計	172,575	0	152,245	0																		
116	C	-	6	-	4	漁港施設機能 強化事業(直 接補助分)	指ヶ浜漁 港外11漁 港	町	町	直接	継続	819,417	25 ~ 30	23								
														24								
														25	225,389		216,526	-	H26.1~ 嵩上げ工事発注			
														26	29,732		▲ 10,580	-	H27.3 変更契約締結			
														27	76,621		102,407	-	H28.3 変更契約締結			
														28	94,875		▲ 5,527	-	H29.3 変更契約締結 H29.3 契約締結			
														29	47,986		15,187	-	H29.6 契約締結 H30.1 契約締結 H30.3変更契約締結			
30																						
累計	474,603	0	318,013	0																		

(様式2C)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27								28	29							30			
117	C	-	5	-	13	漁業集落防災 機能強化事業	指ヶ浜地 区	町	町	直接	継続	426,975	26	~	31	23								
																24								
																25								
																26	113,647		86,872	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結			
																27			0	-	継続して用地交渉を実施			
																28			639	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
																29	55,018		57,493		h29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
30	86,442																							
累計	255,107	0	145,004	0																				
118	C	-	5	-	14	漁業集落防災 機能強化事業	横浦地区	町	町	直接	継続	718,449	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	94,546		53,071	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結			
																27			0	-	継続して用地交渉を実施			
																28			525	-	随時用地買取契約締結			
																29	128,133		132,618		H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結			
30	316,157																							
累計	538,836	0	186,214	0																				
119	C	-	5	-	15	漁業集落防災 機能強化事業	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	693,733	26	~	30	23								
																24								
																25								
																26	82,041		54,966	-	H27.3 URとCM事業一括契約締結			
																27			0	-	継続して用地交渉を実施			
																28			356	-	随時用地買取契約締結			
																29			8,615		随時用地買取契約締結			
30	438,258																							
累計	520,299	0	63,937	0																				
121	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(女 川漁港環境整 備事業)	小乗浜地 区	県	県	直接	廃止	55,000	26	~	29	23								
																24								
																25								
																26	41,250			-	未執行			
																27								
																28								
																29								
30				41,250																				
累計	41,250	0	0	41,250																				

(様式2C)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況											
	1	2	3	4	5	6								27	29																	
123	C	-7-6-	(仮称)女川町 水産振興セン ター整備事業 (水産加工開 放実験室)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	45,778	27	~	29	23																			
													24																			
													25																			
													26																			
													27												22,317			22,317	-	H27.9	建設工事発注	
													28												12,016			12,016	0	H28.6	竣工	
													29															0	0	H29.4	事業完了	
													30																			
													累計													34,333		0	34,333	0		
													124	C	-7-5-1	(仮称)女川町 水産振興セン ター整備事業 (飲食施設)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	77,433	27	~	29	23						
24																																
25																																
26																																
27												40,265																40,265	-	H27.9	建設工事発注	
28												21,680																21,680	0	H28.6	竣工	
29																												0	0	H29.4	事業完了	
30																																
累計																										61,945		0	61,945	0		
(注)																										都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	56,850	0	0	0
	24	818,625	0	161,795	19,671																											
	25	16,825	0	55,805	7,904																											
	26	41,250	0	368,908	0																											
	27	8,247	0	59,062	0																											
	28	0	0	▲56,747	0																											
	29	0	0	138,145	41,250																											
	30	0	0	0	0																											
	1,253,641	都道府県交付分 計	941,797	0	726,968	68,825																										
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	61,500	0	0	0												
24		385,708	0	116,413	0																											
25		7,758,188	0	2,339,528	0																											
26		2,383,909	0	6,697,069	0																											
27		3,282,989	0	▲214,172	0																											
28		683,373	0	733,019	0																											
29		985,465	0	1,090,057	49,698																											
30		4,569,330	0	0	0																											
29,936,272		市町村交付分 計	20,110,462	0	10,761,914	49,698																										
																都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	118,350	0	0	0										
	24	1,204,333	0	278,208	19,671																											
	25	7,775,013	0	2,395,333	7,904																											
	26	2,425,159	0	7,065,977	0																											
	27	3,291,236	0	▲155,110	0																											
	28	683,373	0	676,272	0																											
	29	985,465	0	1,228,202	90,948																											
	30	4,569,330	0	0	0																											
	31,189,913	合計	21,052,259	0	11,488,882	118,523																										

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 外13地区	町	町	直接	完了	96,000	23 ~ 24	23	43,750				H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発注	
															24	40,250		64,153	-	H24.12 整備事業基本計画作成業務発注	
															25			19,846	-	H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注	
															26					1	
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	84,000	0	83,999	1		
															5	D	-	15	-	1	-
24	17,625		17,982	-																	
25					0																
26																					
27																					
28		▲ 768																			
29																					
30																					
累計	18,750	▲ 768	17,982	0																	
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画作成事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	完了	987,255	23 ~ 26							
															24	714,750		722,456	-	H24.9 環境アセスメント概況調査業務委託発注	
															25			19,755	-	H25.9 環境調査業務委託発注	
															26			▲ 1,770	1	H27.3 精算変更契約締結、H27.3 完了	
															27		▲ 15,500				
															28		▲ 450,058				
															29						
															30						
															累計	1,206,000	▲ 465,558	740,441	1		
															7	D	-	17	-	2	-
24	3,210,000		2,570,141	2																	
25																					
26																					
27																					
28		▲ 639,857																			
29																					
30																					
累計	3,210,000	▲ 639,857	2,570,141	2																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	65,940	23 ~ 26	23	375				H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注
															24	57,000		49,454	-	H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注
															25					
															26					1
															27					
															28		▲ 7,920			
															29					
															30					
															累計	57,375	▲ 7,920	49,454		1
															9	D	-	20	-	2
24	13,666		12,955	-																
25	14,000		6,608	-	H25.6 ワーキンググループ運営等業務委託発注															
26			7,898	0	H26.5 ワーキンググループ運営等業務委託発注(H27.3 完了)															
27																				
28		▲ 538																		
29																				
30																				
累計	27,999	▲ 538	27,461		0															
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業計画 作成事業(事 業計画等)	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	完了	296,997	23 ~ 28						
															24	189,750		175,188	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		▲ 4,869	11,973	-	H25.10 用地測量等業務発注
															26		▲ 9,440	33,045	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
															27		▲ 966	1,632	-	H27.6 不動産鑑定業務発注
															28			909	-	H28.6 不動産鑑定業務発注
															29		▲ 31,977			1
															30					
															累計	270,000	▲ 47,252	222,747		1
															11	D	-	23	-	2
24	66,500		66,500	-	(H25.8 詳細設計業務発注予定)															
25																				
26				0																
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	66,500	0	66,500		0															

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(市街 地)	県	県	直接	継続	3,644,000	23 ~ 30	23	38,750			-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 26年1月事業監理業務契約 26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。 27年5月橋梁護岸工事契約。 28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結 30年1月工事委託協定締結。29年10月公管金協定締結。
															24	106,950		27,377	-	
															25	992,000		24,206	-	
															26	586,675		178,215	-	
															27	764,150		499,139	-	
															28			1,424,085	-	
															29	232,500		63,209	-	
															30 累計	103,075 2,824,100		0 2,216,231	0	
16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(国)398 号(御前 浜)	県	県	直接	完了	732,000	23 ~ 29	23	34,100			-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約 26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。 27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。 28年5月発掘調査委託契約。28年10月道路改良工事契約 30年3月工事完成・供用開始
															24	26,350		12,693	-	
															25	93,000		32,791	-	
															26	49,600		11,899	-	
															27	294,500		203,318	-	
															28	116,250		178,692	-	
															29		▲ 46,500	123,579	4,328	
															30 累計	613,800	▲ 46,500	562,972	4,328	
17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (飯子浜)	県	県	直接	継続	2,891,000	23 ~ 32	23	38,750			-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。 25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計 契約。 27年3月用地補償契約 27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。 29年2月函渠工及び改良工事契約 29年6月用地補償総合技術業務委託契約
															24	372,000		24,497	-	
															25	527,000		112,369	-	
															26	620,000		40,709	-	
															27	682,775		200,429	-	
															28			643,493	-	
															29			69,008	-	
															30 累計	2,240,525	0	1,090,505	0	
18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(一)出島 線(寺間)	県	県	直接	継続	615,000	23 ~ 30	23	37,975			-	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。 26年1月事業監理業務契約 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。 27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。 28年11月改良工事契約 改良工事を推進
															24	100,750		10,291	-	
															25	88,000		19,669	-	
															26	32,474		12,665	-	
															27			23,495	-	
															28			176,514	-	
															29	178,300	46,500		-	
															30 累計	8,000 445,499	46,500	242,634	0	



(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計			
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その2)	陸上競技 場	町	町	直接	完了	4,878,663	25	~	25	23					25.1月 譲渡契約締結(200戸)			
																	24								
																	25	4,496,012		4,268,830	1	H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得			
																	26		▲129,509						
																	27		▲97,672						
																	28								
																	29								
30																									
累計	4,496,012	▲227,181	4,268,830	1																					
22	◆D	-	17	-	1	-	復興市街地地 区上水道整備 事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	完了	28,140	24	~	24	23					H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注			
																	24	23,200		22,512	0	H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注			
																	25								
																	26								
																	27								
																	28		▲688						
																	29								
30																									
累計	23,200	▲688	22,512	0																					
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり 支援防災情報 通信ネット ワーク整備事 業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・ 宮ヶ崎・ 石浜・小 乗浜地区	町	町	直接	廃止	0	23	~	27	23								
																	24	25,500			-				
																	25								
																	26		▲14,431						
																	27								
																	28		▲11,068		1				
																	29								
30																									
累計	25,500	▲25,499	0	1																					
24	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	54,689	24	~	28	23					H24.9 基本設計業務委託発注			
																	24	35,475		34,499	-	H24.9 測量調査等業務委託発注			
																	25		3,566	4,541	-	H25.10 用地測量等業務発注			
																	26		1,808	1,566	-	H26.4 用地測量等業務契約変更			
																	27		167	410	-	H27.6 不動産鑑定業務発注			
																	28				0				
																	29								
30																									
累計	35,475	5,541	41,016	0																					

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	御前浜地 区	町	町	直接	完了	44,101	24 ~ 28	23					H24.9 基本設計業務委託発注
															24	29,550		24,778	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25			3,743	-	H25.10 用地測量等業務発注
															26		3,500	4,177	-	H26.4 用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注
															27		25	377	-	H28.1 不動産鑑定業務発注
															28				0	
															29					
															30					
															累計	29,550	3,525	33,075	0	
															26	D	-	23	-	5
24	41,362		36,235	-	H24.9 測量調査等業務委託発注															
25			3,655	-	H25.10 用地測量等業務発注															
26			265	-	H26.4 用地測量等業務契約変更															
27			344	-	H27.6 不動産鑑定業務発注															
28			442	1	H28.8 不動産鑑定業務発注															
29																				
30																				
累計	41,362	▲ 420	40,941	1																
27	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	高白浜地 区	町	町	直接	完了	25,727	24 ~ 28						
															24	17,700		17,078	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25			714	-	H25.10 用地測量等業務発注
															26			912	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
															27			221	-	H28.1 不動産鑑定業務発注
															28				1	
															29					
															30					
															累計	17,700	▲ 30	19,295	1	
															28	D	-	23	-	7
24	11,775		11,410	-	H24.9 測量調査等業務委託発注															
25			73	-	H25.10 用地測量等業務発注															
26			57	-	H26.4 用地測量等業務契約変更															
27			0	-																
28			0	1																
29																				
30																				
累計	11,775	▲ 234	11,540	1																

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	野々浜地区	町	町	直接	完了	40,747	24 ~ 28	23					H24.9 基本設計業務委託発注
															24	29,550		28,053	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25		268	1,765	-	H25.10 用地測量等業務発注
															26		917	741	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
															27			0	-	
															28			0	1	
															29		▲ 175			
															30					
															累計	29,550	1,010	30,559	1	
															30	D	-	23	-	9
24	41,362		41,085	-	H24.9 測量調査等業務委託発注															
25		321	597	-	H25.10 用地測量等業務発注															
26		509	510	-	H26.4 用地測量等業務契約変更															
27			0	-																
28			0	0																
29																				
30																				
累計	41,362	830	42,192	0																
31	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	寺間地区	町	町	直接	完了	30,045	24 ~ 28						
															24	23,625		21,417	-	H24.9 測量調査等業務委託発注
															25			667	-	H25.10 用地測量等業務発注
															26			284	-	H26.4 用地測量等業務契約変更
															27			165	-	H27.9 不動産鑑定業務発注
															28			0	1	
															29		▲ 1,091			
															30					
															累計	23,625	▲ 1,091	22,533	1	
															32	D	-	23	-	11
24	22,500		8,089	-																
25			3,632	-	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注															
26		1,794	12,573	-	H26.4 旭が丘地区基本設計業務契約変更															
27		774	773	-	H27.7 不動産鑑定業務発注															
28			0	1																
29																				
30																				
累計	22,500	2,568	25,067	1																

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							
33	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	竹浦地区	町	町	直接	継続	1,944,716	24	~	30	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	128,012		33,512	-	
																	25	369,162		411,171	-	
																	26	722,417	726,967	1,386,576	-	
																	27			13,446	-	
																	28	21,910	▲ 266,843	▲ 297,184	-	
																	29			29,215	-	
30				-																		
累計	1,241,501	460,124	1,576,736	0																		
34	D	-	23	-	13	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	継続	706,632	24	~	30	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																	24	82,862		25,112	-	
																	25	92,225		113,445	-	
																	26	284,894	202,335	488,899	-	
																	27			25,284	-	
																	28		▲ 44,016	▲ 50,703	-	
																	29			1,619	-	
30				-																		
累計	459,981	158,319	603,656	0																		
35	D	-	23	-	14	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	継続	1,425,606	24	~	30	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,962		37,712	-	
																	25	137,287		155,992	-	
																	26	241,648		284,876	-	
																	27	213,684		217,944	-	
																	28	490,805	44,016	482,771	-	
																	29			1,599	-	
30				-																		
累計	1,203,386	44,016	1,180,894	0																		

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							
36	D	-	23	-	15	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	継続	1,605,091	24	~	30	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,875		37,625	-	H26.3 造成工事着手
																	25	163,362		186,000	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	26	273,411		287,139	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	27	390,191		392,998	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 集会所整備契約締結 移転費助成について随時交付決定
																	28	457,614		394,186	-	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 用地買取契約締結
																	29			29,520	-	
																	30				-	
	累計		1,404,453	0	1,327,468	0																
37	D	-	23	-	16	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	継続	1,191,871	24	~	30	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																	24	119,262		33,512	-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	25	260,225		303,311	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	26	426,055	223,189	672,944	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	27	33,121		4,941	-	H28.6 集会所整備契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	28	44,135	26,199	86,945	-	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	29		▲ 89,300	12,552	-	
																	30				-	
	累計		882,798	160,088	1,114,205	0																
38	D	-	23	-	17	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	1,349,374	24	~	30	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	24	91,612		25,112	-	H25.2 土質調査業務発注
																	25	167,475		195,959	-	H26.2 造成工事着手
																	26	263,086	658,526	909,724	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	27			26,537	-	用地買取契約締結 H28.3 集会所整備契約締結
																	28			▲ 33,898	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	29			283	-	移転費助成について随時交付決定
																	30				-	
	累計		522,173	658,526	1,123,717	0																

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
39	D	-	23	-	18	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	継続	1,396,666	24 ~ 30	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
														24	117,162		20,912		-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	195,387		279,374		-	H26.2 造成工事着手
														26	375,497	512,670	845,452		-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27			4,365		-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28	21,364		25,607		-	H28.7 集会所整備契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														29			8,471		-	移転費助成について随時交付決定
														30 累計	709,410	512,670	1,184,181		0	
40	D	-	23	-	19	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	継続	4,568,505	24 ~ 30	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
														24	136,062		29,312		-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	595,962		654,932		-	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	1,150,940		1,094,977		-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27	528,612		532,890		-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28	1,585,864		1,584,723		-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H29.3 集会所整備契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														29			17,256		-	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 用地買取契約締結
														30 累計	3,997,440	0	3,914,090		0	
41	D	-	23	-	20	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	継続	682,080	24 ~ 30	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
														24	54,600		12,600		-	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
														25	110,075		144,585		-	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
														26	268,474	62,218	315,972		-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
														27	101,451		32,460		-	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 H27.9 集会所整備契約締結
														28			77,268		-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
														29			3,155		-	移転費助成について随時交付決定 用地買取契約締結
														30 累計	534,600	62,218	586,040		0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	D	-	23	-	21	防災集団移転 促進事業(事 業費)	大石原浜 地区	町	町	直接	継続	28,200	24 ~ 30	23							
														24	36,400						
														25	32,987		13,089				
														26	70,227	▲ 114,939	4,885			-	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														27			75			-	移転費助成について随時交付決定
														28			▲ 75				
														29			308			-	移転費助成について随時交付決定
														30							
累計	139,614	▲ 114,939	18,282			0															
43	D	-	23	-	22	防災集団移転 促進事業(事 業費)	野々浜地 区	町	町	直接	継続	487,219	24 ~ 30	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済		
														24	99,662		20,912				
														25	103,862		128,378			-	H25.12 造成工事着手
														26	184,161		237,391			-	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定、 H26.5集会所設計業務発注、H27.3集会場整備契約締結
														27	38,630		20,529			-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
														28			▲ 910				H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定
														29			766			-	移転費助成について随時交付決定
														30							
累計	426,315	0	407,066			0															
44	D	-	23	-	23	防災集団移転 促進事業(事 業費)	出島地区	町	町	直接	継続	485,596	24 ~ 30	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済、H25.2 土質調査業務発注、 H25.3 詳細設計業務発注、H25.3 造成工事発注		
														24	127,312		29,312				
														25	103,425		189,057			-	H25.6 URとのCM事業一括契約変更、H26.2 宅地引渡し
														26	135,511	58,647	201,807			-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結 H26.6 集会所整備契約締結
														27			4,221			-	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付 決定
														28			▲ 43,197				H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定
														29			2,364			-	移転費助成について随時交付決定
														30							
累計	366,248	58,647	383,564			0															

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							累計
45	D	-	23	-	24	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	継続	713,911	24	~	30	23				H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	24	72,624		16,625	-	H24.10 UR+JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	25	326,462		351,004	-	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	26	550,611	▲ 291,076	249,442	-	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	27	27,952		27,419	-	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	28		▲ 26,199	▲ 18,898	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29		▲ 35,702	4,210	-	移転費助成について随時交付決定
																	30				-	用地買取契約締結
			累計	977,649	▲ 352,977	629,802	0															
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 社鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	継続	3,012,000	24	~	30	23				24年7月道路予備設計、路線測量契約。	
																	24	116,250		10,740	-	
																	25	1,395,000		56,813	-	25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約
																	26	465,000		22,953	-	26年10月林地開発委託契約
																	27	358,050		50,067	-	28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。
																	28			970,744	-	29年2月上旬工事契約
																	29			803,909	-	29年10月迂回路設計業務委託契約
																	30				-	
			累計	2,334,300	0	1,915,226	0															
49	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	女川町	町	町	直接	継続	17,529,281	24	~	32	23					
																	24	4,670,006		3,109,158		
																	25	2,518,696		2,190,367		
																	26	237,836		2,481,327		
																	27	4,153,257		244,829		
																	28	2,443,623		2,014,441		
																	29			2,743,216		
																	30					
			累計	14,023,418	0	12,783,338	0															



(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
50	D	-	23	-	25	防災集団移転 促進事業(事業費)	中心部	町	町	直接	継続	6,850,293	24 ~ 31	23					H25.1 移転促進区域用地取得開始
														24	4,675,125		2,875,490		H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始
														25	1,066,275		1,399,805		移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
														26	2,691,150	▲ 2,038,537	375,770		移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定 移転先用地(荒立西・東、内山)取得
														27			218,674		利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 移転先用地(運動場西、ずい道、女川(1期、2期))取得
														28		▲ 400,001	217,045		移転元用地及び補償契約締結 移転先用地(清水・日蔭、小乗、宮ヶ崎)取得 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														29			320,273		移転元用地及び補償契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
														30 累計	8,432,550	▲ 2,438,538	5,407,057	0	
51	D	-	17	-	3	都市再生区画 整理事業(事業費)	荒立地区	町	町	直接	完了	839,213	24 ~ 27	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	629,409		629,409		H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結 (H24.12 伐採等着手)
														25					H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
														26					
														27				0	H28.3 事業完了
														28					
														29					
														30 累計	629,409	0	629,409	0	
52	D	-	17	-	4	都市再生区画 整理事業(事業費)	陸上競技 場跡地地区	町	町	直接	完了	37,034	24 ~ 24	23					H24.9 URとCM事業一括契約締結済
														24	30,204		30,204		H25.3 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結
														25					H26.3 区画道路竣工
														26			▲ 2,429	1	H26.5 URとCM事業変更契約締結(精算減額)
														27					
														28		▲ 2,428			
														29					
														30 累計	30,204	▲ 2,428	27,775	1	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	29	24	29																		
53	D	-	1	-	6	-	道路事業(竹 浦団地取付道 路)	竹浦地区	町	町	直接	継続	699,518	24	~	30	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H25.8 詳細設計業務発注予定)	
																	24	31,739			-	
																	25	272,877	272,877		- H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手	
																	26		10,752		- 道路用地取得	
																	27		1,366		- 道路用地取得	
																	28		237,509	237,509	- H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
																	29					
																	30 累計	304,616	237,509	522,504	0	
54	D	-	1	-	7	-	道路事業(横 浦団地取付道 路)	横浦地区	町	町	直接	継続	411,524	24	~	30	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H25.8 詳細設計業務発注予定)	
																	24	25,469			-	
																	25	194,215	194,215		- H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結	
																	26		8,612		- 道路用地取得	
																	27		613		- 道路用地取得	
																	28		99,245	99,246	- H28.9 URとのCM事業変更契約締結	
																	29		320		道路用地取得	
																	30 累計	219,684	99,245	303,006	0	
55	D	-	1	-	8	-	道路事業(飯 子浜団地取付 道路)	飯子浜地 区	町	町	直接	完了	180,506	24	~	29	23				H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H25.8 詳細設計業務発注予定)	
																	24	23,883			-	
																	25	166,082	166,082		- H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手	
																	26		20,228		- 道路用地取得	
																	27		3,655		- 道路用地取得	
																	28		▲ 50,073	▲ 56,011		- H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	29				5,938	
																	30 累計	189,965	▲ 50,073	133,954	5,938	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
56	D	-	1	-	9	-	道路事業(塚 浜団地取付道 路)	塚浜地区	町	町	直接	完了	196,790	24 ~ 29	23					H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H25.8 詳細設計業務発注予定)	
															24	21,070					
															25	151,280		151,280			H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手
															26				2,104		道路用地取得
															27				151		道路用地取得
															28		▲ 19,838	▲ 34,215		33,192	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
															29						
															30						
															累計	172,350	▲ 19,838	119,320		33,192	
															57	D	-	1	-	10	-
24	46,500		5,239																		
25	193,750		45,968			25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。															
26	186,000		14,437			26年10月林地開発委託契約															
27	127,100		7,667			27年7月用地管理業務委託、建物調査算定業務委託契約。															
28				331,331		28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約															
29	310,000		199,881			30年3月改良工事契約															
30																					
累計	863,350	0	604,523		0																
59	D	-	4	-	3	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その3)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	201,991	24 ~ 28							
															24	1,155					
															25	49,827		45,215			H26.2 造成工事着手
															26	99,799		▲ 8,282			H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															27			113,848			H27.6支援業務発注、H27.10買取契約締結
															28	26,174		25,959		1	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
															29		▲ 214				
															30						
累計	176,955	▲ 214	176,740		1																

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
60	D	-	4	-	4	女川町災害公 営住宅整備事 業(その4)	御前浜地 区	町	町	直接	継続	125,054	24	~	29	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) -(H24年度は準備工まで実施)
																24	1,155			
																25	40,780		35,942	-H26.2 造成工事着手
																26	87,909		▲ 3,254	-H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			1,719	-H27.12支援業務発注
																28			75,017	H28.6 買取契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29		▲ 20,420	0	
																30				
																累計	129,844	▲ 20,420	109,424	0
																61	D	-	4	-
24	4,331																			
25	354,716		336,420	-H26.3 造成工事着手																
26	368,992		▲ 121,907	-H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結																
27			2,609	-H27.12支援業務発注																
28			578,741	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 買取契約締結																
29	133,569	▲ 82,464	0	H29.8建物完成																
30																				
累計	861,608	▲ 82,464	795,863	0																
62	D	-	4	-	6	女川町災害公 営住宅整備事 業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	継続	294,187	24	~	29					
																24	2,021			
																25	106,357		97,782	-H26.3 造成工事着手
																26	156,675		▲ 25,663	-H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			1,719	-H27.12支援業務発注
																28		27,914	183,575	0 H28.7 買取契約締結 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29		▲ 35,554		
																30				
																累計	265,053	▲ 7,640	257,413	0

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その7)	桐ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	278,016	24 ~ 28	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) - (H24年度は準備工まで実施)		
															24	2,021						
															25	77,225		68,651				- H26.2 造成工事着手
															26	154,878		▲ 31,458				- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															27		9,185	206,116				- H27.6支援業務発注 H27.9買取契約締結
															28			▲ 47				- H28.9 URとのCM事業変更契約締結
															29		▲ 46					
															30							
															累計	234,124	9,139	243,262				
															64	D	-	4	-	8	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その8)
24	1,732																					
25	43,755		36,671				- H25.12 造成工事着手															
26	137,532		▲ 5,399				- H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URと CM事業変更契約締結															
27		40,987	183,690				- H27.6買取契約締結															
28			1,992				- H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H29.1 バリアフリー工事契約締結															
29		▲ 7,051																				
30																						
累計	183,019	33,936	216,954																			
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その9)	横浦地区	町	町	直接	継続	200,272	24 ~ 30								
															24	2,454						
															25	128,352		117,940				- H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
															26	204,400		▲ 75,715				- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
															27			0				- 継続して敷地造成工事を実施
															28		▲ 115,414	8,888				- H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 業務支援契約締結
															29		▲ 44,554	123,634				- H29.6 買取契約締結 H29.11 建物完成
															30							
															累計	335,206	▲ 159,968	174,747				

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
66	D	-	4	-	10	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その10)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	19,157	24	~	26	23					敷地造成 H25.5 URとCM事業一括契約締結 (漁集事業と面積により事業費按分)
																	24	144			-	建物 H25.8 業務支援契約締結 H25.11 譲渡契約締結(1戸)
																	25	6,284		6,290	-	
																	26	11,158		10,469	1	H27.3 URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了
																	27					
																	28		▲ 826			
																	29					
																	30					
																	累計	17,586	▲ 826	16,759	1	
																	67	D	-	4	-	11
24	1,010			-	(H24年度は契約行為のみ)																	
25	29,665	▲ 8,072	25,398	-	H25.12 造成工事着手																	
26	79,513		66,772	-	H26.5 検討業務発注、H26.8 譲渡契約締結、敷地造成 H27.3 URと CM事業精算変更契約締結																	
27			0	-	H27.4 入居開始。、現在、事業費の精査中																	
28		▲ 12,230	▲ 3,371	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																	
29		▲ 1,085		2																		
30																						
累計	110,188	▲ 21,387	88,799	2																		
68	D	-	4	-	12	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その12)	飯子浜地 区	町	町	直接	継続	40,484	24	~	29						
																	24	577			-	(H24年度は契約行為のみ)
																	25	32,000		29,551	-	H26.3 造成工事着手
																	26	43,954		▲ 9,847	-	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	27			1,215	-	H28.1 業務支援契約
																	28			14,154	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H28.12 買取契約締結
																	29		▲ 41,108	0	-	H29.7 建物完成
																	30					
																	累計	76,531	▲ 41,108	35,073	0	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	事業費		事業期間																	
69	D	-	4	-	13	女川町災害公 営住宅整備事 業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	完了	58,993	24	~	28	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
																24	144			(H24年度は契約行為のみ)
																25	10,042		9,430	- H26.3 造成工事着手
																26	12,544		▲ 212	- H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27			13,512	- H28.1業務支援契約、H28.3買取契約締結
																28	34,104		28,887	1 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29		▲ 5,216		
																30				
																累計	56,834	▲ 5,216	51,617	1
																70	D	-	4	-
24	144																			
25	10,036																			
26	12,544		9,522	- H26.5 検討業務発注、H26.6 URとのCM事業契約締結、随時用地購 入契約締結																
27			1,255	- H28.1業務支援契約、随時用地購入契約締結																
28		12,230	21,228	- H28.9 買取契約締結、支障物件移設補償契約締結																
29			1,137	1,812 H29.4 建物完成 H29.4 支障物件移設補償契約締結 H30.3 URとのCM事業変更契約締結																
30																				
累計	22,724	12,230	33,142	1,812																
71	D	-	4	-	15	女川町災害公 営住宅整備事 業(その15)	出島地区	町	町	直接	完了	664,532	24	~	26	23				敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)
																24	3,609		60,033	H25.2 土質調査業務発注 H25.3 詳細設計業務発注 H25.3 造成工事発注
																25	142,922		65,216	- 建物 H25.8 業務支援契約締結、H25.11 譲渡契約締結
																26	526,031		494,081	- 敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																27		▲ 50,172	0	- H26.9 入居開始。現在、事業費の精査中
																28		▲ 40,924	▲ 37,867	3 H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																29				
																30				
累計	672,562	▲ 91,096	581,463	3																

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
72	D	-	4	-	16	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その16)	寺間地区	町	町	直接	完了	212,300	24	~	28	23					敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																	24	1,155				
																	25	95,229	90,523		H25.12 造成工事着手	
																	26	98,001		▲ 55,361	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URと CM事業変更契約締結	
																	27		150,396		H27.4買取契約締結	
																	28			203	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 H29.1 バリアフリー工事契約締結	
																	29		▲ 8,623		1	
																	30					
																	累計	194,385	▲ 8,623	185,761	1	
																	73	D	-	4	-	17
24																						
25	69,965		643	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約																		
26	227																					
27			2,512	H28.3基本設計業務契約変更																		
28	430,780	▲ 52,500	442,259	H28.4 支援業務発注、H28.6 用地購入、H28.9 買取契約締結																		
29		▲ 3,056	0	2 H29.4 建物完成																		
30																						
累計	500,972	▲ 55,556	445,414	2																		
74	D	-	4	-	18	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その18)	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	2,053,186	25	~	30						
																	24					
																	25	87,456	95,528	2,572	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約	
																	26	109,224		8,705	H26.5 検討業務発注	
																	27			588	H28.3基本設計業務契約変更	
																	28		1,727,959	1,567,742	H28.9 支援業務発注、H28.9 硬岩掘削契約(区画整理事業との一 体契約)、H29.2 用地購入(先行地区)、H29.3買取契約締結	
																	29		▲ 223,634	157,958	58,968 H29.5 用地購入(後発地区) H29.11変更契約締結 H30.3建物完成	
																	30					
累計	196,680	1,599,853	1,737,565	58,968																		



(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
75	D	-	4	-	19	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その19)	小乗浜地 区	町	町	直接	完了	292,931	25 ~ 29	23									
															24									
															25	34,982		372	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約				
															26	10,074		1,492	-	H26.5 検討業務発注				
															27			101	-	H28.3基本設計業務契約変更				
															28		248,023	5,351	-	H28.9 支援業務発注				
															29		▲ 36,765	248,997	1	H29.5 用地購入、買取契約締結 H29.11建物完成				
30																								
累計	45,056	211,258	256,313	1																				
76	D	-	4	-	20	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その20)	旭が丘地 区	町	町	直接	廃止	0	25 ~ 27	23									
															24									
															25	87,456	▲ 87,456		0	住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-18へ 流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))				
															26									
															27									
															28									
															29									
30																								
累計	87,456	▲ 87,456	0	0																				
77	D	-	4	-	21	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その21)	大原・駅 周辺地区	町	町	直接	完了	8,393,775	25 ~ 29	23									
															24									
															25	585,956	174,912	8,799	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約				
															26	137,790	102,896	111,172	-	H26.5基本設計等、H27.2駅北地盤調査その1、H27.3駅北地盤調査そ の2、H27.3ずい道地盤調査				
															27	3,126,353		4,007,936	-	H27.5女川駅北買取契約、H27.12ずい道買取契約、用地購入				
															28	3,318,932	▲ 131,250	3,187,682		H28.12 女川駅北確定契約締結				
															29	309,201	▲ 280,240	12,066	16,895	H29.6 ずい道地区確定契約締結 H29.7 建物完成				
30																								
累計	7,478,232	▲ 133,682	7,327,655	16,895																				
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その22)	中心部区 画整理事業 区域外 地区	町	町	直接	廃止	0	25 ~ 27	23									
															24									
															25	174,912	▲ 174,912		0	住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ 流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))				
															26									
															27									
															28									
															29									
30																								
累計	174,912	▲ 174,912	0	0																				

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	女川町内	町	町	直接	継続	4,224,765	25	~	32	23						
																	24						
																	25	4,762			-		
																	26	118,104	26,613	148,538	-	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分	
																	27	192,979		189,838	-	運動公園住宅外6地区	
																	28	297,108		255,755	-	運動公園住宅外13地区	
																	29	792,469	270,839	541,440	-	運動公園住宅外23地区	
																	30	321,488					
																	累計	1,726,910	297,452	1,135,571	0		
																	80	D	-	6	-	1	-
24																							
25	345			-																			
26	7,748	14,431	22,477	-	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分																		
27	27,867		24,685	-	運動公園住宅外6地区																		
28	33,505		30,954	-	運動公園住宅外13地区																		
29	50,372	6,672	53,565	-	運動公園住宅外23地区																		
30	78,003																						
累計	197,840	21,103	131,681	0																			
81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	女川町内	町	町	直接	継続	768,323	24	~	32							
																	24	348,336			-		
																	25	1,393,344		54,426	-	利子補給補助について随時交付決定	
																	26			111,341	-	利子補給補助について随時交付決定	
																	27			104,784	-	利子補給補助について随時交付決定	
																	28			49,490	-	利子補給補助について随時交付決定	
																	29		▲ 1,165,437	45,163	-	利子補給補助について随時交付決定	
																	30						
累計	1,741,680	▲ 1,165,437	365,204	0																			

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
82	D	-	17	-	5	-	都市再生区画 整理事業(事業費)	宮ヶ崎	町	町	直接	継続	5,872,442	25 ~ 30	23					H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ)		
															24							
															25	400,050		400,050		-	H25.10 造成工事着手	
															26	1,191,525		1,191,525		-	H26.10 第1回契約変更	
															27	655,125		655,125		-	継続して宅地整備を実施	
															28	584,957	175,955	584,957		-	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更	
															29	1,396,716		1,396,716		-	継続してURとのCM事業委託を継続	
															30							
															累計	4,228,373	175,955	4,228,373		0		
															83	D	-	17	-	6	-	都市再生区画 整理事業(事業費)
24																						
25	6,103,723		5,327,768		-	H25.4 造成工事着手 支障物件について随時契約締結																
26	5,696,752		5,919,762		-	H27.3 駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結																
27	5,158,152		5,314,297		-	支障物件随時補償契約締結																
28	4,012,570		4,305,331		-	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更、支障物件随時補償契約締結																
29	7,348,763	1,653,930	7,195,935		-	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結																
30																						
累計	28,319,960	1,653,930	28,063,093		0																	
84	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (污水)	公共下水道 区域 (石浜、小 乗浜地区)	町	町	直接	継続	281,000	25 ~ 30								
															24							
															25	22,500				-	他事業との調整により事業実施が遅れている	
															26			17,359		-	H26.6 URとCM事業一括契約	
															27	188,250		185,281		-	H28.3 公共下水道(污水)整備事業契約締結	
															28			0		-	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中	
															29			0		-	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中	
															30							
															累計	210,750	0	202,640		0		
															85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)
24	31,000		0		-																	
25	465,000		11,444		-	25年5月詳細設計契約																
26	79,050		167,427		-	26年9月道路改良工事契約及び公管金協定。																
27	356,500		58,566		-	27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。																
28			620,646		-	28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結																
29	77,500				-	29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。																
30	47,275																					
累計	1,056,325	0	858,083		0																	

(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高 台移転に伴 う道路整備 (区画整理))	中心部 (堀切山 駅前線、 駅前清水 線、清水 本通線)	町	町	直接	継続	5,777,427	25 ~ 31	23					H25.3 URとCM事業一括契約締結 (H24年度は契約行為のみ)		
															24							
															25	429,592		421,162		-	H25.4 造成工事着手	
															26	500,543		501,011		-	H27.3 駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結	
															27	986,701		984,434		-	継続して道路整備を実施	
															28	627,040		627,040		-	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更	
															29	1,556,329	377,297	1,832,626		-	継続して道路整備を実施	
															30							
															累計	4,100,205	377,297	4,366,273		0		
															89	◆	D	-	4	-	2	1
24																						
25	18,480		18,480		0	H26.2 譲渡代金確定契約締結																
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	18,480	0	18,480		0																	
90	◆	D	-	4	-	15	1	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その2)	出島地区	町	町	直接	完了	3,720								
															24							
															25	3,348		2,976		-	H25.11 譲渡契約締結	
															26						H26.8 完了	
															27							
															28							
															29		▲ 372					
															30							
															累計	3,348	▲ 372	2,976		0		
															91	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点 整備事業
24																						
25	318,184		300,934		-	H25.12 用地購入契約締結																
26	612,779		612,779		-	H26.4 実施設計業務発注、H26.9URとのCM事業変更契約締結、 H27.3(仮称)地域交流C 施工監理・建設工事 契約締結																
27	223,474		210,908		-	H27.8(仮称)地域交流C建設工事変更契約締結																
28						H28.12完了																
29		▲ 29,816																				
30																						
累計	1,154,437	▲ 29,816	1,124,621		0																	

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28	29								30	累計									
93	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	継続	692,450	25	~	32	23						
																			24						
																			25	553,960		5,160			
																			26			16,664			
																			27			70,530			
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	553,960	0	92,354	0		
																			23						
24																									
25	212,400		212,400	-	H25.6 URとCM事業一括契約締結																				
26	93,750		93,750	-	H26.4 水路整備着手																				
27	80,475		80,475	-	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中																				
28	437,348		437,348	-	H28.9変更契約締結。土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中																				
29	552,774		552,774	-	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中																				
30																									
累計	1,376,747	0	1,376,747	0																					
95	◆	D	-	21	-	2	-	1	下水道冠水対策検討事業	安住地区	町	町	直接	完了	6,663	25	~	25	23						
																			24						
																			25	8,800		5,330	1	H25.10 検討業務委託契約(H26.3完了)	
																			26						
																			27						
																			28		▲ 3,469				
																			29						
																			30						
																			累計	8,800	▲ 3,469	5,330	1		
																			23						
24																									
25																									
26	124		124	0	H26.6 譲渡契約締結 H26.7 完了																				
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	124	0	124	0																					

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
	23	24	25	26	27								28																					
108	D	-	1	-	12	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	浦宿猪落 線	町	町	直接	完了	164,423	26	~	28	23																		
																24																		
																25																		
																26	3,875		3,547	-	H26.5 測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結(H27.3完了)													
																27	112,375	15,500	123,880	-	H27.6 請負工事契約締結 H28.3変更契約締結(H28.4完了)													
																28			0	1	H28.4 完成													
																29		▲ 4,322																
30																																		
累計	116,250	11,178	127,427	1																														
109	D	-	4	-	23	女川町災害公 営住宅整備事 業(その23)	石浜地区	町	町	直接	完了	412,029	25	~	28	23																		
																24																		
																25	78,675		812	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結													
																26	506,863		2,860	-	H26.5 基本設計等発注													
																27			364,189	-	H27.9 買取契約、H28.3 基本計画変更契約締結 等													
																28		▲ 224,470	▲ 7,337	-	H29.1 バリアフリー工事契約締結、按分額変更													
																29		▲ 543		1														
30																																		
累計	585,538	▲ 225,013	360,524	1																														
110	D	-	4	-	24	女川町災害公 営住宅整備事 業(その24)	鷺神浜地 区	町	町	直接	継続	6,418,627	25	~	30	23																		
																24																		
																25	773,293		6,938	-	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結													
																26	198,346		392,719	-	H26.5 基本設計等、H26.9基本設計(西区その1、荒立・大道①、③)、H26.11 内山地区業務支援、H27.2 地盤調査(西区その1、荒立・大道①、③)、H27.2 荒立・大道①測量、H27.3 用地取得													
																27	320,012		891,994	-	H27.6荒立・大道①買取契約 H27.11荒立・大道③、西区地盤調査 H27.12荒立・大道③、西区(集合)買取契約 用地購入													
																28	2,875,898		2,875,898	-	用地購入(H28.6 西区集合、桜ヶ丘、H28.7 荒立・大道①、H28.9 荒 立・大道③、H28.12 西区戸建、H29.1 荒立・大道②)、支援業務契 約(H28.4 西区、桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道②)、買取契約(H28.7 桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道①、H28.12 西区戸建)													
																29	1,890,039	▲ 441,290	1,425,882	-	H29.9西区集合確定契約締結 H29.12荒立・大道③地区確定契約締結													
30					H30.1 建物完成																													
累計	6,057,588	▲ 441,290	5,593,431	0																														

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
111	D	-	23	-	26		防災集団移転 促進事業(事業費)	旭が丘地区	町	町	直接	継続	481,399	26 ~ 30	23								
															24								
															25								
															26	198,884		195,148	-	H26.5 URとCM事業一括契約締結			
															27	222,339		223,030	-	継続して宅地整備を実施			
															28			▲ 65,575	-	H28.9 URとのCM事業変更契約締結 利子補給補助随時交付決定			
															29			11,642	-	利子補給補助随時交付決定			
															30 累計	421,223	0	364,245	0				
112	◆	D	-	4	-	11	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その4)	野々浜地区	町	町	直接	完了	620	26 ~ 26	23								
															24								
															25								
															26	496		496	0	H26.8 譲渡契約締結、H27.3 完了			
															27								
															28								
															29								
															30 累計	496	0	496	0				
113	◆	D	-	4	-	23	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その5)	石浜地区	町	町	直接	完了	2,545	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	2,976							
															27			2,036	-	H27.9買取契約締結			
															28			0	-				
															29			▲ 940	-				
															30 累計	2,976	▲ 940	2,036	0				
114	◆	D	-	4	-	24	女川町災害公 営住宅整備事 業に係る駐車 場整備事業 (その6)	鷺神浜地区	町	町	直接	完了	1,550	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	1,240		1,240	-	H27.3 買取り契約締結			
															27				0	H27.12 完了			
															28								
															29								
															30 累計	1,240	0	1,240	0				

(様式2D)

女川町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
115	◆	D	-	23	-	17	-	1		町	町	直接	継続	955,633	26	~	31	23						
																		24						
																		25						
																		26	314,212		160,283	-	H26.6 URとCM事業一括契約、用地借地契約締結	
																		27			134,130	-	H27.4 用地借地契約 H27.6 UR事業変更契約	
																		28			2,944	-	H28.4 用地借地契約	
																		29			2,276	-	H29.4 用地借地契約	
																		30	306,638					
																		累計	620,850	0	299,633	0		
																		120		D	-	21	-	3
24																								
25																								
26	21,750		18,630	-	H26.8 実施設計業務契約締結																			
27	263,738		266,849	-	H27.9 冠水対策ポンプ施設建設工事契約締結																			
28			▲ 1,316	-	H28.9変更契約締結。H28.9完成																			
29		▲ 1,324		1																				
30																								
累計	285,488	▲ 1,324	284,163	1																				
122	◆	D	-	21	-	1	-	1	町	町	直接	継続	50,000	27	~	30	23							
																	24							
																	25							
																	26			0	-			
																	27	40,000		36,312	-	H28.3 公共下水道(污水)整備事業契約締結		
																	28			0	-	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中		
																	29			0	-	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中		
																	30							
																	累計	40,000	0	36,312	0			
																	136	◆	D	-	17	-	6	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30	72,916																							
累計	72,916	0	0	0																				





(様式2D)

女川町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	149,575	0	0	0	
										24	799,800	0	90,837	0	
										25	4,307,710	0	308,420	0	
										26	2,018,799	0	464,969	0	
										27	2,583,075	0	1,113,211	0	
										28	116,250	0	4,345,505	0	
										29	798,300	0	1,259,586	4,328	
										30	158,350	0	0	0	
										14,063,450	都道府県交付分 計	10,931,859	0	7,582,528	4,328
										市町村交付分					
24	16,393,440	0	10,950,537	2											
25	23,472,746	0	19,576,635	2											
26	19,597,130	0	19,695,158	5											
27	17,084,738	0	16,255,782	0											
28	17,743,731	0	19,881,883	33,205											
29	14,030,232	▲ 284,265	16,776,938	83,624											
30	1,477,230	284,265	0	0											
141,216,414	市町村交付分 計	110,416,330	0	103,136,933	116,838										
都道府県・市町村交付分															
										24	17,193,240	0	11,041,374	2	
										25	27,780,456	0	19,885,055	2	
										26	21,615,929	0	20,160,127	5	
										27	19,667,813	0	17,368,993	0	
										28	17,859,981	0	24,227,388	33,205	
										29	14,828,532	▲ 284,265	18,036,524	87,952	
										30	1,635,580	284,265	0	0	
										155,279,864	合計	121,348,189	0	110,719,461	121,166