

(様式1)

## 女川町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

女川町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	680,083	0
	H24	16,780,648	11,066,950
	H25	31,230,934	21,916,163
	H26	21,981,039	26,392,227
	H27	20,367,727	16,041,610
	H28	18,427,104	20,614,902
	H29	15,154,366	17,975,320
	H30	7,615,156	9,119,190
	H31	2,635,543	9,254,304
	H32	6,037,997	4,413,909
合計	140,910,597	136,794,575	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	140,910,597	0	138,179,224	2,731,373

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	206,425	0
	H24	1,626,822	253,247
	H25	4,328,871	373,456
	H26	2,063,993	836,997
	H27	2,594,970	1,174,793
	H28	116,250	4,290,884
	H29	798,300	1,396,902
	H30	693,100	2,332,069
	H31	1,396,550	1,017,736
	H32	1,588,750	1,267,587
合計	15,414,031	12,943,671	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	138,179,224	140,910,597	0	0	2,731,373
都道府県交付分	14,841,250	15,414,031	▲ 455,211	0	117,570
合計	153,020,474	156,324,628	▲ 455,211	0	2,848,943

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

女川町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	町内全域	町	町	直接	廃止	0	23	~	29	H23	1,500		1,500		
																	H24	1,500		1,500		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30		▲ 3,000	▲ 3,000		
																	H31			0		
																	H32			0		
累計	3,000	▲ 3,000	0	0																		
14	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	女川町全域	県	県	直接	完了	27,102	24	~	29	H23			0	24年4月~25年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)	
																	H24	8,397		615	7,782	
																	H25	4,336		9,231	▲ 4,895	25年4月~26年3月 分布調査試掘(一部成果品完成)
																	H26	3,944		3,120	824	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	H27	3,648		2,520	1,128	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	H28			2,126	▲ 2,126	28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	H29			278	▲ 278	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	20,325	0	17,890	2,435																		
125	A	-	1	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	完了	1,264,480	29	~	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29	36,145		28,236	7,909	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	485,478	3,000	496,387	▲ 7,909	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31			337,523	▲ 337,523	
																	H32	429,797		4,204	425,593	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	951,420	3,000	866,350	88,070																		
126	A	-	1	-	2	-	女川小・中学校移転整備事業(小学校体育館)	堀切山地区	町	町	直接	完了	308,206	29	~	32	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29	13,557		10,590	2,967	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	151,395		154,362	▲ 2,967	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31		▲ 66,002	27,677	▲ 93,679	
																	H32	134,094		1,056	133,038	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	299,046	▲ 66,002	193,685	39,359																		

127	A	-	1	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校校舎)	堀切山地区	町	町	直接	完了	1,205,454	29	~	32	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28		0	0	
																	H29	32,922	25,718	7,204	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	447,328	454,532	▲ 7,204	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31		380,788	▲ 380,788	
																	H32	429,647	4,860	424,787	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	909,897	0	865,898	43,999																	
128	A	-	1	-	4	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校体育館)	堀切山地区	町	町	直接	完了	399,199	29	~	32	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28		0	0	
																	H29	17,415	13,604	3,811	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	177,331	181,142	▲ 3,811	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31		77,436	▲ 77,436	
																	H32	106,532	4,966	101,566	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	301,278	0	277,148	24,130																	
129	A	-	2	-	1	-	女川小・中学校移転整備事業(中学校武道場)	堀切山地区	町	町	直接	完了	49,642	29	~	32	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28		0	0	
																	H29	3,075	2,402	673	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	19,637	20,310	▲ 673	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31		7,374	▲ 7,374	
																	H32	10,536	▲ 32	10,568	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	33,248	0	30,054	3,194																	
130	A	-	2	-	2	-	女川小・中学校移転整備事業(給食調理場)	堀切山地区	町	町	直接	完了	138,458	29	~	32	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28		0	0	
																	H29	2,023	1,580	443	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	52,297	52,740	▲ 443	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31		40,083	▲ 40,083	
																	H32	50,204	1,313	48,891	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	104,524	0	95,716	8,808																	
131	A	-	2	-	3	-	女川小・中学校移転整備事業(プール)	堀切山地区	町	町	直接	完了	181,004	29	~	32	H23			0	
																	H24			0	
																	H25			0	
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28		0	0	
																	H29	1,226	958	268	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	26,798	27,066	▲ 268	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31		66,002	92,645	▲ 26,643
																	H32	26,909	266	26,643	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	54,933	66,002	120,935	0																	

132	A	-	2	-	4	-	女川小・中学校移転整備事業(グラウンド整備)	堀切山地区	町	町	直接	完了	60,000	29	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	1,123		877	246	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	19,220		19,466	▲ 246	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31			19,657	▲ 19,657	
																	H32	19,851		0	19,851	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	40,194	0	40,000	194																		
133	A	-	2	-	5	-	女川小・中学校移転整備事業(非常用発電機)	堀切山地区	町	町	直接	完了	4,000	29	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	74		58	16	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	1,266	0	1,282	▲ 16	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31			1,327	▲ 1,327	
																	H32	1,338		0	1,338	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	2,678	0	2,667	11																		
134	A	-	2	-	6	-	女川小・中学校移転整備事業(太陽光発電)	堀切山地区	町	町	直接	完了	61,248	29	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	1,669		1,304	365	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	25,154		25,519	▲ 365	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31			14,937	▲ 14,937	
																	H32	19,409		3,992	15,417	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	46,232	0	45,752	480																		
135	◆	A	-	1	-	1	女川小・中学校移転整備事業(ピロティ等)	堀切山地区	町	町	直接	完了	315,302	29	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28			0	0	
																	H29	29,440		22,998	6,442	H29.5 設計業務委託契約締結
																	H30	162,692		169,134	▲ 6,442	H30.10 設計業務完了 H30.11 建設工事契約締結
																	H31			18,069	▲ 18,069	
																	H32	60,108		▲ 1,631	61,739	R2.6 工事変更契約締結 R2.7工事完了
累計	252,240	0	208,570	43,670																		

市町村 交付分	カクネンド 各年度 ベツゴウケイ 別合計	H23	1,500	0	0	1,500	
		H24	1,500	0	0	1,500	
		H25	0	0	0	0	
		H26	0	0	0	0	
		H27	0	0	0	0	
		H28	0	0	0	0	
		H29	138,669	0	108,325	30,344	
		H30	1,568,596	0	1,601,940	▲ 33,344	
		H31	0	0	1,017,516	▲ 1,017,516	
		H32	1,288,425	0	18,994	1,269,431	
		3,986,993	市町村交付分 計	2,998,690	0	2,746,775	251,915
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0
H24	8,397			0	615	7,782	
H25	4,336			0	9,231	▲ 4,895	
H26	3,944			0	3,120	824	
H27	3,648			0	2,520	1,128	
H28	0			0	2,126	▲ 2,126	
H29	0			0	278	▲ 278	
H30	0			0	0	0	
H31	0			0	0	0	
H32	0			0	0	0	
27,102	都道県交付分 計			20,325	0	17,890	2,435
市町村 都道県 計	各年度 別合計			H23	1,500	0	0
		H24	9,897	0	615	9,282	
		H25	4,336	0	9,231	▲ 4,895	
		H26	3,944	0	3,120	824	
		H27	3,648	0	2,520	1,128	
		H28	0	0	2,126	▲ 2,126	
		H29	138,669	0	108,603	30,066	
		H30	1,568,596	0	1,601,940	▲ 33,344	
		H31	0	0	1,017,516	▲ 1,017,516	
		H32	1,288,425	0	18,994	1,269,431	
		4,014,095	合計	3,019,015	0	2,764,665	254,350

女川町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	～	～																																						
2	C	-	7	-	1	-	女川町宮ヶ崎 地区水産業基 盤整備測量調 査計画事業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	99,750	23	～	24	H23	42,750			42,750	H24.10 基本計画策定業務契約 H25.3 業務完了																		
																	H24	35,250		74,813	▲ 39,563																			
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29		▲ 3,187		▲ 3,187																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	78,000	▲ 3,187	74,813	0																			
																	3	C	-	7	-		2	-	離半島部水産 業共同利用施 設復興整備測 量調査計画事 業	竹浦地 区、桐ヶ 崎地区、 横浦地 区、飯子 浜地区、 塚浜地区	町	町	直接	廃止	0	23	～	24	H23	18,750			18,750	
																																			H24	26,250			26,250	
H25				0																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29		▲ 45,000		▲ 45,000																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	45,000	▲ 45,000	0	0																																				
12	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災 機能強化測量 調査設計事業	指ヶ浜地 区他14 地区	県	町	間接	完了	991,300	23	～	30						H23													48,225		0	48,225	24年7月、マスタープラン検討業務発注。 H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結 H25.6離半島部基本設計業務発注 H26.1小屋取基本設計発注 H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約 締結 H26.11不動産鑑定評価業務発注 H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調 査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注 H28.4修正基本設計業務契約、H28.9被災跡地実施設計業務変 更契約、H28.12小屋取地区実施設計業務変更契約 H29.7修正基本設計業務変更契約、H30.1被災跡地実施設計業 務変更契約 H30.4被災跡地実施設計業務変更契約	
																						H24													695,250		53,668	641,582		
																	H25			46,067	▲ 46,067																			
																	H26			368,908	▲ 368,908																			
																	H27			59,062	▲ 59,062																			
																	H28		▲ 57,882		57,882																			
																	H29			138,145	▲ 138,145																			
																	H30			135,500	▲ 135,500																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	743,475	0	743,468	7																			
																	13	C	-	6	-	1	-	漁港施設機能 強化測量調査 設計事業	町内全域	県	町	間接	完了	48,000	23	～	24	H23	8,625		0	8,625		24年7月、測量調査・実施設計発注。(H25.2完了)
																																		H24	27,375		16,329	11,046		
H25				0																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	36,000	0	16,329	19,671																																				

19	◆	C	-	7	-	1	-	1	女川町水産加工団地整備構 想策定事業	宮ヶ崎地 区・石浜 地区	町	町	直接	完了	42,000	24	~	24	H23				0	H24.6 基本構想策定業務発注 H25.3 業務完了
																			H24	33,600		33,600	0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	33,600	0	33,600	0	
																			20		C	-	7	
H24	102,000		102,000	0																				
H25	1,947,168		2,022,822	▲ 75,654																				
H26			0	0																				
H27			▲ 3,891	3,891																				
H28	34,547		60,892	▲ 26,345																				
H29	115,079		118,969	▲ 3,890																				
H30			▲ 2,492	2,492																				
H31			588	▲ 588																				
H32			0	0																				
累計	2,198,794	0	2,196,888	1,906																				
46		C	-	6	-	2	-		漁港施設機能 強化事業	指ヶ浜漁 港 外11漁港	県	町	間接	完了	128,000	24	~	25						H23
																			H24	96,000		91,798	4,202	
																			H25			▲ 3,702	3,702	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	96,000	0	88,096	7,904	
																			48	☆	F	-	1	-
H24	158,608		8,000	150,608																				
H25	9,649		12,248	▲ 2,599																				
H26	390,936		147,671	243,265																				
H27	52,426		0	52,426																				
H28	70,262		100,716	▲ 30,454																				
H29		▲ 218,291	62,669	▲ 280,960																				
H30		▲ 1,238	41,920	▲ 43,158																				
H31			▲ 9,966	9,966																				
H32				0																				
累計	681,881	▲ 219,529	363,258	99,094																				
58		C	-	7	-	4	-		女川町地方卸 売市場整備事 業	宮ヶ崎地 区	町	町	直接	完了	53,417	24	~	28						
																			H24	30,000			30,000	
																			H25	30,750		43,740	▲ 12,990	
																			H26			▲ 3,677	3,677	
																			H27				0	
																			H28			0	0	
																			H29		▲ 20,687		▲ 20,687	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	60,750	▲ 20,687	40,063	0	

86	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業	大石原浜地区	町	町	直接	完了	302,176	25	~	31	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	45,232		44,192	1,040	H25.5 URとCM事業一括契約締結
																	H26	32,008		31,590	418	H26.10 URとCM事業一括契約締結(被災跡地整備)
																	H27			0	0	継続して用地交渉を実施
																	H28			1,577	▲ 1,577	H28.12 支障物件補償契約締結
																	H29	143,313		143,366	▲ 53	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
																	H30	6,078		2,045	4,033	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
																	H31			▲ 7,457	7,457	R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
																	H32			0	0	
																	累計	226,631	0	215,313	11,318	
																	87	C	-	7	-	5
H24				0																		
H25	5,500,000			5,500,000	H26.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定済																	
H26			5,203,649	▲ 5,203,649	交付決定済7社建設工事着工済																	
H27	2,856,337		▲ 648,914	3,505,251	6社竣工、1社交付決定取消																	
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30	1,786,613	80,102		1,866,715																		
H31	1,065,273		4,767,361	▲ 3,702,088	R2.3.31時点 事業実施主体7社への補助金交付決定、工事着工済																	
H32			▲ 2,384	2,384																		
累計	11,208,223	80,102	9,319,712	1,968,613																		
92	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	完了	21,913	25	~	32						
																	H24				0	
																	H25	16,825		13,440	3,385	
																	H26				0	
																	H27	8,247			8,247	
																	H28			1,135	▲ 1,135	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32		▲ 7,542	2,139	▲ 9,681	
																	累計	25,072	▲ 7,542	16,714	816	
																	97	C	-	5	-	3
H24				0																		
H25				0																		
H26	142,404		130,783	11,621	H26.6 URとCM事業一括契約締結																	
H27	235,023		236,614	▲ 1,591	物件補償契約																	
H28	68,061		72,265	▲ 4,204	H28.12 URとのCM事業変更契約締結																	
H29	40,317		21,496	18,821	H30.3 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結																	
H30		▲ 24,646		▲ 24,646																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	485,805	▲ 24,646	461,158	1																		
98	C	-	5	-	4	-	漁業集落防災機能強化事業	御前浜地区	町	町	直接	完了	652,525	26	~	31						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	172,810		156,054	16,756	H26.10 URとCM事業一括契約締結
																	H27			0	0	継続して用地交渉を実施
																	H28			3,379	▲ 3,379	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
																	H29	36,967	266,478	45,369	258,076	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
																	H30	13,137		279,615	▲ 266,478	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
																	H31			1,489	▲ 1,489	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
																	H32				0	
																	累計	222,914	266,478	485,906	3,486	



99	C	5	5	漁業集落防災機能強化事業	尾浦地区	町	町	直接	完了	1,189,488	26	~	31	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	241,499		98,254	143,245	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			32,704	▲ 32,704	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H29	223,506	20,687	239,985	4,208	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H30	406,423		430,398	▲ 23,975	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														H31			55,409	▲ 55,409	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														H32				0	
														累計	871,428	20,687	856,750	35,365	
100	C	5	6	漁業集落防災機能強化事業	竹浦地区	町	町	直接	完了	581,791	26	~	31	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	139,543		76,629	62,914	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			0	0	継続して用地交渉を実施
														H29	47,844		52,002	▲ 4,158	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H30	266,631	▲ 17,676	307,711	▲ 58,756	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														H31			▲ 9,803	9,803	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														H32				0	
														累計	454,018	▲ 17,676	426,539	9,803	
101	C	5	7	漁業集落防災機能強化事業	桐ヶ崎地区	町	町	直接	完了	357,468	26	~	29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	132,216		95,718	36,498	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			985	▲ 985	H27.12用地買取契約
														H28	160,936		181,300	▲ 20,364	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H29			▲ 9,902	9,902	H29.12 URとのCM事業変更契約締結
														H30		▲ 25,051		▲ 25,051	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	293,152	▲ 25,051	268,101	0	
102	C	5	8	漁業集落防災機能強化事業	高白浜地区	町	町	直接	完了	486,866	26	~	31	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	62,581		48,122	14,459	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			3,013	▲ 3,013	随時用地買取契約締結
														H29			1,226	▲ 1,226	随時用地買取契約締結
														H30	302,568		303,378	▲ 810	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														H31			▲ 1,182	1,182	R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														H32				0	
														累計	365,149	0	354,557	10,592	
103	C	5	9	漁業集落防災機能強化事業	野々浜地区	町	町	直接	継続	475,517	26	~	33	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	41,084		40,329	755	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			0	0	継続して用地交渉を実施
														H29			563	▲ 563	継続して用地交渉を実施
														H30	315,553		292,156	23,397	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														H31			▲ 4,337	4,337	H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R1.10 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														H32			▲ 1,200	1,200	R3.3 宮城県と変更協定締結
														累計	356,637	0	327,511	29,126	

104	C	5	10	漁業集落防災機能強化事業	塚浜地区	町	町	直接	完了	380,301	26	~	31	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	138,141		106,668	31,473	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			210	▲ 210	随時用地買取契約締結
														H29	20,343		24,808	▲ 4,465	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H30	134,525	▲ 7,784	135,845	▲ 9,104	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														H31			12,264	▲ 12,264	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														H32				0	
累計	293,009	▲ 7,784	279,795	5,430															
105	C	5	11	漁業集落防災機能強化事業	出島地区	町	町	直接	完了	830,940	26	~	31	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	302,684		234,714	67,970	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28			3,496	▲ 3,496	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H29	29,717		35,707	▲ 5,990	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H30	290,803		294,523	▲ 3,720	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														H31			29,170	▲ 29,170	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														H32				0	
累計	623,204	0	597,610	25,594															
106	C	5	12	漁業集落防災機能強化事業	寺間地区	町	町	直接	完了	826,457	26	~	31	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	148,037		136,468	11,569	H26.10 URとCM事業一括契約締結
														H27			0	0	継続して用地交渉を実施
														H28	168,421		179,990	▲ 11,569	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
														H29	97,242		97,242	0	H29.12 URとのCM事業変更契約締結
														H30	206,142		206,142	0	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
														H31			▲ 8,310	8,310	R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
														H32				0	
累計	619,842	0	611,532	8,310															
107	C	6	3	漁港施設機能強化事業	尾浦漁港	町	町	直接	完了	206,765	26	~	30	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	120,000		9,768	110,232	H26.8 設計、測量業務発注
														H27			36,045	▲ 36,045	H27.8 契約締結 H28.3 変更契約締結(工期延期)
														H28	52,575		63,788	▲ 11,213	H29.3 変更契約締結(工期延長)
														H29			42,644	▲ 42,644	H29.5 契約締結 H30.3 変更契約締結
														H30		▲ 17,501	2,657	▲ 20,158	H30.7 契約締結 H30.10完成
														H31				0	
														H32				0	
累計	172,575	▲ 17,501	154,902	172															
116	C	6	4	漁港施設機能強化事業(直接補助分)	指ヶ浜漁港外11漁港	町	町	直接	完了	610,990	25	~	32	H23				0	
														H24				0	
														H25	225,389		216,526	8,863	H26.1~ 嵩上げ工事発注
														H26	29,732		▲ 10,580	40,312	H27.3 変更契約締結
														H27	76,621		102,407	▲ 25,786	H28.3 変更契約締結
														H28	94,875		▲ 5,527	100,402	H29.3 変更契約締結 H29.3 契約締結
														H29	47,986		15,187	32,799	H29.6 契約締結 H30.1 契約締結 H30.3変更契約締結
														H30		▲ 16,362	70,466	▲ 86,828	H30.4 契約締結 H31.3 変更契約締結
														H31			69,760	▲ 69,760	R1.12 契約締結 R2.3 変更契約締結
														H32			▲ 2	2	R3.3 宮城県と変更協定締結
累計	474,603	▲ 16,362	458,237	4															

117	C	-	5	-	13	漁業集落防災機能強化事業	指ヶ浜地区	町	町	直接	継続	399,440	26	~	33	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	113,647		86,872	26,775	H27.3 URとCM事業一括契約締結
																H27			0	0	継続して用地交渉を実施
																H28			639	▲ 639	H28.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
																H29	55,018		57,493	▲ 2,475	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
																H30	86,442	44,472	86,442	44,472	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
																H31			61,553	▲ 61,553	R1.9 2期工事分の工事契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
																H32				0	
累計	255,107	44,472	292,999	6,580																	
118	C	-	5	-	14	漁業集落防災機能強化事業	横浦地区	町	町	直接	完了	718,449	26	~	31	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	94,546		53,071	41,475	H27.3 URとCM事業一括契約締結
																H27			0	0	継続して用地交渉を実施
																H28			525	▲ 525	随時用地買取契約締結
																H29	128,133		132,618	▲ 4,485	H29.9 URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結
																H30	316,157		302,648	13,509	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
																H31			15,427	▲ 15,427	H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R2.2 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
																H32				0	
累計	538,836	0	504,289	34,547																	
119	C	-	5	-	15	漁業集落防災機能強化事業	飯子浜地区	町	町	直接	継続	674,645	26	~	33	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	82,041		54,966	27,075	H27.3 URとCM事業一括契約締結
																H27			0	0	継続して用地交渉を実施
																H28			356	▲ 356	随時用地買取契約締結
																H29			8,615	▲ 8,615	随時用地買取契約締結
																H30	438,258	▲ 14,316	407,960	15,982	H30.12 URとのCM事業変更契約締結
																H31			16,728	▲ 16,728	H31.4 宮城県との工事負担協定締結、R1.6 用地買取契約締結、R2.3 UR事業の精算による変更契約締結
																H32			▲ 1,203	1,203	R3.3 宮城県と変更協定締結
累計	520,299	▲ 14,316	487,422	18,561																	
121	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(女川漁港環境整備事業)	小乗浜地区	県	県	直接	廃止	55,000	26	~	29	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26	41,250		0	41,250	未執行。
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																H31			0	0	
																H32			0	0	
累計	41,250	0	0	41,250																	
123	C	-	7	-	6	(仮称)女川町水産振興センター整備事業(水産加工開放実験室)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	45,778	27	~	29	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27	22,317		22,317	0	H27.9 建設工事発注
																H28	12,016		12,016	0	H28.6 竣工
																H29			0	0	H29.4 事業完了
																H30			0	0	
																H31			0	0	
																H32			0	0	
累計	34,333	0	34,333	0																	

124	◆	C	-	7	-	5	-	1	(仮称)女川町 水産振興センター 一整備事業 (飲食施設)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	77,433	27	~	29	H23				0					
																			H24				0					
																			H25				0					
																			H26				0					
																			H27	40,265		40,265	0	H27.9 建設工事発注				
																			H28	21,680		21,680	0	H28.6 竣工				
																			H29			0	0	H29.4 事業完了				
																			H30				0					
																			H31				0					
																			H32				0					
																			累計	61,945	0	61,945	0					
																			市町村 交付分		各年度 別合計		H23	61,500	0	0	61,500	
																							H24	385,708	0	116,413	269,295	
																							H25	7,758,188	0	2,339,528	5,418,660	
				H26	2,383,909	0	6,697,069	▲ 4,313,160																				
				H27	3,282,989	0	▲ 214,172	3,497,161																				
				H28	683,373	0	733,019	▲ 49,646																				
				H29	985,465	0	1,090,057	▲ 104,592																				
				H30	4,569,330	0	3,161,414	1,407,916																				
				H31	1,065,273	0	4,988,694	▲ 3,923,421																				
				H32	0	0	▲ 4,789	4,789																				
29,556,126		市町村交付分 計		H23	56,850	0	0	56,850																				
				H24	818,625	0	161,795	656,830																				
				H25	16,825	0	55,805	▲ 38,980																				
				H26	41,250	0	368,908	▲ 327,658																				
				H27	8,247	0	59,062	▲ 50,815																				
				H28	0	0	▲ 56,747	56,747																				
				H29	0	0	138,145	▲ 138,145																				
				H30	0	0	135,500	▲ 135,500																				
				H31	0	0	0	0																				
				H32	0	▲ 7,542	2,139	▲ 9,681																				
1,244,213		都道府県交付分 計		H23	118,350	0	0	118,350																				
				H24	1,204,333	0	278,208	926,125																				
				H25	7,775,013	0	2,395,333	5,379,680																				
				H26	2,425,159	0	7,065,977	▲ 4,640,818																				
				H27	3,291,236	0	▲ 155,110	3,446,346																				
				H28	683,373	0	676,272	7,101																				
				H29	985,465	0	1,228,202	▲ 242,737																				
				H30	4,569,330	0	3,296,914	1,272,416																				
				H31	1,065,273	0	4,988,694	▲ 3,923,421																				
				H32	0	▲ 7,542	▲ 2,650	▲ 4,892																				
30,800,339		合計		H23	22,117,532	▲ 7,542	19,771,840	2,338,150																				

女川町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6								23	24																									
4	D	-	4	-	1	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その1)	竹浦地区 外13地区	町	町	直接	完了	96,000	23	~	24	H23	43,750			43,750	H24.6 住宅5か年計画策定業務発注 H24.6 測量調査業務発 注 H24.12 整備事業基本計画作成業務発注 H25.4 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注																		
																	H24	40,250		64,153	▲ 23,903																			
																	H25			19,846	▲ 19,846																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28				0																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	84,000	0	83,999	1																			
																	5	D	-	15	-		1	-	津波復興拠点 シビックコア地 区整備計画案 作成事業	鷺神浜・ 女川浜地区	町	町	直接	完了	23,976	23	~	24	H23	1,125			1,125	H24.6 基本計画作成業務委託発注
																																			H24	17,625		17,982	▲ 357	
H25				0																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28		▲ 768		▲ 768																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	18,750	▲ 768	17,982	0																																				
6	D	-	17	-	1	-	都市再生事業 計画作成事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・宮ヶ 崎・石浜・ 小乗浜地区	町	町	直接	完了	987,255	23	~	26						H23													491,250			491,250	H24.4 基本設計業務委託発注 H24.9 実施計画作成業務委託 発注 H24.9 環境アセスメント概況調査業務委託発注 H25.9 環境調査業務委託発注 H27.3 精算変更契約締結、H27.3 完了	
																						H24													714,750		722,456	▲ 7,706		
																	H25			19,755	▲ 19,755																			
																	H26			▲ 1,770	1,770																			
																	H27		▲ 15,500		▲ 15,500																			
																	H28		▲ 450,058		▲ 450,058																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	1,206,000	▲ 465,558	740,441	1																			
																	7	D	-	17	-	2	-	緊急防災空地 整備事業	鷺神浜・ 女川浜・ 清水・宮ヶ 崎地区	町	町	直接	完了	3,426,855	24	~	25	H23				0		H24.9 用地取得開始
																																		H24	3,210,000		2,570,141	639,859		
H25				0																																				
H26				0																																				
H27				0																																				
H28		▲ 639,857		▲ 639,857																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	3,210,000	▲ 639,857	2,570,141	2																																				
8	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 計画策定事業	水産加工 団地、シ ビックコ ア、JR女 川駅・浦 宿駅	町	町	直接	完了	65,940	23	~	26																		H23	375			375	H24.6 まちづくり基本計画策定業務委託発注 H24.6 万石浦地区整備計画作成業務委託発注	
																																		H24	57,000		49,454	7,546		
																	H25				0																			
																	H26				0																			
																	H27				0																			
																	H28		▲ 7,920		▲ 7,920																			
																	H29				0																			
																	H30				0																			
																	H31				0																			
																	H32				0																			
																	累計	57,375	▲ 7,920	49,454	1																			

9	D	-	20	-	2	-	住民等のまちづくり活動支援事業	水産加工団地、シビックコア、JR女川駅・浦宿駅	町	町	直接	完了	41,193	23	~	27	H23	333			333	H24.6 まちづくりワークショップ業務委託発注
																	H24	13,666		12,955	711	
																	H25	14,000		6,608	7,392	
																	H26			7,898	▲ 7,898	
																	H27				0	
																	H28		▲ 538		▲ 538	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	27,999	▲ 538	27,461	0	
																	H24.6					
																	H25.6					
H26.5																						
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転促進事業計画作成事業(事業計画等)	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	完了	296,997	23	~	28	H23	80,250			80,250	H24.4 基本設計業務委託発注
																	H24	189,750		175,188	14,562	
																	H25		▲ 4,869	11,973	▲ 16,842	
																	H26		▲ 9,440	33,045	▲ 42,485	
																	H27		▲ 966	1,632	▲ 2,598	
																	H28			909	▲ 909	
																	H29		▲ 31,977		▲ 31,977	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	270,000	▲ 47,252	222,747	1	
																	H24.4					
																	H24.9					
H25.10																						
H26.4																						
H27.6																						
H28.6																						
11	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業計画作成事業(実施設計)	竹浦地区、桐ヶ崎地区、横浦地区、飯子浜地区、塚浜地区	町	町	直接	完了	76,000	23	~	25	H23				0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済(H24年度は契約行為のみ)
																	H24	66,500		66,500	0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	66,500	0	66,500	0	
																	H25.4					
																	15	D	-	1	-	1
H24	106,950		27,377	79,573																		
H25	992,000		24,206	967,794																		
H26	586,675		178,215	408,460																		
H27	764,150		499,139	265,011																		
H28	0		1,424,085	▲ 1,424,085																		
H29	232,500		63,209	169,291																		
H30	103,075		584,880	▲ 481,805																		
H31			▲ 1,733	1,733																		
H32		▲ 24,722		▲ 24,722																		
累計	2,824,100	▲ 24,722	2,799,378	0																		
H26.1																						
H26.9																						
H27.5																						
H28.4																						
H30.1																						
16	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(御前浜)	県	県	直接	完了	724,988	23	~	29	H23	34,100	0	34,100	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。	
																	H24	26,350		12,693	13,657	
																	H25	93,000		32,791	60,209	
																	H26	49,600		11,899	37,701	
																	H27	294,500		203,318	91,182	
																	H28	116,250		178,692	▲ 62,442	
																	H29		▲ 46,500	122,472	▲ 168,972	
																	H30		▲ 5,435		▲ 5,435	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	613,800	▲ 51,935	561,865	0	
																	H25.11					
																	H26.7					
H27.7																						
H28.5																						
H30.3																						

17	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川牡鹿線(飯子浜)	県	県	直接	継続	6,470,000	23	~	33	H23	38,750		0	38,750	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。	
																	H24	372,000		24,497	347,503		
																	H25	527,000		112,369	414,631		25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計契約。
																	H26	620,000		40,709	579,291		
																	H27	682,775		200,429	482,346		27年3月用地補償契約。27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
																	H28			643,493	▲ 643,493		
																	H29			69,008	▲ 69,008		29年6月用地補償総合技術業務委託契約。
																	H30	310,000		636,004	▲ 326,004		
																	H31	1,015,250		888,587	126,663		30年10月改良工事契約。改良工事の推進。
																	H32	1,448,475		935,597	512,878		
累計	5,014,250	0	3,550,693	1,463,557																			
18	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(一)出島線(寺間)	県	県	直接	継続	755,000	23	~	33	H23	37,975		0	37,975	24年7月道路予備設計, 路線測量契約。25年1月地質調査契約。	
																	H24	100,750		10,291	90,459		
																	H25	88,000		19,669	68,331		26年1月事業監理業務契約。26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。
																	H26	32,474		12,665	19,809		
																	H27	0		23,495	▲ 23,495		27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。
																	H28	0		176,514	▲ 176,514		
																	H29	178,300	46,500		224,800		28年11月改良工事契約。改良工事の推進。
																	H30	8,000	112,000	212,838	▲ 92,838		
																	H31			22,721	▲ 22,721		30年10月改良工事契約。
																	H32			93,771	▲ 93,771		
累計	445,499	158,500	571,964	32,035																			
21	D	-	4	-	2	-	女川町災害公営住宅整備事業(その2)	陸上競技場	町	町	直接	完了	4,878,663	25	~	25	H23			0	0	25.1月 譲渡契約締結(200戸)	
																	H24				0		
																	H25	4,496,012		4,268,830	227,182		H26.2月 譲渡代金確定契約締結 H26.3月 保留地取得
																	H26		▲ 129,509		▲ 129,509		
																	H27				0		
																	H28		▲ 97,672		▲ 97,672		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	4,496,012	▲ 227,181	4,268,830	1																			
22	◆	D	-	17	-	1	復興市街地地区上水道整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	完了	28,140	24	~	24	H23			0	0	H24.7 女川町水道事業基本計画策定業務委託発注 H24.7 女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注	
																	H24	23,200		22,512	688		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28		▲ 688		▲ 688		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	23,200	▲ 688	22,512	0																			
23	D	-	20	-	3	-	復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク整備事業	鷺神浜・女川浜・清水・宮ヶ崎・石浜・小乗浜地区	町	町	直接	廃止	0	23	~	27	H23			0	0		
																	H24	25,500			25,500		
																	H25				0		
																	H26		▲ 14,431		▲ 14,431		
																	H27				0		
																	H28		▲ 11,068		▲ 11,068		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	25,500	▲ 25,499	0	1																			

24	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	54,689	24	~	28	H23			0	H24.9 基本設計業務委託発注	
																	H24	35,475		34,499	976	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25		3,566	4,541	▲ 975	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		1,808	1,566	242	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27		167	410	▲ 243	H27.6 不動産鑑定業務発注
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	35,475	5,541	41,016	0	
25	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	御前浜地 区	町	町	直接	完了	44,101	24	~	28	H23			0	H24.9 基本設計業務委託発注	
																	H24	29,550		24,778	4,772	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25			3,743	▲ 3,743	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		3,500	4,177	▲ 677	H26.4 用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注
																	H27		25	377	▲ 352	H28.1 不動産鑑定業務発注
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	29,550	3,525	33,075	0	
26	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	尾浦地区	町	町	直接	完了	54,589	24	~	28	H23			0	H24.9 基本設計業務委託発注	
																	H24	41,362		36,235	5,127	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25			3,655	▲ 3,655	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26			265	▲ 265	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			344	▲ 344	H27.6 不動産鑑定業務発注
																	H28			442	▲ 442	H28.8 不動産鑑定業務発注
																	H29		▲ 420		▲ 420	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	41,362	▲ 420	40,941	1	
27	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	高白浜地 区	町	町	直接	完了	25,727	24	~	28	H23			0	H24.9 基本設計業務委託発注	
																	H24	17,700		17,078	622	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25		714	1,336	▲ 622	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		912	660	252	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			221	▲ 221	H28.1 不動産鑑定業務発注
																	H28				0	
																	H29		▲ 30		▲ 30	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	17,700	1,596	19,295	1	
28	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(計 画作成)	大石原浜 地区	町	町	直接	完了	15,387	24	~	28	H23			0	H24.9 基本設計業務委託発注	
																	H24	11,775		11,410	365	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25			73	▲ 73	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26			57	▲ 57	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 234		▲ 234	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,775	▲ 234	11,540	1	



29	D	-	23	-	8	-	防災集団移転促進事業(計画作成)	野々浜地区	町	町	直接	完了	40,747	24	~	28	H23			0	H24.9 基本設計業務委託発注	
																	H24	29,550		28,053	1,497	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25		268	1,765	▲ 1,497	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26		917	741	176	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 175		▲ 175	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	29,550	1,010	30,559	1	
																	30	D	-	23	-	9
H24	41,362		41,085	277	H24.9 測量調査等業務委託発注																	
H25		321	597	▲ 276	H25.10 用地測量等業務発注																	
H26		509	510	▲ 1	H26.4 用地測量等業務契約変更																	
H27			0	0																		
H28			0	0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	41,362	830	42,192	0																		
31	D	-	23	-	10	-	防災集団移転促進事業(計画作成)	寺間地区	町	町	直接	完了	30,045	24	~	28						
																	H24	23,625		21,417	2,208	H24.9 測量調査等業務委託発注
																	H25			667	▲ 667	H25.10 用地測量等業務発注
																	H26			284	▲ 284	H26.4 用地測量等業務契約変更
																	H27			165	▲ 165	H27.9 不動産鑑定業務発注
																	H28			0	0	
																	H29		▲ 1,091		▲ 1,091	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	23,625	▲ 1,091	22,533	1	
																	32	D	-	23	-	11
H24	22,500		8,089	14,411																		
H25			3,632	▲ 3,632	H25.7 旭が丘地区基本設計業務発注																	
H26		1,794	12,573	▲ 10,779	H26.4 旭が丘地区基本設計業務契約変更																	
H27		774	773	1	H27.7 不動産鑑定業務発注																	
H28			0	0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	22,500	2,568	25,067	1																		
33	D	-	23	-	12	-	防災集団移転促進事業(事業費)	竹浦地区	町	町	直接	完了	1,789,062	24	~	32						
																	H24	128,012		33,512	94,500	
																	H25	369,162		411,171	▲ 42,009	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	H26	722,417	726,967	1,386,576	62,808	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H27			13,446	▲ 13,446	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H28	21,910	▲ 266,843	▲ 297,184	52,251	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29			29,215	▲ 29,215	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 100,222	▲ 12,956	▲ 87,266	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H31		▲ 35,975	1	▲ 35,976	事業精算による変更契約締結
																	H32				0	
																	累計	1,241,501	323,927	1,563,781	1,647	

34	D	-	23	-	13	-	防災集団移転促進事業(事業費)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	完了	664,885	24	~	32	H23			0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	82,862		25,112	57,750	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	H25	92,225		113,445	▲ 21,220	H26.2 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	H26	284,894	202,335	488,899	▲ 1,670	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H27			25,284	▲ 25,284	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 H27.12 集会所整備契約締結
																	H28		▲ 44,016	▲ 50,703	6,687	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29			1,619	▲ 1,619	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 23,527	▲ 22,856	▲ 671	移転費助成についての随時交付決定
																	H31		▲ 12,999		▲ 12,999	
																	H32				0	
累計	459,981	121,793	580,800	974																		
35	D	-	23	-	14	-	防災集団移転促進事業(事業費)	横浦地区	町	町	直接	完了	1,398,429	24	~	32	H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	119,962		37,712	82,250	移転元用地買取契約締結
																	H25	137,287		155,992	▲ 18,705	H26.12造成工事着手、H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H26	241,648		284,876	▲ 43,228	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H27	213,684		217,944	▲ 4,260	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H28	490,805	44,016	482,771	52,050	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H29			1,599	▲ 1,599	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 13,371	7,710	▲ 21,081	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H31		▲ 10,408	33,505	▲ 43,913	事業精算による変更契約締結
																	H32			121	▲ 121	移転費助成について随時交付決定
累計	1,203,386	20,237	1,222,230	1,393																		
36	D	-	23	-	15	-	防災集団移転促進事業(事業費)	飯子浜地区	町	町	直接	完了	1,548,234	24	~	32	H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	119,875		37,625	82,250	H26.3 造成工事着手
																	H25	163,362		186,000	▲ 22,638	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H26	273,411		287,139	▲ 13,728	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H27	390,191		392,998	▲ 2,807	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H28	457,614		394,186	63,428	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H29			29,520	▲ 29,520	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 47,040	7,816	▲ 54,856	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H31		▲ 2,710	18,866	▲ 21,576	事業精算による変更契約締結
																	H32				0	
累計	1,404,453	▲ 49,750	1,354,150	553																		
37	D	-	23	-	16	-	防災集団移転促進事業(事業費)	塚浜地区	町	町	直接	完了	1,168,068	24	~	32	H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	119,262		33,512	85,750	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	H25	260,225		303,311	▲ 43,086	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H26	426,055	223,189	672,944	▲ 23,700	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H27	33,121		4,941	28,180	H28.6 集会所整備契約締結
																	H28	44,135	26,199	86,945	▲ 16,611	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H29		▲ 89,300	12,552	▲ 101,852	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 20,214	▲ 93,534	73,320	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H31		▲ 614		▲ 614	
																	H32				0	
累計	882,798	139,260	1,020,671	1,387																		
38	D	-	23	-	17	-	防災集団移転促進事業(事業費)	指ヶ浜地区	町	町	直接	完了	1,288,355	24	~	32	H23			0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	91,612		25,112	66,500	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	H25	167,475		195,959	▲ 28,484	H26.2 造成工事着手
																	H26	263,086	658,526	909,724	11,888	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H27			26,537	▲ 26,537	用地買取契約締結 H28.3 集会所整備契約締結
																	H28			▲ 33,898	33,898	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29			283	▲ 283	移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 44,437	1,279	▲ 45,716	移転費助成について随時交付決定、用地買取契約締結
																	H31		▲ 8,953	▲ 500	▲ 8,453	事業精算による変更契約締結
																	H32			▲ 104	104	
累計	522,173	605,136	1,124,392	2,917																		

39	D	-	23	-	18	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	御前浜地区	町	町	直接	完了	1,356,186	24	~	32	H23			0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	117,162		20,912	96,250	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	H25	195,387		279,374	▲ 83,987	H26.2 造成工事着手
																	H26	375,497	512,670	845,452	42,715	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H27			4,365	▲ 4,365	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H28	21,364		25,607	▲ 4,243	H28.7 集会所整備契約締結
																	H29			8,471	▲ 8,471	移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 14,789	1,498	▲ 16,287	移転費助成について随時交付決定
																	H31		▲ 20,630	▲ 1,155	▲ 19,475	事業精算による変更契約締結
																	H32			313	▲ 313	移転費助成について随時交付決定
																	累計	709,410	477,251	1,184,837	1,824	
40	D	-	23	-	19	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	尾浦地区	町	町	直接	完了	4,508,540	24	~	32	H23			0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	136,062		29,312	106,750	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	H25	595,962		654,932	▲ 58,970	H26.3 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	H26	1,150,940		1,094,977	55,963	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H27	528,612		532,890	▲ 4,278	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H28	1,585,864		1,584,723	1,141	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29			17,256	▲ 17,256	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 6,026	26,004	▲ 32,030	利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
																	H31		▲ 46,444	4,323	▲ 50,767	事業精算による変更契約締結
																	H32			74	▲ 74	移転費助成について随時交付決定
																	累計	3,997,440	▲ 52,470	3,944,491	479	
41	D	-	23	-	20	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	高白浜地区	町	町	直接	完了	672,878	24	~	32	H23			0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	54,600		12,600	42,000	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
																	H25	110,075		144,585	▲ 34,510	H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定
																	H26	268,474	62,218	315,972	14,720	H27.3 URとのCM事業変更契約締結
																	H27	101,451		32,460	68,991	用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 H27.9 集会所整備契約締結
																	H28			77,268	▲ 77,268	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29			3,155	▲ 3,155	移転費助成について随時交付決定
																	H30		▲ 350	▲ 165	▲ 185	移転費助成について随時交付決定
																	H31		▲ 7,700		▲ 7,700	
																	H32				0	
																	累計	534,600	54,168	585,875	2,893	
42	D	-	23	-	21	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	大石原浜地区	町	町	直接	完了	22,009	24	~	32	H23			0		
																	H24	36,400			36,400	
																	H25	32,987		13,089	19,898	
																	H26	70,227	▲ 114,939	4,885	▲ 49,597	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H27			75	▲ 75	移転費助成について随時交付決定
																	H28			▲ 75	75	
																	H29			308	▲ 308	移転費助成について随時交付決定
																	H30				0	
																	H31		▲ 5,418		▲ 5,418	
																	H32				0	
																	累計	139,614	▲ 120,357	18,282	975	
43	D	-	23	-	22	-	防災集団移転 促進事業(事業費)	野々浜地区	町	町	直接	完了	469,939	24	~	32	H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済	
																	H24	99,662		20,912	78,750	
																	H25	103,862		128,378	▲ 24,516	H25.12 造成工事着手
																	H26	184,161		237,391	▲ 53,230	移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H27	38,630		20,529	18,101	用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
																	H28			▲ 910	910	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29			766	▲ 766	移転費助成について随時交付決定
																	H30			3,190	▲ 3,190	移転費助成について随時交付決定、用地買取契約締結
																	H31		▲ 15,120		▲ 15,120	
																	H32				0	
																	累計	426,315	▲ 15,120	410,256	939	

44	D	-	23	-	23	-	防災集団移転促進事業(事業費)	出島地区	町	町	直接	完了	449,135	24	~	32	H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済、H25.2 土質調査業務発注、H25.3 詳細設計業務発注、H25.3 造成工事発注 H25.6 URとのCM事業一括契約変更、H26.2 宅地引渡し H27.3 URとのCM事業変更契約締結 用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定 移転費助成について随時交付決定 移転費助成について随時交付決定		
																	H24	127,312		29,312		98,000	
																	H25	103,425		189,057		▲ 85,632	
																	H26	135,511	58,647	201,807		▲ 7,649	
																	H27			4,221		▲ 4,221	
																	H28			▲ 43,197		43,197	
																	H29			2,364		▲ 2,364	
																	H30		▲ 2,255	1,104		▲ 3,359	
																	H31		▲ 29,647			▲ 29,647	
																	H32			150		▲ 150	
累計	366,248	26,745	384,818	8,175																			
45	D	-	23	-	24	-	防災集団移転促進事業(事業費)	寺間地区	町	町	直接	完了	690,068	24	~	32	H23			0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済 H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結 H25.12 造成工事着手 移転費助成について随時交付決定 H27.3 URとのCM事業変更契約締結 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定 H28.9 URとのCM事業変更契約締結 移転費助成について随時交付決定 移転費助成について随時交付決定 事業精算による変更契約締結		
																	H24	72,624		16,625		55,999	
																	H25	326,462		351,004		▲ 24,542	
																	H26	550,611	▲ 291,076	249,442		10,093	
																	H27	27,952		27,419		533	
																	H28		▲ 26,199	▲ 18,898		▲ 7,301	
																	H29		▲ 35,702	4,210		▲ 39,912	
																	H30		▲ 4,156	▲ 31,632		27,476	
																	H31		▲ 16,707	940		▲ 17,647	
																	H32					0	
累計	977,649	▲ 373,840	599,110	4,699																			
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)女川 牡鹿線 (小乗浜)	県	県	直接	完了	2,902,000	24	~	32	H23			0	24年7月道路予備設計、路線測量契約。 25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約。 26年10月林地開発委託契約。 28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。 29年2月上旬工工事契約。 29年10月迂回路設計業務委託契約。 改良工事及び橋梁上部工工事の推進。 改良工事の推進。		
																	H24	116,250		10,740		105,510	
																	H25	1,395,000		56,813		1,338,187	
																	H26	465,000		22,953		442,047	
																	H27	358,050		50,067		307,983	
																	H28			970,744		▲ 970,744	
																	H29			803,909		▲ 803,909	
																	H30			220,402		▲ 220,402	
																	H31		▲ 7,750	93,636		▲ 101,386	
																	H32		▲ 77,500	16,064		▲ 93,564	
累計	2,334,300	▲ 85,250	2,245,328	3,722																			
49	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果促進事業	女川町	町	町	直接	継続	17,529,281	24	~	33	H23			0		
																		H24	4,670,006		3,109,158		1,560,848
																		H25	2,518,696		2,190,367		328,329
																		H26	237,836		2,481,327		▲ 2,243,491
																		H27	4,153,257		244,829		3,908,428
																		H28	2,443,623		2,014,441		429,182
																		H29			2,743,216		▲ 2,743,216
																		H30			682,516		▲ 682,516
																		H31			▲ 250,445		250,445
																		H32			418,667		▲ 418,667
累計	14,023,418	0	13,634,076	389,342																			
50	D	-	23	-	25	-	防災集団移転促進事業(事業費)	中心部	町	町	直接	完了	6,490,242	24	~	32	H23			0	H25.1 移転促進区域用地取得開始 H24.12 利子補給、移転費助成補助受付開始 移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定 移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定 移転先用地(荒立西・東・内山)取得 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 移転元用地及び補償契約締結 移転元用地及び補償契約締結 移転元用地及び補償契約締結 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定 移転費助成について随時交付決定		
																	H24	4,675,125		2,875,490		1,799,635	
																	H25	1,066,275		1,399,805		▲ 333,530	
																	H26	2,691,150	▲ 2,038,537	375,770		276,843	
																	H27			218,674		▲ 218,674	
																	H28		▲ 400,001	217,045		▲ 617,046	
																	H29			320,273		▲ 320,273	
																	H30			162,456		▲ 162,456	
																	H31		▲ 315,051	8,757		▲ 323,808	
																	H32			8,509		▲ 8,509	
累計	8,432,550	▲ 2,753,589	5,586,779	92,182																			

51	D	-	17	-	3	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	荒立地区	町	町	直接	完了	839,213	24	~	27	H23			0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済																	
																	H24	629,409		629,409	0	H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結																
																	H25				0	H25.4 UR・コンサル間で換地設計業務契約締結																
																	H26				0																	
																	H27				0	H28.3 事業完了																
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30				0																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	629,409	0	629,409	0																	
																	52	D	-	17	-	4	-	都市再生区画 整理事業(事 業費)	陸上競技 場跡地地 区	町	町	直接	完了	37,034	24	~	24	H23			0	H24.9 URとCM事業一括契約締結済
																																		H24	30,204		30,204	0
H25				0	H26.3 区画道路竣工																																	
H26		▲ 2,429	2,429	0	H26.5 URとCM事業変更契約締結(精算減額)																																	
H27				0																																		
H28		▲ 2,428		▲ 2,428																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	30,204	▲ 2,428	27,775	1																																		
53	D	-	1	-	6	-	道路事業(竹 浦団地取付道 路)	竹浦地区	町	町	直接	完了	676,997	24	~	30																		H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																																		H24	31,739			31,739
																	H25	272,877		272,877	0	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手																
																	H26			10,752	▲ 10,752	道路用地取得																
																	H27			1,366	▲ 1,366	道路用地取得																
																	H28		237,509	237,509	0	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																
																	H29				0																	
																	H30			2,166	▲ 2,166	R1.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結																
																	H31		▲ 17,454		▲ 17,454																	
																	H32				0																	
																	累計	304,616	220,055	524,670	1																	
																	54	D	-	1	-	7	-	道路事業(横 浦団地取付道 路)	横浦地区	町	町	直接	完了	411,524	24	~	31	H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																																		H24	25,469			25,469
H25	194,215		194,215	0	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結																																	
H26			8,612	▲ 8,612	道路用地取得																																	
H27			613	▲ 613	道路用地取得																																	
H28		99,245	99,246	▲ 1	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																																	
H29			320	▲ 320	道路用地取得																																	
H30				0																																		
H31			15,923	▲ 15,923	R2.3 事業費の精算による変更契約締結																																	
H32				0																																		
累計	219,684	99,245	318,929	0																																		
55	D	-	1	-	8	-	道路事業(飯 子浜団地取付 道路)	飯子浜地 区	町	町	直接	完了	172,845	24	~	29																		H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済
																																		H24	23,883			23,883
																	H25	166,082		166,082	0	H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結 H26.3 造成工事着手																
																	H26			20,228	▲ 20,228	道路用地取得																
																	H27			3,655	▲ 3,655	道路用地取得																
																	H28		▲ 50,073	▲ 56,011	5,938	H28.9 URとのCM事業変更契約締結																
																	H29				0																	
																	H30		▲ 5,937		▲ 5,937																	
																	H31				0																	
																	H32				0																	
																	累計	189,965	▲ 56,010	133,954	1																	

56	D	-	1	-	9	-	道路事業(塚 浜団地取付道 路)	塚浜地区	町	町	直接	完了	153,963	24	~	29	H23			0	H25.2 URとCM事業一括契約締結済 (H25.8 詳細設計業務発注予定)
																	H24	21,070		21,070	
																	H25	151,280		151,280	0
																	H26			2,104	▲ 2,104
																	H27			151	▲ 151
																	H28		▲ 19,838	▲ 34,215	14,377
																	H29				0
																	H30		▲ 33,190		▲ 33,190
																	H31				0
																	H32				0
累計	172,350	▲ 53,028	119,320	2																	
57	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)女川 牡鹿線 (高白)	県	県	直接	継続	1,981,266	24	~	33	H23			0	24年7月道路予備設計契約。
																	H24	46,500		5,239	41,261
																	H25	193,750		45,968	147,782
																	H26	186,000		14,437	171,563
																	H27	127,100		7,667	119,433
																	H28	0		331,331	▲ 331,331
																	H29	310,000		199,881	110,119
																	H30	224,750		350,194	▲ 125,444
																	H31	381,300	186,000	55,915	511,385
																	H32	140,275	▲ 260,194	220,016	▲ 339,935
累計	1,609,675	▲ 74,194	1,230,648	304,833																	
59	D	-	4	-	3	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その3)	指ヶ浜地 区	町	町	直接	完了	201,991	24	~	28	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																	H24	1,155			1,155
																	H25	49,827		45,215	4,612
																	H26	99,799		▲ 8,282	108,081
																	H27			113,848	▲ 113,848
																	H28	26,174		25,959	215
																	H29		▲ 214		▲ 214
																	H30				0
																	H31			▲ 20	20
																	H32				0
累計	176,955	▲ 214	176,720	21	過年度取崩し額誤りに伴う修正																
60	D	-	4	-	4	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その4)	御前浜地 区	町	町	直接	完了	125,054	24	~	30	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																	H24	1,155			1,155
																	H25	40,780		35,942	4,838
																	H26	87,909		▲ 3,254	91,163
																	H27			1,719	▲ 1,719
																	H28			75,017	▲ 75,017
																	H29		▲ 20,420		▲ 20,420
																	H30			▲ 3	3
																	H31			▲ 10,208	10,208
																	H32				0
累計	129,844	▲ 20,420	99,213	10,211	H31.3 事業費の精算による変更 建設予定戸数変更に伴う変更																
61	D	-	4	-	5	-	女川町災害公 営住宅整備事 業(その5)	尾浦地区	町	町	直接	完了	889,007	24	~	30	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)
																	H24	4,331			4,331
																	H25	354,716		336,420	18,296
																	H26	368,992		▲ 121,907	490,899
																	H27			2,609	▲ 2,609
																	H28			578,741	▲ 578,741
																	H29	133,569	▲ 82,464		51,105
																	H30		▲ 1,263	▲ 17,984	16,721
																	H31				0
																	H32				0
累計	861,608	▲ 83,727	777,879	2	H29.8建物完成 H31.3 事業費の精算による変更																

62	D	-	4	-	6	-	女川町災害公営住宅整備事業(その6)	竹浦地区	町	町	直接	完了	294,187	24	~	30	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)	
																	H24	2,021		2,021		
																	H25	106,357		97,782	8,575	H26.3 造成工事着手
																	H26	156,675		▲ 25,663	182,338	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約
																	H27			1,719	▲ 1,719	H27.12 支援業務発注
																	H28		27,914	183,575	▲ 155,661	H28.7 買取契約締結
																	H29		▲ 35,554		▲ 35,554	
																	H30			▲ 1	1	H31.3 事業費の精算による変更
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	265,053	▲ 7,640	257,412	1																		
63	D	-	4	-	7	-	女川町災害公営住宅整備事業(その7)	桐ヶ崎地区	町	町	直接	完了	278,016	24	~	28	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)	
																	H24	2,021		2,021		
																	H25	77,225		68,651	8,574	H26.2 造成工事着手
																	H26	154,878		▲ 31,458	186,336	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約
																	H27		9,185	206,116	▲ 196,931	H27.6 支援業務発注 H27.9 買取契約締結
																	H28			▲ 47	47	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29		▲ 46		▲ 46	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	234,124	9,139	243,262	1																		
64	D	-	4	-	8	-	女川町災害公営住宅整備事業(その8)	高白浜地区	町	町	直接	完了	247,950	24	~	28	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は準備工まで実施)	
																	H24	1,732		1,732		
																	H25	43,755		36,671	7,084	H25.12 造成工事着手
																	H26	137,532		▲ 5,399	142,931	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	H27		40,987	183,690	▲ 142,703	H27.6 買取契約締結
																	H28			1,992	▲ 1,992	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29		▲ 7,051		▲ 7,051	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	183,019	33,936	216,954	1																		
65	D	-	4	-	9	-	女川町災害公営住宅整備事業(その9)	横浦地区	町	町	直接	完了	199,712	24	~	30	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)	
																	H24	2,454		2,454		
																	H25	128,352		117,940	10,412	H25.9 UR・JV間で地質調査業務契約締結
																	H26	204,400		▲ 75,715	280,115	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約
																	H27			0	0	継続して敷地造成工事を実施
																	H28		▲ 115,414	8,888	▲ 124,302	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29		▲ 44,554	123,634	▲ 168,188	H29.6 買取契約締結
																	H30		▲ 490	▲ 1	▲ 489	H31.3 事業費の精算による変更
																	H31			▲ 20	20	過年度取崩し額誤りに伴う修正
																	H32				0	
累計	335,206	▲ 160,458	174,726	22																		
66	D	-	4	-	10	-	女川町災害公営住宅整備事業(その10)	大石原浜地区	町	町	直接	完了	19,157	24	~	26	H23			0	敷地造成 H25.5 URとCM事業一括契約締結 (漁集事業と面積により事業費按分) 建物 H25.8 業務支援契約締結 H25.11 譲渡契約締結(1戸)	
																	H24	144		144		
																	H25	6,284		6,290	▲ 6	
																	H26	11,158		10,469	689	H27.3 URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了
																	H27				0	
																	H28		▲ 826		▲ 826	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	17,586	▲ 826	16,759	1																		

67	D	-	4	-	11	-	女川町災害公営住宅整備事業(その11)	野々浜地区	町	町	直接	完了	101,485	24	~	28	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)	
																	H24	1,010		1,010		
																	H25	29,665	▲ 8,072	25,398	▲ 3,805	H25.12 造成工事着手
																	H26	79,513		66,772	12,741	H26.5 検討業務発注、H26.8 譲渡契約締結、敷地造成 H27.3 URとCM事業精算変更契約締結
																	H27			0	0	H27.4 入居開始。、現在、事業費の精査中
																	H28		▲ 12,230	▲ 3,371	▲ 8,859	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29		▲ 1,085		▲ 1,085	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	110,188	▲ 21,387	88,799	2																		
68	D	-	4	-	12	-	女川町災害公営住宅整備事業(その12)	飯子浜地区	町	町	直接	完了	40,085	24	~	30	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)	
																	H24	577		577		
																	H25	32,000		29,551	2,449	H26.3 造成工事着手
																	H26	43,954		▲ 9,847	53,801	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	H27			1,215	▲ 1,215	H28.1業務支援契約
																	H28			14,154	▲ 14,154	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29		▲ 41,108	0	▲ 41,108	H29.7 建物完成
																	H30		▲ 349		▲ 349	H31.3 事業費の精算による変更
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	76,531	▲ 41,457	35,073	1																		
69	D	-	4	-	13	-	女川町災害公営住宅整備事業(その13)	塚浜地区	町	町	直接	完了	58,993	24	~	28	H23			0	敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分) (H24年度は契約行為のみ)	
																	H24	144		144		
																	H25	10,042		9,430	612	H26.3 造成工事着手
																	H26	12,544		▲ 212	12,756	H26.5 検討業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	H27			13,512	▲ 13,512	H28.1業務支援契約、H28.3買取契約締結
																	H28	34,104		28,887	5,217	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29		▲ 5,216		▲ 5,216	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	56,834	▲ 5,216	51,617	1																		
70	D	-	4	-	14	-	女川町災害公営住宅整備事業(その14)	小屋取地区	町	町	直接	完了	37,878	24	~	29	H23			0		
																	H24	144		144		
																	H25	10,036		10,036		
																	H26	12,544		9,522	3,022	H26.5 検討業務発注、H26.6 URとのCM事業契約締結、随時用地購入契約締結
																	H27			1,255	▲ 1,255	H28.1業務支援契約、随時用地購入契約締結
																	H28		12,230	21,228	▲ 8,998	H28.9 買取契約締結、支障物件移設補償契約締結
																	H29			1,137	▲ 1,137	H29.4 建物完成
																	H30		▲ 1,812		▲ 1,812	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	22,724	10,418	33,142	0																		



71	D	-	4	-	15	-	女川町災害公営住宅整備事業(その15)	出島地区	町	町	直接	完了	664,532	24	~	26	H23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)		
																	H24	3,609		60,033	▲ 56,424	H25.2 土質調査業務発注 H25.3 詳細設計業務発注 H25.3 造成工事発注
																	H25	142,922		65,216	77,706	建物 H25.8 業務支援契約締結、H25.11 譲渡契約締結
																	H26	526,031		494,081	31,950	敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	H27		▲ 50,172	0	▲ 50,172	H26.9 入居開始。現在、事業費の精査中
																	H28		▲ 40,924	▲ 37,867	▲ 3,057	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	672,562	▲ 91,096	581,463	3																		
72	D	-	4	-	16	-	女川町災害公営住宅整備事業(その16)	寺間地区	町	町	直接	完了	212,300	24	~	28	H23			敷地造成 H25.2 URとCM事業一括契約締結 (防集事業と面積により事業費按分)		
																	H24	1,155			1,155	H25.12 造成工事着手
																	H25	95,229		90,523	4,706	H26.5 検討業務発注、H26.5 支援業務発注、敷地造成 H27.3 URとCM事業変更契約締結
																	H26	98,001		▲ 55,361	153,362	H27.4 買取契約締結
																	H27			150,396	▲ 150,396	H28.9 URとのCM事業変更契約締結
																	H28			203	▲ 203	
																	H29		▲ 8,623		▲ 8,623	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	194,385	▲ 8,623	185,761	1																		
73	D	-	4	-	17	-	女川町災害公営住宅整備事業(その17)	清水・日蔭地区	町	町	直接	完了	509,048	25	~	29	H23					
																	H24				0	
																	H25	69,965		643	69,322	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																	H26	227			227	
																	H27			2,512	▲ 2,512	H28.3基本設計業務契約変更
																	H28	430,780	▲ 52,500	442,259	▲ 63,979	H28.4 支援業務発注、H28.6 用地購入、H28.9 買取契約締結
																	H29		▲ 3,056	0	▲ 3,056	H29.4 建物完成
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	500,972	▲ 55,556	445,414	2																		
74	D	-	4	-	18	-	女川町災害公営住宅整備事業(その18)	宮ヶ崎地区	町	町	直接	完了	1,985,795	25	~	29	H23					
																	H24				0	
																	H25	87,456	95,528	2,572	180,412	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																	H26	109,224		8,705	100,519	H26.5 検討業務発注
																	H27			588	▲ 588	H28.3基本設計業務契約変更
																	H28		1,727,959	1,567,742	160,217	H28.9 支援業務発注、H28.9 硬岩掘削契約(区画整理事業との一体契約)、H29.2 用地購入(先行地区)、H29.3買取契約締結
																	H29		▲ 223,634	157,958	▲ 381,592	H29.5 用地購入(後発地区)
																	H30		▲ 58,967		▲ 58,967	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	196,680	1,540,886	1,737,565	1																		
75	D	-	4	-	19	-	女川町災害公営住宅整備事業(その19)	小乗浜地区	町	町	直接	完了	292,931	25	~	29	H23					
																	H24				0	
																	H25	34,982		372	34,610	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約
																	H26	10,074		1,492	8,582	H26.5 検討業務発注
																	H27			101	▲ 101	H28.3基本設計業務契約変更
																	H28		248,023	5,351	242,672	H28.9 支援業務発注
																	H29		▲ 36,765	248,997	▲ 285,762	H29.5 用地購入、買取契約締結
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	45,056	211,258	256,313	1																		

76	D	-	4	-	20	-	女川町災害公営住宅整備事業(その20)	旭が丘地区	町	町	直接	廃止	0	25	~	27	H23				0	住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-18へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))
																	H24				0	
																	H25	87,456	▲ 87,456		0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	87,456	▲ 87,456	0	0																		
77	D	-	4	-	21	-	女川町災害公営住宅整備事業(その21)	大原・駅周辺地区	町	町	直接	完了	8,374,468	25	~	29	H23				0	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約 H26.5基本設計等、H27.2駅北地盤調査その1、H27.3駅北地盤調査その2、H27.3ずい道地盤調査 H27.5女川駅北買取契約、H27.12ずい道買取契約、用地購入 H28.12 女川駅北確定契約締結 H29.6 ずい道地区確定契約締結
																	H24				0	
																	H25	585,956	174,912	8,799	752,069	
																	H26	137,790	102,896	111,172	129,514	
																	H27	3,126,353		4,007,936	▲ 881,583	
																	H28	3,318,932	▲ 131,250	3,187,682	0	
																	H29	309,201	▲ 280,240	12,066	16,895	
																	H30		▲ 16,893		▲ 16,893	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	7,478,232	▲ 150,575	7,327,655	2																		
78	D	-	4	-	22	-	女川町災害公営住宅整備事業(その22)	中心部区画整理事業区域外地区	町	町	直接	廃止	0	25	~	27	H23				0	住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ流用。流用後交付対象事業費(0千円(国費:0千円))
																	H24				0	
																	H25	174,912	▲ 174,912		0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	174,912	▲ 174,912	0	0																		
79	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	女川町内	町	町	直接	完了	3,712,244	25	~	32	H23				0	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分 運動公園住宅外6地区 運動公園住宅外13地区 運動公園住宅外23地区 運動公園住宅外26地区 運動公園住宅外26地区 運動公園住宅外26地区
																	H24				0	
																	H25	4,762			4,762	
																	H26	118,104	26,613	148,538	▲ 3,821	
																	H27	192,979		189,838	3,141	
																	H28	297,108		255,755	41,353	
																	H29	792,469	270,839	541,440	521,868	
																	H30	321,488	20,173	817,641	▲ 475,980	
																	H31	585,382		664,069	▲ 78,687	
																	H32	618,275	13,790	644,701	▲ 12,636	
累計	2,930,567	331,415	3,261,982	0																		
80	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	女川町内	町	町	直接	完了	391,473	25	~	32	H23				0	運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分 運動公園住宅外6地区 運動公園住宅外13地区 運動公園住宅外23地区 運動公園住宅外26地区 運動公園住宅外26地区
																	H24				0	
																	H25	345			345	
																	H26	7,748	14,431	22,477	▲ 298	
																	H27	27,867		24,685	3,182	
																	H28	33,505		30,954	2,551	
																	H29	50,372	6,672	53,565	3,479	
																	H30	78,003		66,810	11,193	
																	H31	57,343		47,951	9,392	
																	H32	17,315		46,618	▲ 29,303	
累計	272,498	21,103	293,060	541																		

81	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	女川町内	町	町	直接	完了	713,084	24	~	31	H23				0	
																	H24	348,336			348,336	
																	H25	1,393,344		54,426	1,338,918	利子補給補助について随時交付決定
																	H26			111,341	▲ 111,341	利子補給補助について随時交付決定
																	H27			104,784	▲ 104,784	利子補給補助について随時交付決定
																	H28			49,490	▲ 49,490	利子補給補助について随時交付決定
																	H29		▲ 1,165,437	45,163	▲ 1,210,600	利子補給補助について随時交付決定
																	H30			88,144	▲ 88,144	利子補給補助について随時交付決定
																	H31		▲ 41,430	▲ 22,037	▲ 19,393	利子補給補助について随時交付決定
																	H32				0	
																	累計	1,741,680	▲ 1,206,867	431,311	103,502	
																	82	D	-	17	-	5
H24				0	(H24年度は契約行為のみ)																	
H25	400,050		400,050	0	H25.10 造成工事着手																	
H26	1,191,525		1,191,525	0	H26.10 第1回契約変更																	
H27	655,125		655,125	0	継続して宅地整備を実施																	
H28	584,957	175,955	584,957	175,955	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更																	
H29	1,396,716		1,396,716	0	URとのCM事業委託を継続																	
H30			134,076	▲ 134,076	URとのCM事業委託を継続																	
H31			22,087	▲ 22,087	R1.12 事業完了																	
H32				0																		
累計	4,228,373	175,955	4,384,536	19,792																		
83	D	-	17	-	6	-	都市再生区画整理事業(事業費)	中心部	町	町	直接	完了	45,206,807	25	~	32						
																	H24				0	(H24年度は契約行為のみ)
																	H25	6,103,723		5,327,768	775,955	H25.4 造成工事着手 支障物件について随時契約締結
																	H26	5,696,752		5,919,762	▲ 223,010	H27.3 駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結
																	H27	5,158,152		5,314,297	▲ 156,145	支障物件随時補償契約締結
																	H28	4,012,570		4,305,331	▲ 292,761	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更、支障物件随時補償契約締結
																	H29	7,348,763	1,653,930	7,195,935	1,806,758	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結
																	H30			1,220,112	▲ 1,220,112	継続してURとのCM事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結
																	H31			627,547	▲ 627,547	継続してURとのCM事業委託を継続、街区公園工事契約締結
																	H32	3,945,000	▲ 13,790	3,332,196	599,014	R3.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結
																	累計	32,264,960	1,640,140	33,242,948	662,152	
																	84	D	-	21	-	1
H24				0																		
H25	22,500			22,500	他事業との調整により事業実施が遅れている																	
H26			17,359	▲ 17,359	H26.6 URとCM事業一括契約																	
H27	188,250		185,281	2,969	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結																	
H28			0	0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中																	
H29			0	0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中																	
H30		▲ 8,110		▲ 8,110	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中																	
H31		▲ 190	▲ 191	1	R2.3 事業費の精算による変更																	
H32				0																		
累計	210,750	▲ 8,300	202,449	1																		

85	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(国)398号(市街地2)	県	県	直接	完了	1,359,053	24	~	31	H23			0			
																	H24	31,000		31,000			
																	H25	465,000		453,556	25年5月詳細設計契約。		
																	H26	79,050		11,444	26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。		
																	H27	356,500		▲ 88,377	26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。		
																	H28	0		167,427	27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。		
																	H29	77,500		58,566	27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。		
																	H30	47,275		620,646	▲ 620,646		
																	H31			77,500	28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結。		
																	H32			192,251	▲ 144,976		
H32			2,932	▲ 2,932																			
累計	1,056,325	▲ 3,059	1,053,266	0																			
88	D	-	2	-	1	-	道路事業(高台移転等に伴う道路整備(区画整理))	中心部(堀切山駅前線、駅前清水線、清水本通線)	町	町	直接	完了	5,777,427	25	~	31	H23			0	H25.3 URとCM事業一括契約締結		
																	H24			0	(H24年度は契約行為のみ)		
																	H25	429,592		421,162	8,430	H25.4 造成工事着手	
																	H26	500,543		501,011	▲ 468	H27.3 駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結	
																	H27	986,701		984,434	2,267	継続して道路整備を実施	
																	H28	627,040		627,040	0	H28.9 URとのCM事業委託の第2回契約変更	
																	H29	1,556,329	377,297	1,832,626	101,000	継続して道路整備を実施	
																	H30			111,229	▲ 111,229	継続して道路整備を実施	
																	H31			▲ 1,125	1,125	R2.3 URとのCM事業変更契約締結	
																	H32				0		
累計	4,100,205	377,297	4,476,377	1,125																			
89	◆	D	-	4	-	2	-	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その1)	陸上競技場跡地地区	町	町	直接	完了	23,100	25	~	25	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	18,480		18,480	0	H26.2 譲渡代金確定契約締結
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	18,480	0	18,480	0																			
90	◆	D	-	4	-	15	-	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その2)	出島地区	町	町	直接	完了	3,720	25	~	25	H23			0		
																		H24			0		
																		H25	3,348		2,976	372	H25.11 譲渡契約締結
																		H26				0	H26.8 完了
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29		▲ 372		▲ 372	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	3,348	▲ 372	2,976	0																			
91	D	-	15	-	2	-	津波復興拠点整備事業	鷺神浜・女川浜地区	町	町	直接	完了	1,499,497	25	~	28	H23			0	H25.3 URとCM事業一括契約締結		
																	H24			0	(H24年度は契約行為のみ)		
																	H25	318,184		300,934	17,250	H25.12 用地購入契約締結	
																	H26	612,779		612,779	0	H26.4 実施設計業務発注、H26.9URとのCM事業変更契約締結、H27.3(仮称)地域交流C 施工監理・建設工事 契約締結	
																	H27	223,474		210,908	12,566	H27.8(仮称)地域交流C建設工事変更契約締結	
																	H28				0	H28.12完了	
																	H29		▲ 29,816		▲ 29,816		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	1,154,437	▲ 29,816	1,124,621	0																			

93	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	女川町	県	県	直接	完了	233,688	25	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	553,960		5,160	548,800	
																			H26			16,664	▲ 16,664	
																			H27			70,530	▲ 70,530	
																			H28			0	0	
																			H29			0	0	
																			H30		0	0	0	
																			H31		▲ 367,009	▲ 44,322	▲ 322,687	
																			H32				0	
累計	553,960	▲ 367,009	48,032	138,919																				
94	D	-	21	-	2	-	-	-	下水道事業(雨水)	公共下水道区域	町	町	直接	完了	1,831,711	25	~	31	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	212,400		212,400	0	H25.6 URとCM事業一括契約締結
																			H26	93,750		93,750	0	H26.4 水路整備着手
																			H27	80,475		80,475	0	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中
																			H28	437,348		437,348	0	H28.9変更契約締結。土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
																			H29	552,774		552,774	0	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中
																			H30				0	土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中
																			H31		▲ 2,965	▲ 2,965	0	R2.3 事業費の精算による変更
																			H32				0	
累計	1,376,747	▲ 2,965	1,373,782	0																				
95	◆	D	-	21	-	2	-	-	下水道冠水対策検討事業	安住地区	町	町	直接	完了	6,663	25	~	25	H23				0	
																			H24				0	
																			H25	8,800		5,330	3,470	H25.10 検討業務委託契約(H26.3完了)
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28		▲ 3,469		▲ 3,469	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	8,800	▲ 3,469	5,330	1																				
96	◆	D	-	4	-	10	-	-	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その3)	大石原浜地区	町	町	直接	完了	155	26	~	26	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	124		124	0	H26.6 譲渡契約締結
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	124	0	124	0																				
108	D	-	1	-	12	-	-	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	浦宿猪落線	町	町	直接	完了	164,423	26	~	28	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	3,875		3,547	328	H26.5 測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結(H27.3完了)
																			H27	112,375	15,500	123,880	3,995	H27.6 請負工事契約締結 H28.3変更契約締結(H28.4完了)
																			H28			0	0	H28.4 完成
																			H29		▲ 4,322		▲ 4,322	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	116,250	11,178	127,427	1																				

109	D	-	4	-	23	女川町災害公営住宅整備事業(その23)	石浜地区	町	町	直接	完了	412,029	25	~	28	H23				0				
																H24				0				
																H25	78,675		812	77,863	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結			
																H26	506,863		2,860	504,003	H26.5 基本設計等発注			
																H27			364,189	▲ 364,189	H27.9 買取契約、H28.3 基本計画変更契約締結 等			
																H28		▲ 224,470	▲ 7,337	▲ 217,133	H29.1 バリアフリー工事契約締結、按分額変更			
																H29		▲ 543		▲ 543				
																H30				0				
																H31				0				
																H32				0				
累計	585,538	▲ 225,013	360,524	1																				
110	D	-	4	-	24	女川町災害公営住宅整備事業(その24)	鷺神浜地区	町	町	直接	完了	6,393,704	25	~	30	H23				0				
																H24				0				
																H25	773,293		6,938	766,355	H26.3 中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結			
																H26	198,346		392,719	▲ 194,373	H26.5 基本設計等、H26.9基本設計(西区その1、荒立・大道①、③)、H26.11 内山地区業務支援、H27.2 地盤調査(西区その1、荒立・大道①、③)、H27.2 荒立・大道①測量、H27.3 用地取得			
																H27	320,012		891,994	▲ 571,982	H27.6荒立・大道①買取契約 H27.11荒立・大道③、西区地盤調査 H27.12荒立・大道③、西区(集合)買取契約 用地購入			
																H28	2,875,898		2,875,898	0	用地購入(H28.6 西区集合、桜ヶ丘、H28.7 荒立・大道①、H28.9 荒立・大道③、H28.12 西区戸建、H29.1 荒立・大道②)、支援業務契約(H28.4 西区、桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道②)、買取契約(H28.7 桜ヶ丘、H28.9 荒立・大道①、H28.12 西区戸建)			
																H29	1,890,039	▲ 441,290	1,425,882	22,867	H29.9西区集合確定契約締結			
																H30		▲ 21,629	1,054	▲ 22,683	荒立・大道③地区 仮設浄化槽撤去に伴うインターロッキング舗装			
																H31		▲ 181		▲ 181				
																H32				0				
累計	6,057,588	▲ 463,100	5,594,485	3																				
111	D	-	23	-	26	防災集団移転促進事業(事業費)	旭が丘地区	町	町	直接	完了	421,782	26	~	30	H23				0				
																H24				0				
																H25				0				
																H26	198,884		195,148	3,736	H26.5 URとCM事業一括契約締結			
																H27	222,339		223,030	▲ 691	継続して宅地整備を実施			
																H28			▲ 65,575	65,575	H28.9 URとのCM事業変更契約締結			
																H29			11,642	▲ 11,642	利子補給補助随時交付決定			
																H30		▲ 21,477	4,812	▲ 26,289	利子補給補助随時交付決定			
																H31		▲ 30,688		▲ 30,688				
																H32				0				
累計	421,223	▲ 52,165	369,057	1																				
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その4)	野々浜地区	町	町	直接	完了	620	26	~	26	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	496		496	0	H26.8 譲渡契約締結、H27.3 完了
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	496	0	496	0																				

113	◆	D	-	4	-	23	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その5)	石浜地区	町	町	直接	完了	2,545	26	~	28	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	2,976			2,976	
																			H27			2,036	▲ 2,036	H27.9買取契約締結
																			H28			0	0	
																			H29		▲ 940		▲ 940	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	2,976	▲ 940	2,036	0																				
114	◆	D	-	4	-	24	-	1	女川町災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業(その6)	鷺神浜地区	町	町	直接	完了	1,550	26	~	27	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	1,240		1,240	0	H27.3 買取り契約締結
																			H27				0	H27.12 完了
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	1,240	0	1,240	0																				
115	◆	D	-	23	-	17	-	1	防災集団移転促進事業発生土ストックヤード整備事業	御前浜地区外2地区	町	町	直接	完了	953,152	26	~	31	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	314,212		160,283	153,929	H26.6 URとCM事業一括契約、用地借地契約締結
																			H27			134,130	▲ 134,130	H27.4 用地借地契約 H27.6 UR事業変更契約
																			H28			2,944	▲ 2,944	H28.4 用地借地契約
																			H29			2,276	▲ 2,276	H29.4 用地借地契約
																			H30	306,638	142,767	308,872	140,533	H30.4 用地借地契約 UR事業変更契約
																			H31		▲ 1,096	150,417	▲ 151,513	事業完了
																			H32				0	
累計	620,850	141,671	758,922	3,599																				
120	◆	D	-	21	-	3	-	1	安住地区下水道冠水対策事業	安住地区	町	町	直接	完了	378,885	26	~	28	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	21,750		18,630	3,120	H26.8 実施設計業務契約締結
																			H27	263,738		266,849	▲ 3,111	H27.9 冠水対策ポンプ施設建設工事契約締結
																			H28			▲ 1,316	1,316	H28.9変更契約締結。H28.9完成
																			H29		▲ 1,324		▲ 1,324	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	285,488	▲ 1,324	284,163	1																				
122	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業(汚水)関連管渠整備事業	公共下水道区域(石浜、小乗浜地区)	町	町	直接	完了	45,390	27	~	31	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26			0	0	
																			H27	40,000		36,312	3,688	H28.3 公共下水道(汚水)整備事業契約締結
																			H28			0	0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
																			H29			0	0	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
																			H30		▲ 3,688		▲ 3,688	土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中
																			H31				0	事業完了
																			H32				0	
累計	40,000	▲ 3,688	36,312	0																				

136	◆	D	-	17	-	6	-	1	清水公園整備事業	清水地区	町	町	直接	完了	1,201,145	29	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	72,916		31,190	41,726	運動施設整備基本計画業務、基本設計業務及び清水公園修正基本設計業務を実施
																			H31	441,360	444,515	897,963	▲ 12,088	実施設計及びグラウンド整備工事契約締結
																			H32	2,124		30,932	▲ 28,808	R3.2 グラウンド整備工事変更契約締結。R3.3 事業完了
累計	516,400	444,515	960,085	830																				
137	◆	D	-	23	-	25	-	1	メモリアル公園整備事業	女川浜地区	町	町	直接	完了	563,261	29	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	37,808	234,934	272,660	82	設計業務契約締結、URとCM事業締結
																			H31		177,865	153,455	24,410	公園整備工事契約締結
																			H32			24,492	▲ 24,492	R2.12 事業完了
累計	37,808	412,799	450,607	0																				
138	◆	D	-	17	-	6	-	2	都市再生区画整理事業(調査設計費)	中心部	町	町	直接	完了	1,305,309	30	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		284,265		284,265	
																			H30	375,588	52,318	297,840	130,066	委託業務締結
																			H31	332,075		746,406	▲ 414,331	変更契約締結
																			H32			▲ 279,899	279,899	R3.3 URと事業費精算に伴う変更契約締結
累計	707,663	336,583	764,347	279,899																				
139	◆	D	-	17	-	6	-	3	災害復旧工事統括マネジメント事業	中心部他	町	町	直接	完了	355,987	30	~	31	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	284,789		284,789	0	水道災害復旧事業の進捗状況に合わせて実施中
																			H31				0	事業完了
																			H32				0	
累計	284,789	0	284,789	0																				



140	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	女川町内	町	町	直接	完了	385,163	31	~	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31	154,110		144,550	9,560	運動公園住宅外26地区
																	H32	166,858		172,934	▲ 6,076	運動公園住宅外26地区
																	累計	320,968	0	317,484	3,484	
																	市町村 交付分		各年度 別合計			
																	H23	617,083	0	0	617,083	
																	H24	16,393,440	0	10,950,537	5,442,903	
H25	23,472,746	0	19,576,635	3,896,111																		
H26	19,597,130	0	19,695,158	▲ 98,028																		
H27	17,084,738	0	16,255,782	828,956																		
H28	17,743,731	0	19,881,883	▲ 2,138,152																		
H29	14,030,232	0	16,776,938	▲ 2,746,706																		
H30	1,477,230	0	4,355,836	▲ 2,878,606																		
H31	1,570,270	0	3,248,094	▲ 1,677,824																		
H32	4,749,572	0	4,399,704	349,868																		
145,038,662	市町村交付分 計	116,736,172	0	115,140,567	1,595,605																	
都道府県 交付分		各年度 別合計																				
H23	149,575	0	0	149,575																		
H24	799,800	0	90,837	708,963																		
H25	4,307,710	0	308,420	3,999,290																		
H26	2,018,799	0	464,969	1,553,830																		
H27	2,583,075	0	1,113,211	1,469,864																		
H28	116,250	0	4,345,505	▲ 4,229,255																		
H29	798,300	0	1,258,479	▲ 460,179																		
H30	693,100	106,565	2,196,569	▲ 1,396,904																		
H31	1,396,550	▲ 188,759	1,017,736	190,055																		
H32	1,588,750	▲ 365,475	1,265,448	▲ 42,173																		
18,038,096	都道府県交付分 計	14,451,909	▲ 447,669	12,061,174	1,943,066																	
市町村 都道府県 計		各年度 別合計																				
H23	766,658	0	0	766,658																		
H24	17,193,240	0	11,041,374	6,151,866																		
H25	27,780,456	0	19,885,055	7,895,401																		
H26	21,615,929	0	20,160,127	1,455,802																		
H27	19,667,813	0	17,368,993	2,298,820																		
H28	17,859,981	0	24,227,388	▲ 6,367,407																		
H29	14,828,532	0	18,035,417	▲ 3,206,885																		
H30	2,170,330	106,565	6,552,405	▲ 4,275,510																		
H31	2,966,820	▲ 188,759	4,265,830	▲ 1,487,769																		
H32	6,338,322	▲ 365,475	5,665,152	307,695																		
163,076,758	合計	131,188,081	▲ 447,669	127,201,741	3,538,671																	