




駅前清水線 開通のお知らせ

平成30年4月25日(水)午前10時より、**Ⓐ** 区間(駅前清水線)の通行を開始します。



お問合せ先

- 女川町 復興推進課 土地区画整理係
- 独立行政法人 都市再生機構(UR) 女川復興支援事務所
- 鹿島・オオバ女川町震災復興事業共同企業体 おながわまちづくりJV工事事務所

TEL.0225-54-3131
TEL. 0225-54-2811
TEL. 0225-50-3161

住宅・宅地供給計画 進捗管理表

(内容現在:平成30年4月1日見込み)

住宅・宅地の引渡し時期の前提となる造成工事等の進捗について、「計画」及び「進捗状況」をお知らせします。

「計画/進捗状況」の項目中、「計画」は内容現在におけるスケジュールを、「進捗状況」は、計画に対する状況を、それぞれ表記しています。

平成30年4月1日現在

地区名	用途	引渡し 予定時期	計画 進捗状況	進捗状況(上段:現在のスケジュール、下段:現時点の進捗状況)																															
				2017年度(H29年度)													2018年度(H30年度)																		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
堀切山	自立	H31.1	計画	切土ほか													整地・インフラ整備																		
			進捗状況	切土ほか																															
小乗浜	換地① (先行地区)	H30.4	計画					盛土	整地・インフラ整備													●													
			進捗状況					盛土	整地・インフラ整備																										
	換地②	H31.2	計画					支障物等撤去	整地・インフラ整備													●													
			進捗状況					支障物等撤去	整地・インフラ整備																										

土地・相続などの課題解決に 無料相談窓口をご利用ください

土地・相続の課題、建物新築時の手続き、その他不動産・法人登記に関するご相談は、女川司法書士相談センター（野球場北側）をご利用ください。
予約優先ですので、なるべく事前連絡のうえお越してください。

開催日：
月曜～土曜（祝日を除く）

時間：
午後1時から
午後4時30分まで

電話：（予約優先）
0225-50-3001

4月の開催日						
月	火	水	木	金	土	日
						1
②	③	④	⑤	⑥	⑦	8
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	15
⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	22
㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	29
㉟						

※1日(日),8日(日),15日(日),22日(日),29日(日)は
休みとなります。



復興事業現場内への立入禁止のお願い

復興まちづくり事業現場内は大変危険ですので、ゲートの中には立ち入らないようお願いいたします。

■ 女川町復興推進課 / UR都市機構女川復興支援事務所 / おながわまちづくりJV工事事務所