

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計 画 概 要	計画の名称	女川町水産基盤整備計画(第二期)
	計画策定主体	女川町
	対象市町村	女川町
	計画期間	平成30年度～令和2年度(3年間)
	計画の目標	①海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を防止し町民の生命・財産を守る。
	評価の指数	①指ヶ浜漁港海岸において、背後集落3.2haの浸水を防護する。
対象事業	①海岸保全施設整備事業	1地区

事 後 評 価	1. 交付対象事業の進捗状況						
	平成30年度から令和2年度までの3年間で対象事業1地区の海岸保全施設を整備することを目的とした本計画に基づき事業を開始したが、地元調整や同時進行する災害復旧事業や復興事業との事業調整に不測の期間を要したことから、事業計画期間内の完成には至らず、工事が竣功したのは、令和3年12月末となった。						
	2. 事業効果の発現状況						
	①海岸保全施設整備事業 護岸等の整備により、3.2ha(1地区)の津波・高潮等による被害を防止し、町民の生命・財産保護が図られた。						
	3. 成果目標の目標値の実現状況						
	定量的指標	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率(%)	備考
漁港海岸において、背後集落3.2haの浸水を防護する。	浸水防護面積	ha	3.2	3.2	100%	目標達成	
4. 今後の方針							
○海岸保全施設整備事業 本計画で整備した施設の適切な管理・保全に努めることにより、事業効果の継続的な発現を図る。							