


国道398号バイパス 道路開通のお知らせ

下図に示す区間が下記日程で通行開始となります。

A路線・**B路線** : 10月10日(水) 午前 6:00(**E路線**が通行止め)

【今後の予定】

C 路線	: H30年12月末まで片側交互規制工事(予定)
D 路線	: H30年11月末道路開放(予定)
E 路線	: H31年2月末道路開放(予定)



お問合せ先

- 女川町 復興推進課 土地区画整理係
TEL.0225-54-3131(内線623)
- 独立行政法人 都市再生機構(UR) 女川復興支援事務所
TEL. 0225-54-2811
- 鹿島・オオバ女川町震災復興事業共同企業体
おながわまちづくりJV工事事務所
TEL. 0225-50-3161

住宅・宅地供給計画 進捗管理表

(内容現在:平成30年10月1日見込み)

住宅・宅地の引渡し時期の前提となる造成工事等の進捗について、「計画」及び「進捗状況」をお知らせします。

「計画/進捗状況」の項目中、「計画」は内容現在におけるスケジュールを、「進捗状況」は、計画に対する状況を、それぞれ表記しています。

住宅・宅地供給計画 進捗管理表 (内容現在:平成30年10月1日見込み)

平成30年10月1日現在

地区名	用途	引渡し 予定時期	計画 進捗状況	進捗状況(上段:現在のスケジュール、下段:現時点の進捗状況)																										
				2017年度(H29年度)												2018年度(H30年度)														
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
堀切山	自立	H31.1	計画	切土ほか												整地・インフラ整備														
			進捗状況	切土ほか												整地														
小乗浜	換地②	H31.2	計画				支障物等撤去					整地・インフラ整備																		
			進捗状況				支障物等撤去					整地・インフラ整備																		

土地・相続などの課題解決に 無料相談窓口をご利用ください

土地・相続の課題、**建物新築**時の手続き、その他不動産・法人登記に関するご相談は、**女川司法書士相談センター**（野球場北側）をご利用ください。
予約優先ですので、なるべく事前連絡のうえお越しく下さい。

開催日：
月曜～土曜（祝日を除く）

時間：
午後1時から
午後4時30分まで

電話：（予約優先）
0225-50-3001

10月の開催日						
月	火	水	木	金	土	日
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑
㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
㉙	㉚	㉛				

※7日(日),13日(土),14日(日),20日(土),21日(日),28日(日)は休みとなります。



復興事業現場内への立入禁止のお願い

復興まちづくり事業現場内は大変危険ですので、ゲートの中には立ち入らないようお願いいたします。

■ 女川町復興推進課/UR都市機構女川復興支援事務所/おながわまちづくりJV工事事務所