

質 疑 応 答 書

工事名		大沢安住集会所新築工事
質 疑 事 項		回 答 事 項
1	<p>特記仕様書 A-08 フローリング材 種別 C種 参考数量内訳書 P47 フローリング材 種別 A種 以上の相違があります。どちらが正かご指示願います。</p>	A種を正とします。
2	<p>特記仕様書 A-10 AS 舗装 路盤厚さ 図示によるとの記載がありますが、図面 明記がありません。 以上についてご指示願います。</p>	A-39 外構図を参照してください。
3	<p>参考数量内訳書 P31 軽量鉄骨天井下 地の数量記載がありますが、図面上施工 場所が不明です。 施工範囲をご指示願います。</p>	天井下地は、全て軽量鉄骨下地としていま す。
4	<p>男子トイレ 汚垂石について 図面 A-26 t=15、参考内訳書 P50 t=7 の記載あり。 どちらが正かご指示願います。</p>	t=6 (ハイドロセラフロア PU 薄型同等 品) とします。
5	<p>令和6年4月25日現在、既存建物があり ますが本工事の着手に支障はないの でしょうか。</p>	令和6年5月31日までに解体予定となっ ています。
6	<p>参考数量内訳書・共通仮設費(積上)明 細の仮囲い及び出入口の設備存置期間 が4か月と明記されておりますが、必要 な期間を計上してよろしいでしょうか。</p>	よろしい。 仮設は仕様を含め任意となります。
7	<p>設計図 A-11 仕上げ表の特記事項におい て トップライト:アルミ既製品 LIXIL 同等 品と記載がありますが、建具表に記載が ありません。トップライトは無しと考 えてよろしいでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。
8	<p>屋根面からの雨水排水はアスファルト 舗装に樋から直接放流と考えてよろ</p>	お見込みのとおりです。 また、側溝については建築図(A-14等)

<p>しいでしょうか。</p> <p>また、電気設備図面の配置図・平面図に 犬走りテラスの先端に側溝が記載され ております。</p> <p>雨水排水計画についてご指示ください。</p>	<p>の側溝が無いものが正となります。</p>
--	-------------------------