

安住地区
 D-21-3 安住地区下水道冠水対策事業
 ◆D-21-2-1 下水道冠水対策検討事業

D-1-2 道路事業(市街地相互の接続道路) : (国)398号(御前浜)

D-1-4 道路事業(市街地相互の接続道路) : (一)出島線(寺間)

D-1-10 道路事業(市街地相互の接続道路) : (主)女川牡鹿線(高白)

D-1-12 道路事業(市街地相互の接続道路) : 浦宿猪落線

D-1-3 道路事業(市街地相互の接続道路) : (主)女川牡鹿線(飯子浜)

<<農林水産省分>>


- C-5-1~15 漁業集落防災機能強化事業
 【指ヶ浜、御前浜、尾浦、竹浦、桐ヶ崎、高白浜、横浦、大石原浜、野々浜、飯子浜、塚浜、小屋取、出島、寺間】
- C-6-1~4 漁港施設機能強化事業
 【指ヶ浜、御前浜、尾浦、竹浦、桐ヶ崎、野々浜、塚浜、小屋取、出島、寺間、江島】
- C-7-2 水産業共同利用施設復興整備測量調査計画事業
 【竹浦、桐ヶ崎、横浦、飯子浜、塚浜】

<<国土交通省分>>

- D-1-6~9 道路事業(市街地相互の接続道路)
 【竹浦、横浦、飯子浜、塚浜】
- D-4-1、3~16 災害公営住宅整備事業
 【指ヶ浜、御前浜、尾浦、竹浦、桐ヶ崎、高白浜、横浦、大石原浜、野々浜、塚浜、小屋取、出島、寺間】
 ◆D-4-10-1、11-1、15-1
 災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業
 【大石原浜、野々浜、出島】
- D-23-1~10、12~24 防災集団移転促進事業
 【指ヶ浜、御前浜、尾浦、竹浦、桐ヶ崎、高白浜、横浦、大石原浜、野々浜、飯子浜、塚浜、出島、寺間】
 ◆D-23-17-1 防災集団移転促進事業ストックヤード整備事業
 【御前浜、野々浜】


<<町内全域>>

- A-4-1 埋蔵文化財発掘調査事業(町、県事業)
- D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業
- D-5-2 災害公営住宅家賃低廉化事業
- D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業
- D-13-1 がけ地近接等危険住宅移転事業
- D-20-1 復興まちづくり計画策定事業
- D-20-2 住民等のまちづくり活動支援事業
- D-20-3 復興まちづくり支援防災情報通信ネットワーク整備事業



女川町 復興交付金事業箇所図（中心部）

※赤字 第25回申請



- 中心部
- D-17-1 都市再生事業計画作成事業
 - D-17-2 緊急防災空地整備事業
 - D-17-6 都市再生区画整理事業
 - D-21-1 下水道事業（污水）
 - D-21-2 下水道事業（雨水）
 - D-23-11 防災集団移転促進事業（計画作成）
 - D-23-25 防災集団移転促進事業（事業費）
 - ◆D-17-1-1 復興市街地地区上水道整備事業
 - ◆D-21-1-1 下水道事業（污水）関連管渠整備事業
 - ◆D-17-6-2 都市再生区画整理事業（調査設計費）
 - ◆D-17-6-3 災害復旧工事統括マネジメント事業

- 陸上競技場跡地地区
- D-4-2 災害公営住宅整備事業
 - ◆D-4-2-1 災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業
 - D-17-4 都市再生区画整理事業

- 大原・駅周辺地区
- D-4-21 災害公営住宅整備事業

- D-15-1 津波復興拠点シビックコア地区整備計画案作成事業
- D-15-2 津波復興拠点整備事業

- A-1-1~4 女川小・中学校移転整備事業（校舎、体育館）
- A-2-1~6 女川小・中学校移転整備事業（武道場等）
- ◆A-1-1-1 女川小・中学校移転整備事業（ピロティ等）

- D-1-1 道路事業（市街地相互の接続道路）※県事業
- D-1-11 道路事業（市街地相互の接続道路）※県事業

- 旭が丘
- D-23-26 防災集団移転促進事業

- 荒立地区
- D-17-3 都市再生区画整理事業

- 鷺神浜地区
- D-4-24 災害公営住宅整備事業
 - ◆D-4-24 災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業

- 清水・日蔭
- D-4-17 災害公営住宅整備事業

- ◆D-17-6-1 清水公園整備事業

- 宮ヶ崎
- D-2-1 道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整理））
 - D-4-18 災害公営住宅整備事業
 - D-17-1 都市再生事業計画作成事業
 - D-17-5 都市再生区画整理事業

- 石浜
- C-7-4 地方卸売市場整備事業
 - C-7-6 (仮称)女川町水産振興センター整備事業（水産加工開放実験室）
 - ◆C-7-5-1 (仮称)女川町水産振興センター整備事業（飲食施設）
 - D-4-23 災害公営住宅整備事業
 - ◆D-4-23-1 災害公営住宅整備事業に係る駐車場整備事業

- C-7-3 水産加工団地排水処理施設整備事業

- ◆D-23-25-1 メモリアル公園整備事業

- 水産加工団地
- C-7-1 水産業基盤整備測量調査計画事業
 - ◆C-7-1-1 水産加工団地整備構想策定事業
 - C-7-5 水産加工工場整備事業

- C-1-1 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（女川漁港環境整備事業）※県事業

- 小乗浜地区
- D-4-19 災害公営住宅整備事業

- D-1-5 道路事業（市街地相互の接続道路）※県事業

| 凡 例 | |
|---------|--|
| 都市計画道路 | |
| 幹線道路附帯地 | |
| 区画道路 | |
| 特殊道路 | |
| 公園・緑地 | |
| 河川・水路 | |
| 公共物揚場 | |
| 海岸保全施設 | |
| 都市運営施設 | |
| 墓地 | |
| 鉄道・軌道 | |
| 学校 | |
| 宮公署 | |
| 神社・寺院 | |
| 厚生施設 | |
| 住宅地 | |
| 商業地 | |
| 工業地 | |
| 宅地緑地 | |

女川町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

女川町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

女川町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

女川町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度-平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

女川町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

女川町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

令和元年12月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, 全体事業期間 (注6), 備考(注7).

Summary table with columns: 都道府県名, 宮城県, 担当部署名, 復興推進課復興調整係, 担当者氏名, 係長 佐藤 拓也, 市町村名, 女川町, 電話番号, 0225-54-3131, メールアドレス, fukko3@town.onagawa.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

女川町 流用総括表（町事業のみ）

※流用番号は、流用年月日ごと、流用先事業ごとに採番すること。

159,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

| 流用番号 | 流用年月日 | 番号 | 事業名 | 事業番号 | 事業年度 | 流用額 | | 流用額の国費の内訳（国庫の予算措置年度別） | | | | | | | | 差引 チェック |
|------|------------|----|-------------------------|---------|------|----------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | | 事業費 | 交付金 (国費) | H23予算 | H24予算 | H25予算 | H26予算 | H27予算 | H28予算 | H29予算 | H30予算 | |
| 1 | 2014/1/28 | 74 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その18) | D-4-18 | 25 | 109,176 | 95,528 | | | | | | | | | |
| 1 | 2014/1/28 | 67 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その11) | D-4-11 | 25 | ▲9,226 | ▲8,072 | | | | | | | | | |
| 1 | 2014/1/28 | 76 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その20) | D-4-20 | 25 | ▲99,950 | ▲87,456 | | | | | | | | | |
| 2 | 2014/1/28 | 77 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その21) | D-4-21 | 25 | 199,900 | 174,912 | | | | | | | | | |
| 2 | 2014/1/28 | 78 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その22) | D-4-22 | 25 | ▲199,900 | ▲174,912 | | | | | | | | | |
| 3 | 2014/4/30 | 24 | 防災集団移転促進事業(計画作成) | D-23-3 | 24 | 4,755 | 3,566 | | | | | | | | | |
| 3 | 2014/4/30 | 10 | 防災集団移転促進事業計画作成事業(事業計画等) | D-23-1 | 24 | ▲4,755 | ▲3,566 | | | | | | | | | |
| 4 | 2014/4/30 | 27 | 防災集団移転促進事業(計画作成) | D-23-6 | 24 | 952 | 714 | | | | | | | | | |
| 4 | 2014/4/30 | 10 | 防災集団移転促進事業計画作成事業(事業計画等) | D-23-1 | 24 | ▲952 | ▲714 | | | | | | | | | |
| 5 | 2014/4/30 | 29 | 防災集団移転促進事業(計画作成) | D-23-8 | 24 | 358 | 268 | | | | | | | | | |
| 5 | 2014/4/30 | 10 | 防災集団移転促進事業計画作成事業(事業計画等) | D-23-1 | 24 | ▲358 | ▲268 | | | | | | | | | |
| 6 | 2014/4/30 | 30 | 防災集団移転促進事業(計画作成) | D-23-9 | 24 | 428 | 321 | | | | | | | | | |
| 6 | 2014/4/30 | 10 | 防災集団移転促進事業計画作成事業(事業計画等) | D-23-1 | 24 | ▲428 | ▲321 | | | | | | | | | |
| 7 | 2014/10/15 | 79 | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | D-5-1 | 25 | 30,415 | 26,613 | | | | | | | | | |
| 7 | 2014/10/15 | 21 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その2) | D-4-2 | 25 | ▲30,415 | ▲26,613 | | | | | | | | | |
| 8 | 2014/10/15 | 38 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-17 | 26 | 752,604 | 658,526 | | | | | | | | | |
| 8 | 2014/10/15 | 42 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-21 | 24 | ▲16,100 | ▲14,087 | | | | | | | | | |
| 8 | 2014/10/15 | 42 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-21 | 25 | ▲37,700 | ▲32,987 | | | | | | | | | |
| 8 | 2014/10/15 | 42 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-21 | 26 | ▲77,560 | ▲67,865 | | | | | | | | | |
| 8 | 2014/10/15 | 45 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-24 | 26 | ▲332,659 | ▲291,076 | | | | | | | | | |
| 8 | 2014/10/15 | 50 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-25 | 26 | ▲288,585 | ▲252,511 | | | | | | | | | |
| 9 | 2014/10/15 | 33 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-12 | 26 | 830,820 | 726,967 | | | | | | | | | |
| 9 | 2014/10/15 | 50 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-25 | 26 | ▲830,820 | ▲726,967 | | | | | | | | | |
| 10 | 2014/10/15 | 34 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-13 | 26 | 231,241 | 202,335 | | | | | | | | | |
| 10 | 2014/10/15 | 50 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-25 | 26 | ▲231,241 | ▲202,335 | | | | | | | | | |
| 11 | 2014/10/15 | 37 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-16 | 26 | 255,074 | 223,189 | | | | | | | | | |
| 11 | 2014/10/15 | 50 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-25 | 26 | ▲255,074 | ▲223,189 | | | | | | | | | |
| 12 | 2014/10/15 | 39 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-18 | 26 | 585,909 | 512,670 | | | | | | | | | |

2016/9/2より以前の流用については、国庫の予算措置年度の整理の取扱いを始める前の時点であるので、国庫の予算措置年度の内訳は入力していない

※流用番号は、流用年月日ごと、流用先事業ごとに採番すること。

159,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

| 流用番号 | 流用年月日 | 番号 | 事業名 | 事業番号 | 事業年度 | 流用額 | | 流用額の国費の内訳（国庫の予算措置年度別） | | | | | | | | 差引 チェック | |
|------|------------|-----|-------------------------------|-----------|------|----------|-------------|-----------------------|---------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | | | 事業費 | 交付金 (国費) | H23予算 | H24予算 | H25予算 | H26予算 | H27予算 | H28予算 | H29予算 | H30予算 | | H31予算 |
| 36 | 2017/1/19 | 66 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その10) | D-4-10 | 26 | ▲787 | ▲688 | | | ▲688 | | | | | | | 0 |
| 36 | 2017/1/19 | 71 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その15) | D-4-15 | 24 | ▲3,397 | ▲2,972 | ▲2,972 | | | | | | | | | 0 |
| 36 | 2017/1/19 | 71 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その15) | D-4-15 | 25 | ▲43,374 | ▲37,952 | ▲4,031 | ▲33,921 | | | | | | | | 0 |
| 36 | 2017/1/19 | 73 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その17) | D-4-17 | 28 | ▲60,000 | ▲52,500 | | | | | ▲52,500 | | | | | 0 |
| 36 | 2017/1/19 | 77 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その21) | D-4-21 | 28 | ▲150,000 | ▲131,250 | | | | ▲131,250 | | | | | | 0 |
| 36 | 2017/1/19 | 109 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その23) | D-4-23 | 25 | ▲49,447 | ▲43,266 | | | ▲43,266 | | | | | | | 0 |
| 36 | 2017/1/19 | 109 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その23) | D-4-23 | 26 | ▲207,091 | ▲181,204 | | | ▲181,204 | | | | | | | 0 |
| 37 | 2017/1/19 | 75 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その19) | D-4-19 | 26 | 283,455 | 248,023 | 248,023 | | | | | | | | | 0 |
| 37 | 2017/1/19 | 7 | 緊急防災空地整備事業 | D-17-2 | 24 | ▲330,698 | ▲248,023 | ▲248,023 | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 82 | 都市再生区画整理事業(事業 費) | D-17-5 | 28 | 234,611 | 175,955 | 172,486 | 3,469 | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 5 | 津波復興拠点シビックコア地区 整備計画案作成事業 | D-15-1 | 24 | ▲1,024 | ▲768 | ▲768 | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 7 | 緊急防災空地整備事業 | D-17-2 | 24 | ▲198,769 | ▲149,076 | ▲149,076 | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 8 | 復興まちづくり計画策定事業 | D-20-1 | 24 | ▲10,560 | ▲7,920 | ▲7,920 | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 9 | 住民等のまちづくり活動支援事 業 | D-20-2 | 25 | ▲807 | ▲538 | ▲538 | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 22 | 復興市街地地区上水道整備事 業 | ◆D-17-1-1 | 24 | ▲860 | ▲688 | ▲688 | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 23 | 復興まちづくり支援防災情報通 信ネットワーク整備事業 | D-20-3 | 24 | ▲14,758 | ▲11,068 | ▲11,068 | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 52 | 都市再生区画整理事業(事業 費) | D-17-4 | 24 | ▲3,238 | ▲2,428 | ▲2,428 | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 2017/1/19 | 95 | 下水道冠水対策検討事業 | ◆D-21-2-1 | 25 | ▲4,337 | ▲3,469 | | ▲3,469 | | | | | | | | 0 |
| 39 | 2017/4/27 | 80 | 東日本大震災特別家賃低減事 業 | D-6-1 | 29 | 8,896 | 6,672 | 6,672 | | | | | | | | | 0 |
| 39 | 2017/4/27 | 60 | 女川町災害公営住宅整備事業 (その4) | D-4-4 | 25 | ▲7,626 | ▲6,672 | ▲6,672 | | | | | | | | | 0 |
| 40 | 2017/10/11 | 98 | 漁業集落防災機能強化事業 | C-5-4 | 30 | 4,250 | 3,187 | 3,187 | | | | | | | | | 0 |
| 40 | 2017/10/11 | 2 | 女川町宮ヶ崎地区水産業基盤 整備測量調査計画事業 | C-7-1 | 24 | ▲4,250 | ▲3,187 | ▲3,187 | | | | | | | | | 0 |
| 41 | 2017/10/11 | 98 | 漁業集落防災機能強化事業 | C-5-4 | 30 | 60,000 | 45,000 | 45,000 | | | | | | | | | 0 |
| 41 | 2017/10/11 | 3 | 離半島部水産業共同利用施設 復興整備測量調査計画事業 | C-7-2 | 23 | ▲25,000 | ▲18,750 | ▲18,750 | | | | | | | | | 0 |
| 41 | 2017/10/11 | 3 | 離半島部水産業共同利用施設 復興整備測量調査計画事業 | C-7-2 | 24 | ▲35,000 | ▲26,250 | ▲26,250 | | | | | | | | | 0 |
| 42 | 2017/10/11 | 98 | 漁業集落防災機能強化事業 | C-5-4 | 30 | 291,055 | 218,291 | | | 148,029 | 70,262 | | | | | | 0 |
| 42 | 2017/10/11 | 48 | 漁業集落復興効果促進事業 | ☆F-1-1-1 | 26 | ▲119,504 | ▲95,603 | | | ▲95,603 | | | | | | | 0 |
| 42 | 2017/10/11 | 48 | 漁業集落復興効果促進事業 | ☆F-1-1-1 | 27 | ▲65,533 | ▲52,426 | | | ▲52,426 | | | | | | | 0 |
| 42 | 2017/10/11 | 48 | 漁業集落復興効果促進事業 | ☆F-1-1-1 | 28 | ▲87,828 | ▲70,262 | | | | ▲70,262 | | | | | | 0 |

※流用番号は、流用年月日ごと、流用先事業ごとに採番すること。

159,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

| 流用番号 | 流用年月日 | 番号 | 事業名 | 事業番号 | 事業年度 | 流用額 | | 流用額の国費の内訳（国庫の予算措置年度別） | | | | | | | | 差引 チェック | |
|------|------------|-----|-----------------------|-----------|------|---------|-------------|-----------------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | | | 事業費 | 交付金 (国費) | H23予算 | H24予算 | H25予算 | H26予算 | H27予算 | H28予算 | H29予算 | H30予算 | | H31予算 |
| 52 | 2018/10/10 | 39 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-18 | 28 | ▲12,846 | ▲11,240 | | | | ▲11,240 | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 40 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-19 | 26 | ▲6,887 | ▲6,026 | ▲6,026 | | | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 41 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-20 | 26 | ▲400 | ▲350 | ▲350 | | | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 44 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-23 | 26 | ▲2,578 | ▲2,255 | ▲2,255 | | | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 55 | 道路事業(飯子浜団地取付道路) | D-1-8 | 25 | ▲7,661 | ▲5,937 | ▲5,937 | | | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 56 | 道路事業(塚浜団地取付道路) | D-1-9 | 25 | ▲42,827 | ▲33,190 | ▲33,190 | | | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 61 | 女川町災害公営住宅整備事業(その5) | D-4-5 | 29 | ▲1,444 | ▲1,263 | | | | | ▲1,263 | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 65 | 女川町災害公営住宅整備事業(その9) | D-4-9 | 24 | ▲560 | ▲490 | ▲490 | | | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 68 | 女川町災害公営住宅整備事業(その12) | D-4-12 | 24 | ▲399 | ▲349 | ▲349 | | | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 70 | 女川町災害公営住宅整備事業(その14) | D-4-14 | 26 | ▲2,071 | ▲1,812 | ▲1,812 | | | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 74 | 女川町災害公営住宅整備事業(その18) | D-4-18 | 26 | ▲67,391 | ▲58,967 | | | ▲58,967 | | | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 77 | 女川町災害公営住宅整備事業(その21) | D-4-21 | 29 | ▲19,307 | ▲16,893 | | | | | ▲16,893 | | | | | 0 |
| 52 | 2018/10/10 | 84 | 下水道事業(汚水) | D-21-1 | 27 | ▲3,448 | ▲2,586 | | | ▲2,586 | | | | | | | 0 |
| 53 | 2018/10/10 | 138 | 都市再生区画整理事業(調査設計費) | ◆D-17-6-2 | 31 | 65,398 | 52,318 | | | 30,689 | | 21,629 | | | | | 0 |
| 53 | 2018/10/10 | 84 | 下水道事業(汚水) | D-21-1 | 27 | ▲7,366 | ▲5,524 | | | ▲5,524 | | | | | | | 0 |
| 53 | 2018/10/10 | 110 | 女川町災害公営住宅整備事業(その24) | D-4-24 | 29 | ▲24,719 | ▲21,629 | | | | | ▲21,629 | | | | | 0 |
| 53 | 2018/10/10 | 111 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-26 | 27 | ▲24,546 | ▲21,477 | | | ▲21,477 | | | | | | | 0 |
| 53 | 2018/10/10 | 122 | 下水道事業(汚水)関連管渠整備事業 | ◆D-21-1-1 | 27 | ▲4,610 | ▲3,688 | | | ▲3,688 | | | | | | | 0 |
| 54 | 2019/1/11 | 79 | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | D-5-1 | 31 | 23,055 | 20,173 | 16,017 | | | 4,156 | | | | | | 0 |
| 54 | 2019/1/11 | 33 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-12 | 26 | ▲9,500 | ▲8,312 | ▲8,312 | | | | | | | | | 0 |
| 54 | 2019/1/11 | 37 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-16 | 27 | ▲4,750 | ▲4,156 | | | ▲4,156 | | | | | | | 0 |
| 54 | 2019/1/11 | 39 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-18 | 26 | ▲4,056 | ▲3,549 | ▲3,549 | | | | | | | | | 0 |
| 54 | 2019/1/11 | 45 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-24 | 26 | ▲4,750 | ▲4,156 | ▲4,156 | | | | | | | | | 0 |
| 55 | 2019/10/7 | 131 | 女川小・中学校移転整備事業(プール) | A-2-3 | 32 | 99,004 | 66,002 | | | | | | 66,002 | | | | 0 |
| 55 | 2019/10/7 | 126 | 女川小・中学校移転整備事業(小学校体育館) | A-1-2 | 30 | ▲88,002 | ▲66,002 | | | | | | ▲66,002 | | | | 0 |
| 56 | 2019/10/7 | 136 | 清水公園整備事業 | ◆D-17-6-1 | 32 | 555,644 | 444,515 | 394,363 | | 31,448 | 14,653 | 3,146 | 905 | | | | 0 |
| 56 | 2019/10/7 | 33 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-12 | 26 | ▲41,114 | ▲35,975 | ▲35,975 | | | | | | | | | 0 |
| 56 | 2019/10/7 | 34 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-13 | 24 | ▲10,399 | ▲9,099 | ▲9,099 | | | | | | | | | 0 |
| 56 | 2019/10/7 | 34 | 防災集団移転促進事業(事業費) | D-23-13 | 26 | ▲4,459 | ▲3,900 | ▲3,899 | | ▲1 | | | | | | | 0 |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 33 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-12 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 1,418,860 (千円) | 全体事業費 | 1,789,062 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

平成28年度においても、第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、継続して「竹浦地区」の造成工事と公共施設整備を行う。

竹浦地区では第15回申請までに2,249,680千円 (国費: 1,968,468千円) の配分を受けていたが、今回、工事の進捗に伴う事業費の精査により、執行残のうち、304,964千円 (国費: 266,843千円) を他事業に充当するものである。

第22回において、工事費の精査により、執行残のうち105,040千円 (国費: 91,910千円) を他事業に充当するものである。

第23回において、建設費助成等補助金の精査により執行残を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 1,418,860 | - | - | 1,418,860 |
| 流用事業費 | 411,316 | △41,114 | △35,975 | 370,202 |
| 流用後総交付対象事業費 | 1,830,176 | △41,114 | △35,975 | 1,789,062 |
| 全体事業費 | 1,830,176 | △41,114 | - | 1,789,062 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 9、33、34、51、54、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 24 年度>

- ・用地取得

<平成 25 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事

<平成 26 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事

<平成 27 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事

〈平成 28 年度〉

- ・ 造成工事、公共施設整備工事
- ・ 移転者に対する利子補給等

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。

また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

関連する災害復旧事業の概要

- ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）
- ・ 国道 398 号復旧事業
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

基幹事業との関連性

| |
|--|
| |
|--|

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 34 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-13 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 525,695 (千円) | 全体事業費 | 664,885 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

桐ヶ崎地区では第15回申請までに756,936千円 (国費: 662,316千円) の配分を受けていたが、今回、工事の進捗に伴う事業費の精査により、執行残のうち、50,304千円 (国費: 44,016千円) を他事業に充当するものである。

第22回において、工事費の精査により、執行残のうち26,889千円 (国費: 23,527千円) を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 525,695 | - | - | 525,695 |
| 流用事業費 | 154,048 | △14,858 | △12,999 | 139,190 |
| 流用後総交付対象事業費 | 679,743 | △14,858 | △12,999 | 664,885 |
| 全体事業費 | 679,743 | △14,858 | - | 664,885 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 10、31、51、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 26 年度>

- ・用地取得
- ・造成工事、中心部地区への残土処分

<平成 27 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事
- ・移転者に対する利子補給等

<平成 28 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事
- ・移転者に対する利子補給等

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。
また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

関連する災害復旧事業の概要

- ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）
- ・ 国道 398 号復旧事業
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| 関連する基幹事業 | |
|-----------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 35 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-14 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 1,375,302 (千円) | 全体事業費 | 1,398,429 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

平成28年度においても、第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、継続して「横浦地区」についての造成工事と公共施設整備を行う。

横浦地区では工事の進捗に伴う事業費の精査により、全体事業費が1,477,212千円から1,425,606千円に減額となる。

本事業は、第15回申請までに1,375,302千円の配分を受けているところであり、残りの事業費50,304千円は他事業の執行残から流用し、追加申請は行わない事とする。

第22回において、工事費の精査により、執行残のうち15,282千円 (国費: 13,371千円) を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 1,375,302 | - | - | 1,375,302 |
| 流用事業費 | 35,022 | △11,895 | △10,408 | 23,127 |
| 流用後総交付対象事業費 | 1,410,324 | △11,895 | △10,408 | 1,398,429 |
| 全体事業費 | 1,410,324 | △11,895 | - | 1,398,429 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 31、51、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 26 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事

<平成 27 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事

<平成 28 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事

<平成 29 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事
- ・移転者に対する利子補給等

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。

また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

関連する災害復旧事業の概要

- ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）
- ・ 国道 398 号復旧事業
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------------------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 36 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-15 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 1,605,091 (千円) | 全体事業費 | 1,548,234 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

平成28年度は第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、継続して「飯子浜地区」についての造成工事と公共施設整備を行う。

第14回申請は、飯子浜地区の平成28年度事業費522,988千円を申請するものである。なお、飯子浜地区においては、平成27年度までに1,082,103千円 (国費: 946,839千円) の配分を受けている

第22回において、工事費の精査により、執行残のうち53,761千円 (国費: 47,040千円) を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|--------|--------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 1,605,091 | - | - | 1,605,091 |
| 流用事業費 | △53,761 | △3,096 | △2,710 | △56,857 |
| 流用後総交付対象事業費 | 1,551,330 | △3,096 | △2,710 | 1,548,234 |
| 全体事業費 | 1,551,330 | △3,096 | - | 1,548,234 |

【概要】

住宅団地に関する住宅用地造成工事、公共施設整備工事

造成工事: A=15,740 m²

画地数: 15戸 (自立再建住宅: 14戸、災害公営住宅: 1戸)

公共施設整備工事: 道路築造、水路築造、消防水利 等

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 51、52、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 26 年度>

・造成工事、公共施設整備工事

<平成 27 年度>

・造成工事、公共施設整備工事

〈平成 28 年度〉

- ・ 造成工事、公共施設整備工事
- ・ 移転者に対する利子補給等

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。

また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

関連する災害復旧事業の概要

- ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）
- ・ 国道 398 号復旧事業
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

基幹事業との関連性

| |
|--|
| |
|--|

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 37 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-16 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 (直接) | | |
| 総交付対象事業費 | 1,008,914 (千円) | 全体事業費 | 1,168,068 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

塚浜地区については、第16回配分までにおいて、住宅地の造成に必要な事業費の配分を受け、平成28年度末までに造成が完了したところであり、造成費の執行残を他事業に流用するものである。

第22回において、建設費補助の精査により、執行残のうち18,352千円 (国費: 16,058千円) を他事業に充当するものである。

第23回において、建設費助成等補助金の精査により執行残を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|------|------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 1,008,914 | - | - | 1,008,914 |
| 流用事業費 | 159,855 | △701 | △614 | 159,154 |
| 流用後総交付対象事業費 | 1,168,769 | △701 | △614 | 1,168,068 |
| 全体事業費 | 1,168,769 | △701 | - | 1,168,068 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 11、32、44、52、54、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 26 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事

<平成 27 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事

<平成 28 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事
- ・移転者に対する利子補給等

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。

また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

関連する災害復旧事業の概要

- ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）
- ・ 国道 398 号復旧事業
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

基幹事業との関連性

| |
|--|
| |
|--|

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 38 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-17 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 596,770 (千円) | 全体事業費 | 1,288,355 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

平成27年度は第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、継続して「指ヶ浜地区」についての造成工事を行う。

なお、指ヶ浜地区においては第4回申請までに596,770千円 (国費: 522,173千円) の配分を受けているが、追加の交付金申請を行わず、他地区の防災集団移転促進事業の執行残を充当するものである。

第22回において、工事費の精査により、執行残のうち50,786千円 (国費: 44,437千円) を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|--------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 596,770 | - | - | 596,770 |
| 流用事業費 | 701,818 | △10,233 | △8,953 | 691,585 |
| 流用後総交付対象事業費 | 1,298,588 | △10,233 | △8,953 | 1,288,355 |
| 全体事業費 | 1,298,588 | △10,233 | - | 1,288,355 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 8、52、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 26 年度>

- (1) 造成工事、中心部地区への残土処分
- (2) 移転促進区域内における宅地の買い取り

<平成 27 年度>

- (1) 公共施設整備
- (2) 集会所整備
- (3) 移転者に対する利子補給等

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。
また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

関連する災害復旧事業の概要

- ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）
- ・ 国道 398 号復旧事業
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| 関連する基幹事業 | |
|-----------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 39 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-18 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 810,757 (千円) | 全体事業費 | 1,356,186 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

平成27年度は第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、継続して「御前浜地区」についての造成工事等を行う。

今回 (第14回申請) は、御前浜地区の平成28年度事業費24,417千円を申請するものである。なお、御前浜地区においては、平成26年度までに786,340千円 (国費: 688,046千円) の配分を受け、さらに他地区より585,909千円 (国費: 512,670千円) の流用を受けている。

第22回において、工事費の精査により、執行残のうち12,846千円 (国費: 11,240千円) を他事業に充当するものである。

第23回において、建設費助成等補助金の精査により執行残を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 810,757 | - | - | 810,757 |
| 流用事業費 | 569,007 | △23,578 | △20,630 | 545,429 |
| 流用後総交付対象事業費 | 1,379,764 | △23,578 | △20,630 | 1,356,186 |
| 全体事業費 | 1,379,764 | △23,578 | - | 1,356,186 |

【概要】

住宅団地に関する住宅用地造成工事、公共施設整備工事

造成工事: A=39,722 m²

画地数: 16 戸 (自立再建住宅: 9 戸、災害公営住宅: 7 戸)

公共施設整備工事: 道路築造、水路築造、消防水利 等

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 12、52、54、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 当面の事業概要 | |
| <平成 26 年度> ・ 造成工事、公共施設整備工事 <平成 27 年度> ・ 造成工事、公共施設整備工事 <平成 28 年度> ・ 造成工事、公共施設整備工事 ・ 移転者に対する利子補給等 | |
| 東日本大震災の被害との関係 | |
| <p>女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。</p> <p>そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。</p> <p>また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。</p> | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | |
| ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか） ・ 国道 398 号復旧事業 ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業 | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| | |
|------------------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 40 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-19 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 4,568,505 (千円) | 全体事業費 | 4,508,540 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

平成28年度においても、第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、継続して「尾浦地区」についての造成工事と、道路整備、排水路等整備及びその他の公共施設整備を行う。

第14回申請は、尾浦地区の平成28年度事業費1,812,417千円を申請するものである。なお、尾浦地区においては、平成27年度までに2,756,088千円 (国費: 2,411,576千円) の配分を受けている。

第22回において、用地費の精査により、執行残のうち6,887千円 (国費: 6,026千円) を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 4,568,505 | - | - | 4,568,505 |
| 流用事業費 | △6,887 | △53,078 | △46,444 | △59,965 |
| 流用後総交付対象事業費 | 4,561,618 | △53,078 | △46,444 | 4,508,540 |
| 全体事業費 | 4,561,618 | △53,078 | - | 4,508,540 |

【概要】

住宅団地に関する住宅用地造成工事、公共施設整備工事

造成工事: A=48,928 m²

画地数: 43 戸 (自立再建住宅: 19 戸、災害公営住宅: 24 戸)

公共施設整備工事: 道路築造、水路築造、消防水利 等

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 52、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 当面の事業概要 | |
| <平成 26 年度> ・ 造成工事、道路整備工事 <平成 27 年度> ・ 造成工事、公共施設整備工事 <平成 28 年度> ・ 造成工事、公共施設整備工事 ・ 移転者に対する利子補給等 | |
| 東日本大震災の被害との関係 | |
| <p>女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。</p> <p>そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。</p> <p>また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。</p> | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか） ・ 国道 398 号復旧事業 ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業 | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| | |
|------------------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 41 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-20 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 610,973 (千円) | 全体事業費 | 672,878 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

平成27年度は第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、継続して「高白浜地区」について、造成工事等を行う。

第14回申請は、高白浜地区において不足する平成27年度事業費115,944千円を申請するものである。なお、高白浜地区においては、平成26年度までに495,029千円 (国費 : 433,149千円) の配分を受け、さらに他地区より71,107千円 (国費 : 62,218千円) の流用を受けている。

第22回において、建設費補助の精査により、執行残のうち400千円 (国費 : 350千円) を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位 : 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|--------|--------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 610,973 | - | - | 610,973 |
| 流用事業費 | 70,707 | △8,802 | △7,700 | 61,905 |
| 流用後総交付対象事業費 | 681,680 | △8,802 | △7,700 | 672,878 |
| 全体事業費 | 681,680 | △8,802 | - | 672,878 |

【概要】

住宅団地に関する住宅用地造成工事、公共施設整備工事

造成工事 : A = 18,711 m²

画地数 : 13 戸 (自立再建住宅 : 3 戸、災害公営住宅 : 10 戸)

公共施設整備工事 : 道路築造、水路築造、消防水利 等

(事業間流用による経費の変更)

流用番号 : 13、52、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 当面の事業概要 | |
| <p><平成 26 年度></p> <p>(1) 造成工事、中心部地区への残土処分</p> <p>(2) 公共施設整備</p> <p>(3) 集会所整備</p> <p>(4) 移転促進区域内における宅地の買い取り</p> <p><平成 27 年度></p> <p>(1) 公共施設整備</p> <p>(2) 移転者に対する利子補給等</p> | |
| 東日本大震災の被害との関係 | |
| <p>女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。</p> <p>そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。</p> <p>また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。</p> | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか） ・ 国道 398 号復旧事業 ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業 | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| | |
|------------------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------|--------|-------------|---------|
| NO. | 42 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | | 事業番号 | D-23-21 |
| 交付団体 | | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | | 159,560 (千円) | 全体事業費 | | 22,009 (千円) | |
| 事業概要 | | | | | | |
| <p>「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。</p> <p>町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。</p> <p>なお、大石原地区にあっては、防災集団移転促進事業を実施するものとして第4回申請までに159,560千円 (国費: 139,614千円) の配分を受けているが、移転戸数の減少により防災集団移転促進事業の要件を満たさなくなり、C-5-2漁業集落防災機能強化事業により事業を推進しているところである。</p> <p>第25回において、用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。</p> | | | | | | |
| (単位: 千円) | | | | | | |
| 項目 | | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 | |
| | | | 事業費 | 国費 | | |
| 総交付対象事業費 | | 159,560 | - | - | 159,560 | |
| 流用事業費 | | △131,360 | △6,191 | △5,418 | △137,551 | |
| 流用後総交付対象事業費 | | 28,200 | △6,191 | △5,418 | 22,009 | |
| 全体事業費 | | 28,200 | △6,191 | - | 22,009 | |
| <p>(事業間流用による経費の変更)</p> <p>流用番号: 8、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。</p> | | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | | |
| <p>女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。</p> <p>そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。</p> <p>また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。</p> | | | | | | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">・ 漁港復旧事業 (尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか)・ 国道 398 号復旧事業・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業 | | | | | | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| | |
|-----------|--|
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 43 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-22 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 487,219 (千円) | 全体事業費 | 469,939 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

平成27年度は第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、継続して「野々浜地区」について、造成工事等を行う。

第14回申請は、野々浜地区において不足する平成27年度事業費44,149千円を申請するものである。なお、野々浜地区においては、第13回申請までに443,070千円 (国費: 387,685千円) の配分を受けている。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 487,219 | - | - | 487,219 |
| 流用事業費 | 0 | △17,280 | △15,120 | △17,280 |
| 流用後総交付対象事業費 | 487,219 | △17,280 | △15,120 | 469,939 |
| 全体事業費 | 487,219 | △17,280 | - | 469,939 |

【概要】

住宅団地に関する住宅用地造成工事、公共施設整備工事

造成工事: A=17,106 m²

画地数: 6戸 (自立再建住宅: 1戸、災害公営住宅: 5戸)

公共施設整備工事: 道路築造、水路築造、消防水利 等

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 27 年度>

(1) 公共施設整備

(2) 移転者に対する利子補給等

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。
また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

関連する災害復旧事業の概要

- ・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）
- ・ 国道 398 号復旧事業
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| 関連する基幹事業 | |
|-----------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| NO. | 44 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | | 事業番号 | D-23-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|-----------|--------------|---------|----|-------------|------|--|-----------|-----|----|----------|---------|---|---|---------|-------|--------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---|---------|
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体 (直接/間接) | | 女川町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総交付対象事業費 | 418,570 (千円) | | 全体事業費 | | 449,135 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。</p> <p>町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。</p> <p>出島地区においては、第1回申請からの検討熟度の高まり (地区住民の意向把握等) を踏まえ、造成工事等を実施してきており、第4回申請までに418,570千円 (国費: 366,248千円) の配分を受けているが、追加の交付金申請を行わず、他地区の防災集団移転促進事業の執行残を充当するものである。</p> <p>第22回において、用地費の精査により、執行残のうち2,578千円 (国費: 2,255千円) を他事業に充当するものである。</p> <p>第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位: 千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">前回まで 事業費</th><th colspan="2">今回申請</th><th rowspan="2">合計 事業費</th></tr><tr><th>事業費</th><th>国費</th></tr></thead><tbody><tr><td>総交付対象事業費</td><td>418,570</td><td>-</td><td>-</td><td>418,570</td></tr><tr><td>流用事業費</td><td>64,448</td><td>△33,883</td><td>△29,647</td><td>30,565</td></tr><tr><td>流用後総交付対象事業費</td><td>483,018</td><td>△33,883</td><td>△29,647</td><td>449,135</td></tr><tr><td>全体事業費</td><td>483,018</td><td>△33,883</td><td>-</td><td>449,135</td></tr></tbody></table> | | | | | | | 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 | 事業費 | 国費 | 総交付対象事業費 | 418,570 | - | - | 418,570 | 流用事業費 | 64,448 | △33,883 | △29,647 | 30,565 | 流用後総交付対象事業費 | 483,018 | △33,883 | △29,647 | 449,135 | 全体事業費 | 483,018 | △33,883 | - | 449,135 |
| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業費 | 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総交付対象事業費 | 418,570 | - | - | 418,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用事業費 | 64,448 | △33,883 | △29,647 | 30,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用後総交付対象事業費 | 483,018 | △33,883 | △29,647 | 449,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 483,018 | △33,883 | - | 449,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (事業間流用による経費の変更) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用番号: 14、52、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〈平成 26 年度〉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 移転者に対する利子補給等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。</p> <p>そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。</p> <p>また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------|
| 関連する災害復旧事業の概要 |
|---------------|

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）・ 国道 398 号復旧事業・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| |
|----------|
| 関連する基幹事業 |
|----------|

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
|------|--|

| | |
|-----|--|
| 事業名 | |
|-----|--|

| | |
|------|--|
| 交付団体 | |
|------|--|

| |
|-----------|
| 基幹事業との関連性 |
|-----------|

| |
|--|
| |
|--|

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------------|------|---------|
| NO. | 45 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-24 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 (直接) | | |
| 総交付対象事業費 | 1,117,316 (千円) | 全体事業費 | 690,068 (千円) | | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。

寺間地区では第15回申請までに784,657千円 (国費 : 686,573千円) の配分を受け、造成が完了したことから、造成費の執行残を他事業に流用するものである。

第23回において、建設費助成等補助金の精査により執行残を他事業に充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位 : 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 1,117,316 | - | - | 1,117,316 |
| 流用事業費 | △408,155 | △19,093 | △16,707 | △427,248 |
| 流用後総交付対象事業費 | 709,161 | △19,093 | △16,707 | 690,068 |
| 全体事業費 | 709,161 | △19,093 | - | 690,068 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号 : 8、32、44、54、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 26 年度>

- ・用地取得
- ・造成工事、公共施設整備工事

<平成 27 年度>

- ・造成工事、公共施設整備工事
- ・移転者に対する利子補給等

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。

また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

| |
|---------------|
| 関連する災害復旧事業の概要 |
|---------------|

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）・ 国道 398 号復旧事業・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| |
|----------|
| 関連する基幹事業 |
|----------|

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
|------|--|

| | |
|-----|--|
| 事業名 | |
|-----|--|

| | |
|------|--|
| 交付団体 | |
|------|--|

| |
|-----------|
| 基幹事業との関連性 |
|-----------|

| |
|--|
| |
|--|

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| NO. | 50 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | | 事業番号 | D-23-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------|----|-------------|------|--|-----------|-----|----|----------|-----------|---|---|-----------|-------|------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-------|-----------|----------|---|-----------|
| 交付団体 | | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | | 女川町 (直接) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総交付対象事業費 | | 9,637,200 (千円) | 全体事業費 | | 6,490,242 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。</p> <p>町中心部では、都市再生事業計画と併せて複数の地区を集約した事業化を図り、小規模な漁村集落が点在する離半島部では、これまでに培われた文化、コミュニティを維持するため、個々の集落の背後地への集団移転を進めるものである。</p> <p>中心部地区にあつては、第4回申請までに9,637,200千円 (国費: 8,432,550千円) の配分を受けているが、住宅供給戸数の見直し等に伴い生じた執行残を他地区に充当するものである。</p> <p>第25回において、用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。</p> <p style="text-align: right;">(単位: 千円)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">前回まで 事業費</th><th colspan="2">今回申請</th><th rowspan="2">合計 事業費</th></tr><tr><th>事業費</th><th>国費</th></tr></thead><tbody><tr><td>総交付対象事業費</td><td>9,637,200</td><td>-</td><td>-</td><td>9,637,200</td></tr><tr><td>流用事業費</td><td>△2,786,907</td><td>△360,051</td><td>△315,051</td><td>△3,146,958</td></tr><tr><td>流用後総交付対象事業費</td><td>6,850,293</td><td>△360,051</td><td>△315,051</td><td>6,490,242</td></tr><tr><td>全体事業費</td><td>6,850,293</td><td>△360,051</td><td>-</td><td>6,490,242</td></tr></tbody></table> | | | | | | | 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 | 事業費 | 国費 | 総交付対象事業費 | 9,637,200 | - | - | 9,637,200 | 流用事業費 | △2,786,907 | △360,051 | △315,051 | △3,146,958 | 流用後総交付対象事業費 | 6,850,293 | △360,051 | △315,051 | 6,490,242 | 全体事業費 | 6,850,293 | △360,051 | - | 6,490,242 |
| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業費 | 国費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総交付対象事業費 | 9,637,200 | - | - | 9,637,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用事業費 | △2,786,907 | △360,051 | △315,051 | △3,146,958 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用後総交付対象事業費 | 6,850,293 | △360,051 | △315,051 | 6,490,242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 6,850,293 | △360,051 | - | 6,490,242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(事業間流用による経費の変更)</p> <p>流用番号: 8、9、10、11、12、13、14、36、56、57 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><平成 26 年度></p> <p>(1) 移転先用地取得、移転者に対する利子補給及び移転費助成</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。</p> <p>そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。</p> <p>また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---------------|
| 関連する災害復旧事業の概要 |
|---------------|

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">・ 漁港復旧事業（尾浦漁港、塚浜漁港、寺間漁港ほか）・ 国道 398 号復旧事業・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| |
|----------|
| 関連する基幹事業 |
|----------|

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
|------|--|

| | |
|-----|--|
| 事業名 | |
|-----|--|

| | |
|------|--|
| 交付団体 | |
|------|--|

| |
|-----------|
| 基幹事業との関連性 |
|-----------|

| |
|--|
| |
|--|

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|-----|-----------------|--------------|-------|
| NO. | 53 | 事業名 | 道路事業 (竹浦団地取付道路) | 事業番号 | D-1-6 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 393,054 (千円) | | 全体事業費 | 676,997 (千円) | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

津波により壊滅的な被害を受けた竹浦地区における防災集団移転促進事業に位置付けられた高台移転等に伴う道路整備を実施する。

道路整備は、高台の竹浦団地と国道398号を結ぶものであり、移転した住民の生活道路として利用されるものである。

事業実施年度は高台団地の造成に合わせ行い、工事用道路として供用を開始したのち、将来的には町道として供用を図る。

竹浦地区では第15回申請までに393,054千円 (国費 : 304,616千円) の配分を受けている。

今回、工事の進捗に伴う事業費の精査により、不足する事業費306,464千円 (国費 : 237,509千円) を他事業の執行残から充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位 : 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 393,054 | - | - | 393,054 |
| 流用事業費 | 306,464 | △22,521 | △17,454 | 283,943 |
| 流用後総交付対象事業費 | 699,518 | △22,521 | △17,454 | 676,997 |
| 全体事業費 | 699,518 | △22,521 | - | 676,997 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号 : 33、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

平成 24 年度は路線測量、実施設計、土地権利調査、不動産鑑定調査、権利補償調査を進め、平成 25~28 年度に工事を実施する。

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受け、既存の集落区域での復興が困難な状況である。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、居住地を安全な高台に集団で移転する。

また、良好な居住環境を創出することで魅力を高め、地区外に避難している住民を呼び戻し、震災前のコミュニティの回復を図る。

| 関連する災害復旧事業の概要 |
|---------------|
| |

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| 関連する基幹事業 | |
|-----------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|----|----------------|----------------|--------------|--------|
| NO. | 81 | 事業名 | がけ地近接等危険住宅移転事業 | 事業番号 | D-13-1 |
| 交付団体 | | | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 (直接) | |
| 総交付対象事業費 | | 2,322,240 (千円) | 全体事業費 | 713,084 (千円) | |

事業概要

本事業においては、今次津波により被災した被災者に対し、災害危険区域から安全な住宅地への移転支援事業を行うための費用としてこれまでに2,322,240千円の配分を受けております。

事業の進捗に伴い、事業費に残額が生じる予定の為一部減額 (1,553,917千円) を申請するものです。

第25回において、移転費の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|------------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 2,322,240 | - | - | 2,322,240 |
| 流用事業費 | △1,553,917 | △55,239 | △41,430 | △1,609,156 |
| 流用後総交付対象事業費 | 768,323 | △55,239 | △41,430 | 713,084 |
| 全体事業費 | 768,323 | △55,239 | - | 713,084 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 46、47、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

平成24年度～ 被災者への住宅再建にかかる利子補給補助。

東日本大震災の被害との関係

女川町は東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。中心部はもとより、離半島部に点在する漁村集落も多くの建物が全壊・流出し、また、道路や通信インフラなども壊滅的な被害を受けている。

そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、災害危険区域から安全な住宅地への移転支援を行うものである。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄に記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

基幹事業との関連性

| |
|--|
| |
|--|

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------|--------|
| NO. | 83 | 事業名 | 都市再生区画整理事業 (事業費) | 事業番号 | D-17-6 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 (直接) | | |
| 総交付対象事業費 | 37,759,952 (千円) | 全体事業費 | 45,265,194 (千円) | | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>本事業については、平成25年2月末に事業認可を取得した「中心部地区」において計画作成事業で計画された事業を実施する。【都市計画決定日：平成24年3月30日、事業認可日：平成25年2月28日、第4回事業計画変更日：平成27年8月31日、第5回事業計画変更日：平成28年3月25日、第6回事業計画変更日：平成29年3月13日、第7回事業計画変更日：平成29年12月8日、第8回事業計画変更日：平成30年6月18日、第9回事業計画変更日：平成31年1月18日】</p> <p>主な事業としては下記のとおり。</p> <ol style="list-style-type: none">① 都市計画道路、区画道路、特殊道路等の道路整備事業② 公園・緑地および河川・水路整備事業③ 家屋移転補償事業④ 宅地整地 等 <p>本事業は、平成 25 年 3 月 14 日に UR 都市機構と CM 事業受委託契約を締結のうえ事業に着手し、高台住宅地等の切土・盛土工事による造成工事を施工している。これまでに、中心部市街地においては、平成 27 年 3 月 21 日の JR 女川駅開業、平成 27 年 12 月 23 日の駅前商業エリア「シーパルピア」の開業と「にぎわい」の拠点の整備が進み、住宅地においても、平成 28 年度末までに運動場西、ずい道、女川及び清水日蔭の自立再建宅地について供給を開始し、女川駅北及び荒立・大道の集合住宅タイプの集合住宅や、石浜や桜ヶ丘の戸建タイプの災害公営住宅、女川駅北及び桜ヶ丘の換地宅地の引き渡しが進み、順調かつ着実に事業を展開している。</p> <p>これまでに全体事業費36,835,890千円のうち、計27,961,601千円（公共施設整備費：24,087,298千円、補償費：2,029,855千円、宅地整地費：1,844,448千円）の配分を頂いている。なお、平成29年3月に予定している事業計画変更において、実施設計の完了による公共施設整備費及び補償費等の精査により、全体事業費を39,965,194千円（公共施設整備費：34,433,512千円、補償費：2,790,204千円、宅地整地費：2,741,478千円）として見直しを予定しているところである。</p> <p>第 17 回申請においては、土地区画整理事業の事業進捗に合わせ、平成 28 年度事業に引き続き宅地の供給時期にあわせた造成工事を実施するため、高台住宅地造成及び低地部の嵩上げに要する事業費として 9,798,351 千円（公共施設整備費：8,140,972 千円、補償費：760,349 千円、宅地整地費：897,030 千円）の申請を行うものである。</p> <p>なお、本事業の各工区の現状及び今後の予定は、概ね以下のとおりである。</p> <p>○女川駅周辺工区及び大原・総合運動公園工区 平成 27 年度までに宅地供給終了。</p> <p>○宮ヶ崎下工区 平成 29 年 9 月から工業エリアの宅地供給開始を予定。</p> | | | | | |

○石浜工区 平成 28 年度までに災害公営及び換地の住宅地の宅地供給終了。平成 29 年 1 月から工業エリアの宅地供給開始。

○鷺神浜工区 平成 29 年 4 月までに堀切山団地（平成 31 年 1 月供給）を除く自立再建、災害公営及び換地の住宅地の供給終了。引き続き、鷺神商業エリア周辺の造成を進める。

○観光交流エリア工区 平成 29 年度より盛土造成を開始。

○清水工区 平成 28 年 10 月までに自立再建及び災害公営の住宅地の宅地供給終了。換地の住宅地については平成 29 年 10 月末の宅地供給を予定。引き続き、二級河川女川周辺の公園エリアの造成を進める。

○小乗浜工区・小乗浜下工区 平成 29 年 6 月に高台住宅地の自立再建及び災害公営の宅地供給を予定。低地部の換地の住宅地については、平成 30 年 8 月末の宅地供給を予定。引き続き、低地部の造成を進める。

第 25 回申請においては、追加の安全対策工事、安全・環境対策に伴う経費が増額となることに伴い全事業費を増額するものである。

<契約の状況>

- ①契約済額 (39,961,748千円)
- ②契約率 (99.99%)
- ③支出済額 (35,206,634千円)
- ④支出率 (88.10%)
- ⑤未契約額 (3,446千円うち年度内契約額3,446千円)

当面の事業概要

<平成 25 年度>

- ・石浜工区及び鷺神浜工区について、造成に伴い支障となる家屋の移転及び仮住居の建設を行う。

<平成 26 年度>

- ・既着手工区である駅周辺工区・大原工区の高台造成及び区画道路等の公共施設整備を引き続き行う。
- ・早期の住宅地供給を図るため、石浜・鷺神浜工区の住宅地の造成及び災害復旧事業等と併せた道路などの公共施設整備を行う。
- ・被災者の住宅再建の加速を図るため、清水・小乗浜工区の住宅地の造成及び公共施設整備を行う。
- ・平成 27 年度から造成に着手するエリアの支障物件の移転を行う。

<平成 27 年度>

- ・既着手工区について、引き続き高台造成・嵩上げ工事を行うほか、平成 27 年度において住宅地の供給を予定しているエリアについては、道路等公共施設整備を行う。
- ・小乗浜下工区について、被災跡地の嵩上げ工事と合せ、水路等公共施設整備を行う。

<平成 28 年度>

- ・鷺神浜工区について、堀切山の造成工事、平成 28 年度内の宅地供給を予定する桜ヶ丘、西区、荒立・大道の嵩上げ工事及び道路整備を行う。
- ・小乗浜工区について、平成 27 年度に引き続き、低地部の嵩上げ工事を行う。

<平成 29 年度>

- ・鷺神浜工区について、平成 28 年度に引き続き堀切山住宅地の土工事を進めるとともに、国道 398 号周辺の商業エリアの宅地造成を実施する。
- ・清水工区について、二級河川女川周辺の公園エリアの造成を進めるとともに、日蕨橋の橋梁工事を実施する。
- ・観光交流エリアについて、女川湾岸の観光交流拠点施設の造成を進める。
- ・小乗浜下工区について、平成 28 年度に引き続き低地部の嵩上げ工事を進めるとともに、二級河川小

乗川周辺における水路や道路・宅地擁壁の築造工事を実施する。

<平成 30 年度>

- ・ 鷲神浜工区について、前年度に引き続き堀切山住宅地と 398 号周辺の商業エリアの土工事と整地・インフラ整備を実施し年度内に宅地供給を行い、併せて周辺道路等の公共施設整備を行い共用開始。
- ・ 小乗浜工区について、二級河川小乗川周辺の整地・インフラ整備を実施し年度内に宅地供給済。
- ・ 浦宿、荒立、大道周辺の宅地整地・インフラ整備を実施し年度内に宅地供給済。
- ・ 二級河川女川周辺（女川橋周辺）の宅地整地・インフラ整備を実施し宅地供給済。

<令和元年度>

- ・ 観光交流エリア付近（メモリアル公園）の 2 次造成の実施、駅前商業エリアと一体となって賑わいを生み出していく復興のシンボル空間として整備を予定している。
- ・ 高台住宅地が各地区に整備されたことに伴い、住民のコミュニティ形成の場とした街区公園を整備し共用を開始する。

東日本大震災の被害との関係

町中心部は東日本大震災の大規模な津波により、低地部の大半が浸水、建造物の大部分は被災し、多くの人命が失われた。また、道路などの都市機能も被害を受け、通信機能も途絶え人々の避難などの行動に多大な支障が出ている。

そこで本事業により、防災機能の強化を図り、人々の生命や生活を津波から守るため、防波堤や防潮堤等の構造物だけで防御するのではなく、地盤のかさ上げや防災緑地帯の整備等による多重防御や津波の減衰対策を行う。また、役場、交番（警察）、消防署等の各機関も津波により浸水し、町立病院も 1 階が浸水するなどの被害を受けたことから、災害時には各種の救護活動等で重要な役割を担うため、相互の連携を重視し有効に機能するように高台部に集約整備する。

関連する災害復旧事業の概要

- ・ 女川駅（JR 石巻線）の再整備：平成 27 年 3 月再開
- ・ 漁港復旧事業：工事着手済
- ・ 国道 398 号復旧事業：土地区画整理事業にて用地確保のうえ着手済
- ・ 2 級河川女川の復旧：工事着手済
- ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業：土地区画整理事業にて着手済

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|-----------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 25～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 女川町 | No. | 83 | 事業番号 | D-17-6 | 事業名 | 都市再生区画整理事業 (事業費) | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|------|--------|-----|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | ～平成 29 年度 | | | | 平成年 30 度 | | | | | 令和元年度 | | | | 令和 2 年度 | | | |
| | | | | | | | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | D-17-1 都市再生事業計画案作成事業で実施 | | | | | |
| 調査・測量・設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | D-17-1 及び一括配分効果促進事業で実施 | | | | | |
| 用地買収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | D-17-2 緊急防災空地整備事業で実施 | | | | | |
| 工事 (事業全体) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 造成着手 : H25. 4 月 駅周辺工区から順次着手 整地及び道路等整備完了地区から順次宅地引渡し | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 30 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|-------------|-----|---------------|-------------|--------|
| NO. | 84 | 事業名 | 下水道事業（汚水） | 事業番号 | D-21-1 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 281,000（千円） | | 全体事業費 | 269,933（千円） | |

事業概要

本事業は、市街地の早期復興に向け、住環境や商工業の再生に欠かすことができない施設である汚水管渠の整備を行う。

下水道事業（汚水）は、災害復旧事業による復旧・復興を基本としているが、災害復旧事業の対象とならない震災時に未整備であった地区において、復興交付金事業での整備を行う。

第22回申請では、事業費の精査に伴い執行残を他事業に流用するものである。

第25回において、調査設計費の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位：千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|------|------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 281,000 | - | - | 281,000 |
| 流用事業費 | △10,814 | △253 | △190 | △11,067 |
| 流用後総交付対象事業費 | 270,186 | △253 | △190 | 269,933 |
| 全体事業費 | 270,186 | △253 | - | 269,933 |

・下水道汚水管整備

事業年度：平成25年度～平成30年度

施工延長：L=3,361m

事業費：281,000千円

うち配分済額（第4回申請）：30,000千円（詳細設計）

(事業間流用による経費の変更)

流用番号：52、53、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

【平成25～26年度】 事業費：30,000千円

詳細設計

【平成27年度】 事業費：251,000千円

石浜地区（管渠延長 L=853m）

小乗浜地区（管渠延長 L=1,418m）

東日本大震災の被害との関係

大規模な地盤沈下の影響により、汚水管渠は不等沈下を起こし、滞水状態が続いているうえ、海岸に近い区域においては、満潮時になると破損した管渠やマンホールから海水が入り込み、正常な排水処理を行うことができない状況にある。

関連する災害復旧事業の概要

○ 下水道災害復旧事業

東日本大震災の津波により被災した沿岸部の下水道施設は、復興計画との整合性ある復旧工法で災害復旧事業を実施することになっているが、国との実施保留解除協議は既に終了し、平成25年度～平成27年度の3ヶ年の予定で事業を実施している。

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|-----------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|---------------|-----|---------------|---------------|--------|
| NO. | 94 | 事業名 | 下水道事業（雨水） | 事業番号 | D-21-2 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 1,835,665（千円） | | 全体事業費 | 1,831,711（千円） | |
| 事業概要 | | | | | |

本事業では、市街地における健全な住環境や商業施設などの再生に欠かすことのできない下水道事業の整備として、汚水施設及び雨水施設の整備が必要であり、雨水施設の整備においては市街地の浸水被害を防除するための重要な施策となっている。

本町においては、復興事業に合わせて汚水事業と同時に雨水対策事業を併せて行うことにより、経済的・効率的な復興復旧事業を行う。

第16回申請においては、区画整理等の造成事業が進んだことから平成28年度施工予定が大幅に拡大しH28年度事業費が466,538千円から830,471千円になるため追加申請として363,933千円及びH29年度事業費737,033千円を申請するものである。

第25回において、工事費の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位：千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|--------|--------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 1,835,665 | - | - | 1,835,665 |
| 流用事業費 | 0 | △3,954 | △2,965 | △3,954 |
| 流用後総交付対象事業費 | 1,835,665 | △3,954 | △2,965 | 1,831,711 |
| 全体事業費 | 1,835,665 | △3,954 | - | 1,831,711 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号：56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

・雨水排水施設新設地域 土地区画整理区域内 事業年度：平成25年度～平成29年度

当面の事業概要

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <平成25年度> | 詳細設計 |
| <平成26年度> | 管渠延長 L=569m (女川浜 L=421m 伊勢 L=30m 宮ヶ崎 L=109m 鷺神浜 L=6m 石浜 L=3m) |
| <平成27年度> | 管渠延長 L=352m (女川浜 L=247m 石浜 L=105m) |
| <平成28年度> | 管渠延長 L=1,631m (女川浜 L=192m 伊勢 L=343m 宮ヶ崎 L=396m 鷺神浜 L=222m 石浜 L=252m 清水 L=226m) 追加申請 L=1,266m増 (女川浜 L=682m増 伊勢 L=231m減 鷺神浜 L=190m増 石浜 L=258m増 清水 L=367m増) |
| <平成29年度> | 管渠整備 L=3,080m (女川浜 L=774m 伊勢 L=564m 鷺神浜 L=1,154m 石浜 L=86m 小乗浜 L=295m 清水 L=207m) |

| 東日本大震災の被害との関係 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 大規模な地盤沈下により、排水不良による浸水被害が頻発している。そのうえ、海岸に近いため、満潮時に吐口から海水が逆流し、周辺地域の冠水を招く状況にある。 | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 女川駅前造成：施工中，平成25年度～ ○ 2級河川女川災害復旧：施工中，平成25年度～ ○ 女川漁港鷺神岸壁災害復旧：施工中，平成25年度～ | |
| ※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 | |
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|---------------|-----|---------------------|---------------|--------|
| NO. | 110 | 事業名 | 女川町災害公営住宅整備事業（その24） | 事業番号 | D-4-24 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町（直接） | |
| 総交付対象事業費 | 6,922,961（千円） | | 全体事業費 | 6,393,704（千円） | |

事業概要

本事業においては、震災により住宅が滅失した被災者への恒久的な住宅を供給するための災害公営住宅整備事業費としてこれまでに6,922,961千円の配分を受けております。

事業の進捗に伴い、整備費に残額が生じる予定の為一部減額（504,334千円）を申請するものです。

事業が完了したことから、執行残を他事業に流用するものである。

(単位：千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|------|------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 6,922,961 | - | - | 6,922,961 |
| 流用事業費 | △529,053 | △204 | △181 | △529,257 |
| 流用後総交付対象事業費 | 6,393,908 | △204 | △181 | 6,393,704 |
| 全体事業費 | 6,393,908 | △204 | - | 6,393,704 |

鷺神浜地区

- 内山 : 12戸（木造平屋建て/2階建て）
 - 荒立・大道① : 18戸（中層耐火（RC）4階片廊下 1棟）
 - 荒立・大道② : 16戸（木造平屋建て/2階建て）
 - 荒立・大道③ : 60戸（中層耐火（RC）5階片廊下 2棟）
 - 西区（集合） : 52戸（中層耐火（RC）5階片廊下 1棟）
 - 西区（戸建） : 30戸（木造平屋建て/2階建て）
 - 桜ヶ丘 : 11戸（木造平屋建て/2階建て）
- 計：199戸

(事業間流用による経費の変更)

流用番号：46、53、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成25～28年度>

用地取得、測量・土質調査、基本設計、実施設計

<平成26～29年度>

本体工事、屋外付帯工事、施工監理

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた中心部において、被災者の居住の安定を図るために、災害公営住宅の整備を行う。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| 関連する基幹事業 | |
|-----------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| | |

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|--------------|----------------|------------------|--------------|---------|
| NO. | 111 | 事業名 | 防災集団移転促進事業 (事業費) | 事業番号 | D-23-26 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | | |
| 総交付対象事業費 | 481,399 (千円) | 全体事業費 | | 421,782 (千円) | |

事業概要

「女川町復興計画 (平成23年9月)」において、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を適用する。

本事業については、平成25年2月13日に同意を得た防災集団移転促進事業計画に基づき、「旭が丘地区」における高台住宅地の用地及び補償費、造成費、公共施設整備費 (道路等) を申請するものである。

当該地区については、前回配分までにおいて、住宅地の造成に必要な事業費の一部 (227,297千円) の配分を受けているところであり、平成 27 年 3 月の宅地引渡しに合せ造成工事を行っているところである。

今回申請では、住宅地の造成に必要な残りの事業費 (108,472 千円) と移転者に対する建設助成費 (145,630 千円) を申請するものである。

造成が完了したことから、執行残を他事業に流用するものである。

第25回において、住宅建設等助成費の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位: 千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 481,399 | - | - | 481,399 |
| 流用事業費 | △24,546 | △35,071 | △30,688 | △59,617 |
| 流用後総交付対象事業費 | 456,853 | △35,071 | △30,688 | 421,782 |
| 全体事業費 | 456,853 | △35,071 | - | 421,782 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号: 53、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成 26 年度>

高台住宅用地取得、実施設計、宅地造成に着手

<平成 27 年度>

平成 26 年度に引き続き、高台住宅地の造成及び道路等の公共施設整備を行う。また、移転者に対する建設費の助成を行う。

| |
|----------------------|
| 東日本大震災の被害との関係 |
|----------------------|

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>町中心部は東日本大震災の大規模な津波により、低地部の大半が浸水、建造物の大部分は被災し、多くの人命が失われた。また、道路などの都市機能も被害を受け、通信機能も途絶え人々の避難などの行動に多大な支障が出ている。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>そこで、今次津波と同程度の津波が襲来した場合であっても住民の生命や生活の安全性を確保するため、高台を整備し、防災性の高い住宅地を形成するものである。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

| |
|----------------------|
| 関連する災害復旧事業の概要 |
|----------------------|

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| |
|-----------------|
| 関連する基幹事業 |
|-----------------|

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
|------|--|

| | |
|-----|--|
| 事業名 | |
|-----|--|

| | |
|------|--|
| 交付団体 | |
|------|--|

| |
|------------------|
| 基幹事業との関連性 |
|------------------|

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|-------------|---------------|--------------------------|------|------------|
| NO. | 115 | 事業名 | 防災集団移転促進事業発生土ストックヤード整備事業 | 事業番号 | ◆D-23-17-1 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町（直接） | | |
| 総交付対象事業費 | 776,063（千円） | 全体事業費 | 953,152（千円） | | |

事業概要

「女川町復興計画（平成23年9月）」では、「本格的な生活再建の場として、町中心部・離半島部ともに高台への居住などにより、安全な居住地の確保を進める」とされており、町中心部・離半島部の集落を対象として防災集団移転促進事業を展開している。

町中心部地区・離半島部の造成工事においては、残土処分が発生しないよう町全体での切盛バランスを図ることとしているが、現状では、町中心部では不足土、離半島部では残土が発生する形となっている。このため、離半島部の残土を中心部に運搬することとしているが、各地区ともに施工時期が異なるほか、特に離半島部の防災集団移転促進事業の切土工事が先行することから、離半島部の残土を仮置きするための町有地及び民有地を活用したストックヤードの整備を行い、もって迅速かつ効率的な復興事業を推進するものである。

第19回申請で承認された全体事業費のうちの残額である178,459千円（国費142,767千円）について他事業の執行残を全額充当するものである。

第25回において、工事費及び用地費等の精査により執行残を他事業に充当するものである。

(単位：千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|--------|--------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 776,063 | - | - | 776,063 |
| 流用事業費 | 178,459 | △1,370 | △1,096 | 177,089 |
| 流用後総交付対象事業費 | 954,522 | △1,370 | △1,096 | 953,152 |
| 全体事業費 | 954,522 | △1,370 | - | 953,152 |

(事業間流用による経費の変更)

流用番号：51、56 詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

【防災集団移転促進事業発生土ストックヤード整備事業】

- ・御前浜ストックヤード (A=21,000㎡、ストック量：138,500㎡)
- ・野々浜ストックヤード (A=33,000㎡、ストック量：44,500㎡)
- ・小学校跡地ストックヤード (A=7,000㎡、ストック量：33,900㎡)

当面の事業概要

<平成29年度～平成30年度>

仮置土砂の敷均し・搬出、現状復旧、復元測量

<平成31年度>

現状復旧、復元測量

東日本大震災の被害との関係

女川町は、東日本大震災に伴う津波により壊滅的な被害を受けた。町中心部及び離半島部にあつては安全な高台住宅団地の早期供給を図るため、効率的かつ効果的な事業展開を行っていくことが必要である。

そこで、離半島部の残土処分を施工時期の異なる中心部地区にて処分するため、発生土ストックヤードを整備するものである。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| 関連する基幹事業 | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 事業番号 | D-23-17 |
| 事業名 | 防災集団移転促進事業（事業費） |
| 交付団体 | 女川町 |
| 基幹事業との関連性 | |
| 基幹事業である防災集団移転促進事業での残土を、施工時期の異なる中心部地区にて処分するため、仮置きを行う発生土ストックヤードを整備するものである。 | |

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|----------------|-----|-----------------------|----------------|-------|
| NO. | 125 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (小学校校舎) | 事業番号 | A-1-1 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 1,260,480 (千円) | | 全体事業費 | 1,264,480 (千円) | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心 (町の「へそ」) である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業 (A-1-1) では小学校校舎の整備を行うものとするが、並行して複数の事業 (A-1-1~A-1-4事業で中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1~A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備) を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

【第21回】児童数の減による補助対象面積の減 (3,790㎡→3,512㎡) はあるが、それ以上に実勢価格の上昇による単価の増 (332,600円/㎡→383,700円/㎡) が影響したことで、全体事業費を増額する。

また、第16回申請までに48,194千円 (事務費加算を含む国費36,145千円) の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費646,979千円 (事務費加算を含む国費488,468千円) のうち4,000千円 (国費3,000千円) を他事業の執行残から充当し、残りの事業費643,018千円 (事務費加算を含む国費485,478千円) について申請を行うものである。なお、積算の関係で、他事業からの充当に係る事業費及び国費は必ずしも充当額そのものと一致しない。

【第25回】設計業務が完了、工事契約を締結していることから、事業費の精査を行い、全体事業費を1,347,554千円から1,260,480千円へ減額、既申請分を差し引いた残額569,268千円 (事務費加算を含む国費429,797千円) について申請を行うものである。

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り (人材育成) 安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

(事業間流用による経費の変更) 平成30年5月10日

他事業の執行残を本事業に充当するため、A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業から4,000千円 (国費:H23予算3,000千円) を流用。これにより、交付対象事業費は、695,173千円 (国費:524,623千円) に増額。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

| 当面の事業概要 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><平成30～令和2年度></p> <p>平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。</p> | |
| 東日本大震災の被害との関係 | |
| <p>東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。</p> <p>町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。</p> <p>しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。</p> | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | |
| <p>※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。</p> | |
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |
| 基幹事業との関連性 | |
| <p></p> | |

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成30～令和2年度)

令和元年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30年度 | | | | 元年度 | | | | 2年度 | | | | 備考 | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------|--|-----|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | | | |
| 交付団体 | 女川町 | No. | 125 | 事業番号 | A-1-1 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (小学校校舎) | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 | | |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | 入札、契約 | | | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・H31.1着工 ・R2.7完成 | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|-------------|-----|-----------------------|-------------|-------|
| NO. | 126 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（小学校体育館） | 事業番号 | A-1-2 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 396,208（千円） | | 全体事業費 | 308,206（千円） | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業（A-1-2）では小学校体育館の整備を行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

【第21回】児童数の減による補助対象面積の減（963㎡→922㎡）に加え、実勢価格の減少による単価の減（490,900円/㎡→456,300円/㎡）となったことで、全体事業費が減となっている。

また、第16回申請までに18,076千円（事務費加算を含む国費13,557千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費200,524千円（事務費加算を含む国費151,896千円）について申請を行うものである。

【第25回】設計業務が完了、工事契約を締結していることから、事業費の精算を行い全体事業費を420,708千円から396,208千円へ減額、既申請分を差し引いた残額177,608千円（事務費加算を含む国費134,094千円）について申請を行うものである。

なお、事業費算定誤りのあったA-2-3女川小・中学校移転整備事業（プール）へ88,002千円（国費66,002千円）の流用を行うものである。（文部科学省協議済）

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

（事業間流用による経費の変更）

流用番号：55 ※詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------------|
| 当面の事業概要 |
|----------------|

| |
|---------------------------|
| <平成30～令和2年度> |
|---------------------------|

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|----------------------|
| 東日本大震災の被害との関係 |
|----------------------|

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|----------------------|
| 関連する災害復旧事業の概要 |
|----------------------|

| |
|--|
| |
|--|

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| |
|-----------------|
| 関連する基幹事業 |
|-----------------|

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

| |
|------------------|
| 基幹事業との関連性 |
|------------------|

| |
|--|
| |
|--|

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | |
| 交付団体 | 女川町 | No. | 126 | 事業番号 | A-1-2 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (小学校体育館) | | | | 事業実施主体 | 女川町 | |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|---------------|-----|----------------------|---------------|-------|
| NO. | 127 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（中学校校舎） | 事業番号 | A-1-3 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 1,205,454（千円） | | 全体事業費 | 1,205,454（千円） | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業（A-1-3）では中学校校舎の整備を行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

【第21回】生徒数の減による補助対象面積の減（3,452㎡→3,358㎡）はあるが、それ以上に実勢価格の上昇による単価の増（332,600円/㎡→367,200円/㎡）が影響したことで、全体事業費を増額する。

また、第16回申請までに43,896千円（事務費加算を含む国費32,922千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費592,488千円（事務費加算を含む国費448,809千円）について申請を行うものである。

【第25回】設計業務が完了、工事契約を締結していることから、事業費の精査を行い、全体事業費を1,233,057千円から1,205,454千円へ減額、既申請分を差し引いた残額569,070千円（事務費加算を含む国費429,647千円）について申請を行うものである。

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要

<平成30～令和2年度>

平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。

町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

基幹事業との関連性

| |
|--|
| |
|--|

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 | | |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|--|-----|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | | | |
| 交付団体 | 女川町 | No. | 127 | 事業番号 | A-1-3 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (中学校校舎) | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 | | |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | 入札、契約 | | | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|-------------|-----|-----------------------|-------------|-------|
| NO. | 128 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（中学校体育館） | 事業番号 | A-1-4 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 399,199（千円） | | 全体事業費 | 399,199（千円） | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業（A-1-4）では中学校体育館の整備を行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

【第21回】生徒数の減による補助対象面積の減（1,237㎡→1,162㎡）に加え、実勢価格の減少による単価の減（490,900円/㎡→426,100円/㎡）となったことで、全体事業費を減額する。

また、第16回申請までに23,220千円（事務費加算を含む国費17,415千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費234,876千円（事務費加算を含む国費177,918千円）について申請を行うものである。

【第25回】設計業務が完了、工事契約を締結していることから、事業費の精査を行い、全体事業費を495,128千円から399,199千円へ95,929千円減額、既申請分を差し引いた141,103千円（事務費加算を含む国費106,532千円）について申請を行うものである。

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要

<平成30～令和2年度>

平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。

町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

基幹事業との関連性

| |
|--|
| |
|--|

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 | |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------------------|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | | |
| 交付団体 | 女川町 | No. 128 | 事業番号 | A-1-4 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (中学校体育館) | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 | |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|------------|-----|-----------------------|------------|-------|
| NO. | 129 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（中学校武道場） | 事業番号 | A-2-1 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 49,642（千円） | | 全体事業費 | 49,642（千円） | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業（A-2-1）では中学校武道場の整備を行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

【第21回】今回、実勢価格の減少による単価の減（485,100円/㎡→253,600円/㎡）となったことで、全体事業費を減額する。

また、第16回申請までに4,606千円（事務費加算を含む国費3,075千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費29,310千円（事務費加算を含む国費19,703千円）について申請を行うものである。

【第25回】設計業務が完了、工事契約を締結していることから、事業費の精査を行い、全体事業費を63,400千円から49,642千円へ減額、既申請分を差し引いた15,726千円（事務費加算を含む国費10,536千円）について申請を行うものである。

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要

<平成30～令和2年度>

平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。

町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

交付団体

基幹事業との関連性

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成30～令和2年度)

令和元年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30年度 | | | | 元年度 | | | | 2年度 | | | | 備考 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 交付団体 | 女川町 | No. | 129 | 事業番号 | A-2-1 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (中学校武道場) | | | | 事業実施主体 | 女川町 | |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・H31.1着工 ・R2.7完成 |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|-------------|-----|----------------------|-------------|-------|
| NO. | 130 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（給食調理場） | 事業番号 | A-2-2 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 138,458（千円） | | 全体事業費 | 138,458（千円） | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業（A-2-2）では給食調理場の整備を行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

【第21回】実勢価格の上昇による単価の増（332,600円/㎡→666,700円/㎡）が影響したことで、全体事業費を増額する。

また、第16回申請までに2,694千円（事務費加算を含む国費2,023千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費69,268千円（事務費加算を含む国費52,558千円）について申請を行うものである。

【第25回】設計業務が完了、工事契約を締結していることから、事業費の精査を行い、全体事業費を142,007千円から138,458千円へ減額、既申請分を差し引いた66,496千円（事務費加算を含む国費50,204千円）について申請を行うものである。

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要

<平成30～令和2年度>

平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。

町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

交付団体

基幹事業との関連性

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1-2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 | |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | | |
| 交付団体 | 女川町 | No. 130 | 事業番号 | A-2-2 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (給食調理場) | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等(女川町交付分) 個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|------------|-----|--------------------|-------------|-------|
| NO. | 131 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業(プール) | 事業番号 | A-2-3 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体(直接/間接) | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 82,000(千円) | | 全体事業費 | 181,004(千円) | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心(町の「へそ」)である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業(A-2-3)ではプールの整備を行うものとするが、並行して複数の事業(A-1-1~A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1~A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備)を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

※予定規模:(一般型)プール(水)面積:401㎡(小学校:242㎡、中学校:159㎡)

プールサイド:387㎡(小学校:241㎡、中学校:159㎡)

更衣室:18×2=36㎡(小学校:22㎡、中学校:14㎡)

シャワー室:21㎡(小学校:13㎡、中学校:8㎡)

トイレ:8×2=16㎡(小学校:10㎡、中学校:6㎡)

機械室・倉庫・管理室:50㎡(小学校:30㎡、中学校:20㎡)

通路:13㎡(小学校8㎡、中学校5㎡)

計:924㎡(小学校:557㎡、中学校:367㎡)

小学校:事業費49,448千円(今回申請額24,120千円)

中学校:事業費32,552千円(今回申請額15,878千円)

注)上記の面積は小学校の児童数及び中学校の生徒数を用いて按分している。

<小学校児童数:199人、中学校生徒数:131人>

【第21回】実勢価格の上昇による単価の増(120,900円/㎡→205,000円/㎡)が影響したことで、全体事業費を増額する。

また、第16回申請までに1,837千円(事務費加算を含む国費1,226千円)の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費39,998千円(事務費加算を含む国費26,887千円)について申請を行うものである。

※予定規模:一般型として、水面積401㎡とする。また、附属として更衣室、シャワー室、管理室と倉庫及び機械室を兼ねた室、便所を備える。

【第25回】対象事業費のうち既申請分を差し引いた40,165千円(事務費加算を含む国費26,909千円)について申請を行うものである。

なお、事業費算定誤りにより本来事業費よりも過少に事業意を計上していたことが判明したため、A-1-2女川小・中学校移転整備事業(小学校体育館)から99,004千円(国費66,002千円)を流用するものである。(文部科学省協議済)

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

(事業間流用による経費の変更)

流用番号：55 ※詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

当面の事業概要

<平成30～令和2年度>

平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。

町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

基幹事業との関連性

| |
|--|
| |
|--|

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 | |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------------------|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | | |
| 交付団体 | 女川町 | No. 131 | 事業番号 | A-2-3 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (プール) | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------|------------|-------|
| NO. | 132 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（グラウンド整備） | 事業番号 | A-2-4 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 60,000（千円） | | 全体事業費 | 60,000（千円） | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。</p> <p>この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。</p> <p>なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。</p> <p>本事業（A-2-4）ではグラウンド整備を行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。</p> <p>【第21回】第16回申請までに1,682千円（事務費加算を含む国費1,123千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費28,688千円（事務費加算を含む国費19,283千円）について申請を行うものである。</p> <p>【第25回】対象事業費60,000千円から既申請分を差し引いた29,630千円（事務費加算を含む国費19,851千円）について申請を行うものである。</p> | | | | | |
| 女川町復興計画 | | | | | |
| 第四章 復興基本計画 | | | | | |
| 5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保 | | | | | |
| ①学校施設の復旧・再建 | | | | | |
| ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。 | | | | | |
| ⑤学校教育の展開の推進 | | | | | |
| ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。 | | | | | |
| ※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <平成30～令和2年度> | | | | | |
| 平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| 東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。 | | | | | |
| 町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度 | | | | | |

に小学校、中学校を暫定的に各 1 校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

交付団体

基幹事業との関連性

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 女川町 | No. | 132 | 事業番号 | A-2-4 | 事業名 | 事業実施主体 | | | | | | | 女川町 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 | |
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | | |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | 建設・設備工事 | | | | | | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 | |
| | | | | | 施工監理 | | | | | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|-----------|-------|
| NO. | 133 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（非常用発電機） | 事業番号 | A-2-5 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 4,000（千円） | | 全体事業費 | 4,000（千円） | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。</p> <p>この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。</p> <p>なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。</p> <p>本事業（A-2-5）では非常用発電機の整備を行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。</p> <p>【第21回】第16回申請までに111千円（事務費加算を含む国費74千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費1,890千円（事務費加算を含む国費1,270千円）について申請を行うものである。</p> <p>【第25回】対象事業費4,000千円から既申請分を差し引いた1,999千円（事務費加算を含む国費1,338千円）について申請を行うものである。</p> | | | | | |
| 女川町復興計画 | | | | | |
| 第四章 復興基本計画 | | | | | |
| 5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保 | | | | | |
| ①学校施設の復旧・再建 | | | | | |
| ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。 | | | | | |
| ⑤学校教育の展開の推進 | | | | | |
| ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。 | | | | | |
| ※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください | | | | | |
| 当面の事業概要 | | | | | |
| <平成30～令和2年度> | | | | | |
| 平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。 | | | | | |
| 東日本大震災の被害との関係 | | | | | |
| 東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。 | | | | | |
| 町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川 | | | | | |

中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|--|
| 事業番号 | |
| 事業名 | |
| 交付団体 | |

基幹事業との関連性

| |
|--|
| |
|--|

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | |
| 交付団体 | 女川町 | No. | 133 | 事業番号 | A-2-5 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (非常用発電機) | | | | 事業実施主体 | 女川町 | |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|------------|-----|----------------------|------------|-------|
| NO. | 134 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（太陽光発電） | 事業番号 | A-2-6 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 61,248（千円） | | 全体事業費 | 61,248（千円） | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業（A-2-6）では太陽光発電の整備を行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

【第21回】発電装置の実勢価格減少による単価の減（一式69,075千円→59,051千円）となったことで、全体事業費を減額する。なお、蓄電池については補助上限のため全体事業費には影響しない。

また、第16回申請までに2,222千円（事務費加算を含む国費1,669千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費33,318千円（事務費加算を含む国費25,280千円）について申請を行うものである。

【第25回】設計業務が完了、工事契約を締結していることから、事業費の精査を行い、全体事業費を69,051千円から61,248千円へ減額、既申請分を差し引いた残額25,708千円（事務費加算を含む国費19,409千円）について申請を行うものである。

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要

<平成30～令和2年度>

平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了のため工事着手した。令和2年7月の完成予定。

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。

町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号

事業名

交付団体

基幹事業との関連性

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | |
| 交付団体 | 女川町 | No. | 134 | 事業番号 | A-2-6 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (太陽光発電) | | | | 事業実施主体 | 女川町 | |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|-------------|-----|----------------------|-------------|----------|
| NO. | 135 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（ピロティ等） | 事業番号 | ◆A-1-1-1 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町 | |
| 総交付対象事業費 | 315,302（千円） | | 全体事業費 | 315,302（千円） | |

事業概要

復興を通じて人口減少下であっても持続可能な町を実現しようとする本町の復興事業の象徴として、新たなコミュニティ形成を確実なものにするため、町の中心（町の「へそ」）である堀切山地区に「町の核」となる小・中学校を移転して配置するものである。

この事業により、地域の融和と児童生徒の徒歩通学を可能としながら、コンパクトシティの具現化が図られる。

なお、移転して整備する学校施設は小・中学校合築の一貫校として、児童生徒の教育環境向上に資するものとする。

本事業（◆A-1-1-1）ではピロティ、外構整備、盛土、地盤、散水設備の測量設計費及びピロティ本工事をを行うものとするが、並行して複数の事業（A-1-1～A-1-4事業で小中学校の校舎及び、体育館の整備、A-2-1～A-2-6で武道場、給食調理場の整備等、◆A-1-1-1事業でピロティ等の整備）を実施することで、新しい女川小・中学校を完成させる。

【第21回】実勢価格の減少による事業費の減（盛土：47,332,380円→6,825,908円、地盤（杭）：542,409,163円→475,851,159円、散水設備：27,625,755円→8,341,327円）となる部分もあるが、実勢価格の上昇による単価の増（ピロティ：389,756,382円→412,759,434円、外構：171,107,342円→223,314,159円）となる部分もある。本事業では、ピロティのみ工事費まで申請対象としており、それ以外は設計費及び施工監理費のみを申請対象としている関係で、全体事業費を増額する。

また、第16回申請までに36,801千円（国費29,440千円）の配分を受けているが、今回、平成30年度に新たに必要となる事業費203,365千円（国費162,692千円）について申請を行うものである。

【第25回】設計業務が完了、工事契約を締結していることから、事業費の精査を行い、全体事業費を447,540千円から315,302千円へ減額し、既申請分を差し引いた残額75,136千円（事務費加算を含む国費60,108千円）について申請を行うものである。

女川町復興計画

第四章 復興基本計画

5. 心豊かな人作り（人材育成）安心・安全な学校教育の確保

①学校施設の復旧・再建

- ・ 新たな土地利用の検討においては、小中学校配置計画・施設整備を併せて検討し、安心して就学できる環境を整備します。

⑤学校教育の展開の推進

- ・ 小中学校教育の有機的連携推進と高及び大へ展開を検討します。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

当面の事業概要

<平成30～令和2年度>

平成30年10月に設計業務が完了し、11月に工事を一般競争入札のうえ仮契約、12月に議会の議決を経て本契約を締結、平成31年1月に土地の引き渡し完了したため工事着手した。令和2年7月の完成予定。

東日本大震災の被害との関係

東日本大震災前、町内には小学校3校（女川第一小、第二小、第四小）と中学校2校（女川第一中、第二中）が存在したが、被災により第一小、第四小、第二中での授業が実施できなくなった。

町の大半が壊滅し、仮設校舎建設場所も無い中で、取り急ぎ小学校は校舎の使用が可能であった女川第二小学校校舎に3校共存、中学校は女川第一中学校校舎に2校共存させて授業を再開した。その後、平成25年度に小学校、中学校を暫定的に各1校に統合し、女川第二小学校校舎を女川小学校、女川第一中学校校舎を女川中学校として活用した。

しかしながら、この暫定統合校は町の中心から離れた場所に位置しており、都市計画上も児童・生徒の通学上も適しているとは言えない。そのため、未来に向けた新しい女川のまちづくり及び子供達への教育環境確保のために、町のへそに小・中学校を移転することが必要な状態である。

関連する災害復旧事業の概要

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

| | |
|------|----------------------|
| 事業番号 | A-1-1 |
| 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業（小学校校舎） |
| 交付団体 | 女川町 |

基幹事業との関連性

A-1-1女川町小・中学校移転整備事業（小学校校舎）等において学校施設を整備するにあたり、1階部分にピロティの整備を行うものである。ピロティは駐車スペースとして活用する。
また、用地が住宅建設向けの地盤であることから、学校建設のために必須の地盤（杭）工事、盛土を行うほか、外構整備や近隣対策として散水設備の設置が必要であり、そのための測量設計費を申請する。

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 30～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1 - 2 ①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 項目 | 30 年度 | | | | 元年度 | | | | 2 年度 | | | | 備考 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | |
| 交付団体 | 女川町 | No. | 135 | 事業番号 | ◆A-1-1-1 | 事業名 | 女川小・中学校移転整備事業 (ピロティ等) | | | | 事業実施主体 | 女川町 | |
| 用地の造成 | 切土、整地 | | | 土地の引き渡し | | | | | | | | | 都市再生区画整理事業で実施 |
| 設計 | 基本設計、実施設計 | | | | | | | | | | | | |
| 本工事 | | 入札、契約 | | 建設・設備工事 | | | | 施工監理 | | | | ・ H31.1 着工 ・ R2.7 完成 | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 24 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分） 個票

令和元年12月現在

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|-------------|-----|---------------|---------------|-----------|
| NO. | 136 | 事業名 | 清水公園整備事業 | 事業番号 | ◆D-17-6-1 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町（直接） | |
| 総交付対象事業費 | 645,501（千円） | | 全体事業費 | 1,201,145（千円） | |

事業概要

東日本大震災により壊滅的な被害を受けた女川町は、リアス式海岸という地形により平地が少なく、被災者へ早期に恒久住宅を供給するため、高台にあった陸上競技場施設を解体・撤去し、災害公営住宅を整備する事としたが、同施設については、総合運動場利用者のうち約3割を占める中核施設であったため、住宅供給等が進捗した後に代替施設を整備する方向で検討を行ってきた。

本事業により整備する施設については、平成24年度より実施してきた町民参加のワーキンググループによる検討結果を踏まえ、従前有していた機能のうち、サッカーやラグビーなど多種の競技に対応できるグラウンドやスタンド等の整備を行うものである。

今回（第19回）申請においては、同施設の整備に必要な詳細設計を実施するための事業費を申請するものである。

今回（第25回）申請においては、消費税の増税により全体事業費を増額したうえで、施設整備に必要な建設工事及び施工管理を実施するために必要な事業費について、流用増額・追加配分を申請するものである。

（単位：千円）

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 91,145 | 554,356 | 443,484 | 645,501 |
| 流用事業費 | 0 | 555,644 | 444,515 | 555,644 |
| 流用後総交付対象事業費 | 91,145 | 1,110,000 | 888,000 | 1,201,145 |
| 全体事業費 | 1,181,145 | 20,000 | - | 1,201,145 |

（事業間流用による経費の変更）

流用番号：56 ※詳細は別添資料「流用総括表」を参照。

○施設概要

芝生グラウンド1.05ha、観客用スタンド950㎡、芝生スタンド1.2ha、駐車場0.27ha

ふれあい広場0.33ha、芝生広場0.69ha、ピクニック広場0.68ha、管理棟1,000㎡、倉庫36㎡

女川町復興計画（平成23年9月策定）

第4章 復興基本計画

5. 心豊かな人づくり《人材育成》 P77

(2) 生涯学習・文化・スポーツ活動の推進

方針 ○復興に伴い住環境の整備が図られても、豊かで生きがいのある生活を送るためには、生涯学習・文化、生涯スポーツの振興は必要であり、さらなる充実化をめざします。

中長期対策

④健康・体力づくり・生涯スポーツ活動の推進

・総合運動場・関係施設を活用したスポーツ観光、スポーツ振興等を充実させます。

当面の事業概要

<平成29～30年度>

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>詳細設計（基本設計の修正含む） <令和元年～令和2年度> 整備工事</p> | |
| <p>東日本大震災の被害との関係</p> | |
| <p>東日本大震災による津波により大半の市街地が流出した女川町では、被災者へ早期に恒久住宅を供給するため、高台にあり被害を免れた陸上競技場施設を解体・撤去し、災害公営住宅を整備する事とした。しかし、震災前の総合運動場の利用者のうち約3割を占める中核施設であり、町内宿泊者のうちスポーツ合宿や大会等による宿泊者が約1.5割いたことから、施設の解体・撤去に伴う旅館業者を含めた地域経済への影響も大きく、住宅供給等が進捗した後に代替施設を整備する方向で検討を行ってきた。</p> | |
| <p>関連する災害復旧事業の概要</p> | |
| <p>※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。</p> | |
| <p>関連する基幹事業</p> | |
| 事業番号 | D-23-25 |
| 事業名 | 防災集団移転促進事業（事業費）（中心部地区） |
| 交付団体 | 女川町 |
| <p>基幹事業との関連性</p> | |
| <p>本施設を整備する清水地区は、今次津波により地区全体が被災し、防波堤・河川改修・区画整理事業による嵩上げを行ったとしても、今次津波と同程度の津波が来た場合再び津波被害を受ける地区である。そのため、地区全体が災害危険区域（移転促進区域）に指定しており、防災集団移転促進事業による高台移転後の跡地を公園エリアとして整備するものである。</p> | |

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成 29～令和 2 年度)

令和元年 12 月現在

※本様式は 1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 女川町 | No. | 136 | 事業番号 | ◆D-17-6-1 | 事業名 | 清水公園整備事業 | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 | | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| 項 目 | 平成 29 年度 | | | | 平成 30 年度 | | | | 令和元年度 | | | | 令和 2 年度 | | | | 備 考 |
| | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本設計 (H28 年度完了) 調査・測量・設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本設計は F-2-1-1 市街地復興効果促進事業で実施 |
| 用地買収 | | | | | | | | | | | | | | | | | D-23-25 防災集団移転促進事業で取得した土地を換地により集約 |
| 工事 (事業全体) | | | | | | | | | | | | | | | | | D-17-6 都市再生区画整理事業 (中心部地区) で基盤整備を実施。 |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成 30 年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等（女川町交付分）個票

令和元年12月時点

※本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------|------------|-----|---------------|-------------|------------|
| NO. | 137 | 事業名 | メモリアル公園整備事業 | 事業番号 | ◆D-23-25-1 |
| 交付団体 | 女川町 | | 事業実施主体（直接/間接） | 女川町（直接） | |
| 総交付対象事業費 | 47,261（千円） | | 全体事業費 | 563,261（千円） | |

事業概要

東日本大震災により約7割の住家が被害を受けた女川町では、安全な居住地を確保するため高台移転を行うとともに、被災した跡地については、商工業用地として嵩上げを行い、商業施設や水産加工工場などの集約整備を行ってきた。

本施設を整備するエリアについては、中心部を横断する国道398号より海側、女川湾に面しており、平成23年9月に策定した女川町復興計画において、「港町・女川の復興シンボルとなり、震災の記録継承と海岸周辺のまち歩きの回遊性を生み出す公園」として、メモリアル公園ゾーン整備の方向性が示されている。

本事業により整備する施設については、平成24年度より実施してきた町民参加のワーキンググループによる検討結果を踏まえ、犠牲者への追悼と震災を経験していない将来世代へ災害が起きたこととその恐ろしさを伝承していくためのメモリアル広場と、JR女川駅を中心とした駅前商業エリアと一体となり、まちのにぎわいを生み出していく公園を整備するものである。

なお、本施設については、震災前に実施していたが現在は休止している「みなと祭り」や、現在は駅前商業エリアを会場として実施している「秋刀魚収穫祭」などのイベント会場としても利活用を想定している。

第22回申請では、メモリアル広場及び公園の一部（第1期工事分）の整備工事を実施するための事業費の293,668千円（国費234,934千円）について他事業の執行残を全額充当するものである。

第25回申請では、実施設計の進捗並びに消費税の増税により全体事業費を増額し、残工事（公園整備の第2期工事分）を実施するための事業費について、流用増額を申請する。

(単位：千円)

| 項目 | 前回まで 事業費 | 今回申請 | | 合計 事業費 |
|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | 事業費 | 国費 | |
| 総交付対象事業費 | 47,261 | 0 | 0 | 47,261 |
| 流用事業費 | 293,668 | 222,332 | 177,865 | 516,000 |
| 流用後総交付対象事業費 | 340,929 | 222,332 | 177,865 | 563,261 |
| 全体事業費 | 529,261 | 34,000 | - | 563,261 |

○施設概要 メモリアル広場 13,851㎡、駐車場 5,200㎡、公園 24,126㎡

女川町復興計画（平成23年9月策定）

第4章 復興基本計画

1. 安心・安全な港町づくり《防災》 P48

(8) 災害遺構の保存等

中長期対策

②メモリアル公園等の整備

・町中心部においては、被災した施設を災害遺構として保存し、被災者慰霊碑、メモリアル公園の整備を図ります。

3. 住みよい港町づくり《住環境》 P61

<町中心部の土地利用ゾーニング>

メモリアルゾーン 現市街地の浸水区域。港町・女川の復興シンボル街区として、震災の記録継承と海岸周辺のまち歩きの回遊性を生み出す公園として整備。

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>(事業間流用による経費の変更) 流用番号：52、57 ※詳細は別添資料「流用総括表」を参照。</p> | |
| <p>当面の事業概要</p> | |
| <p><平成29～令和元年度> 詳細設計（基本設計の修正含む）</p> | |
| <p><令和元～2年度> 整備工事</p> | |
| <p>東日本大震災の被害との関係</p> | |
| <p>東日本大震災による津波で倒壊し、震災遺構として保存が決定している旧女川交番の周辺一帯をメモリアル公園として整備することにより、震災を経験していない将来世代へ災害の教訓を語り継ぎ、防災意識の向上を図るとともに、復興からのシンボルとなる公園を整備する事により、まちのにぎわいを再生させるものである。</p> | |
| <p>関連する災害復旧事業の概要</p> | |
| <p></p> | |

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>関連する基幹事業</p> | |
| <p>事業番号</p> | <p>D-23-25</p> |
| <p>事業名</p> | <p>防災集団移転促進事業（事業費）（中心部地区）</p> |
| <p>交付団体</p> | <p>女川町</p> |
| <p>基幹事業との関連性</p> | |
| <p>本施設を整備するエリアは女川湾に面し今次津波により地区全体が被災、現在整備を進めている国道398号より海側に位置しており、100年に一回程度の明治三陸津波（L1津波）と同程度の津波が来た場合再び津波被害を受ける地区である。そのため、地区全体が災害危険区域（移転促進区域）に指定されており、防災集団移転促進事業による高台移転後の跡地をメモリアル公園として整備するものである。</p> | |

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成29～令和2年度)

令和元年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 女川町 | No. | 137 | 事業番号 | ◆D-23-25-1 | 事業名 | メモリアル公園整備事業 | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 | | |
|---------------------------------|-------|-----|-------|------|------------|-----|-------------|--|-------|--|--------|--|-------|--|-------|-------|------------------------------------|
| | | | | | | | 平成29年度 | | | | 平成30年度 | | | | | 令和元年度 | |
| 項目 | 第1四半期 | | 第2四半期 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | 第1四半期 | | 第2四半期 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | 備考 |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本設計 (H28年度完了) → 調査・測量・設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | 基本設計は F-2-1-1 市街地復興効果促進事業で実施 |
| 用地買収 | | | | | | | | | | | | | | | | | D-23-25 防災集団移転促進事業で取得した土地を換地により集約 |
| 工事 (事業全体) | | | | | | | | | | | | | | | | | D-17-6 都市再生区画整理事業 (中心部地区) で基盤整備を実施 |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成30年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式 1-3)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等 (女川町交付分) 個票

令和元年 12 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|------|-----------|
| NO. | 138 | 事業名 | 都市再生区画整理事業 (調査設計費) | 事業番号 | ◆D-17-6-2 |
| 交付団体 | 女川町 | 事業実施主体 (直接/間接) | 女川町 (直接) | | |
| 総交付対象事業費 | 884,579 (千円) | 全体事業費 | 1,305,309 (千円) | | |
| 事業概要 | | | | | |
| <p>東日本大震災により約7割の住家が被害を受けた女川町では、安全な居住地を確保するため高台移転を行うとともに、被災した跡地については、商工業用地として嵩上げを行い、商業施設や水産加工工場などの集約整備を行ってきた。</p> <p>本事業については、平成25年2月末に事業認可を取得した女川町被災市街地復興土地区画整理事業の施行にあたり必要となる、区画道路や公園・緑地及び水路などの公共施設整備に係る詳細設計や宅地の整備に係る換地設計、確定測量などの測量業務を行うものである。【都市計画決定日：平成24年3月30日、当初事業認可日：平成25年2月28日、第8回事業計画変更：平成30年6月18日】</p> <p>中心部地区では平成 30 年度末までに工事は完了する見込みであり、その後、平成 31 年度中に換地処分公告を行う予定である。</p> <p>今回 (第 22 回) の申請では、平成 31 年度に必要となる調査設計費 480,492 千円 (国費：384,393 千円) のうち 65,398 千円 (国費：52,318 千円) を他事業の執行残から充当し、残りの事業費 415,094 千円 (国費：332,075 千円) について申請を行うものである。</p> <p>令和元年度内での完了予定であったが、基幹事業 (D-17-6 都市再生区画整理事業 (中心部) 事業費) が令和 2 年度まで延伸することに伴い、事業の最終に行う事業計画変更手続きが令和 2 年度となったため、事業期間の延長を申請するものである。</p> | | | | | |
| <事業概要> | | | | | |
| ・事業区域 198.2ha | | | | | |
| ・測量調査設計業務 一式 | | | | | |
| (参考) | | | | | |
| H25~H29 年度分事業費 (市街地復興効果促進事業) 4,215,189 千円 | | | | | |
| H30~H31 年度分事業費 (一件別効果促進事業) 1,305,309 千円 計 5,520,498 千円 | | | | | |
| (事業間流用による経費の変更) 平成 30 年 1 月 17 日 | | | | | |
| 申請事業費の一部に他事業の執行残を充当。D-13-1 がけ地近接等危険住宅移転事業から事業費 355,332 千円 (国費：H23 予算 284,265 千円) を流用。これにより交付対象事業費は 824,817 千円 (国費：659,853 千円) に増額。 | | | | | |
| (事業間流用による経費の変更) 平成30年10月10日 | | | | | |
| 申請事業費の一部に他事業の執行残を充当。 | | | | | |
| D-21-1 下水道事業 (汚水) から国費：H25 予算5,524千円 | | | | | |
| D-4-24 女川町災害公営住宅整備事業 (その24) から国費：H27 予算21,629千円 | | | | | |
| D-23-26 防災集団移転促進事業 (旭が丘地区) から国費：H25 予算21,477千円 | | | | | |
| ◆D-21-1-1 下水道事業 (汚水) 関連管渠整備事業から国費：H25 予算3,688千円を流用。 | | | | | |
| これにより、交付対象事業費は1,305,309千円 (国費1,044,246千円) に増額。 | | | | | |

| 当面の事業概要 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p><平成 30 年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設整備に係る詳細設計、確定測量 ・ 換地設計及び換地処分に向けた換地計画書の作成 <p><令和元年～令和 2 年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 変更事業計画書の作成 ・ 換地計画書の作成及び換地処分業務 ・ 区画整理登記業務 | |
| 東日本大震災の被害との関係 | |
| <p>町中心部は東日本大震災の大規模な津波により、低地部の大半が浸水、建造物の大部分は被災し、多くの人命が失われた。また、道路などの都市機能も被害を受け、通信機能も途絶え人々の避難などの行動に多大な支障が出ている。</p> <p>そこで本事業により、防災機能の強化を図り、人々の生命や生活を津波から守るため、防波堤や防潮堤等の構造物だけで防御するのではなく、地盤のかさ上げや防災緑地帯の整備等による多重防御や津波の減衰対策を行う。また、役場、交番（警察）、消防署等の各機関も津波により浸水し、町立病院も 1 階が浸水するなどの被害を受けたことから、災害時においては各種の救護活動等で重要な役割を担うため、相互の連携を重視し有効に機能するように高台部に集約整備する。</p> | |
| 関連する災害復旧事業の概要 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 女川駅（JR 石巻線）の再整備：平成 27 年 3 月再開 ・ 漁港復旧事業：工事着手済 ・ 国道 398 号整備事業：土地区画整理事業にて用地確保のうえ着手済 ・ 2 級河川女川の復旧：工事着手済 ・ 主要地方道女川牡鹿線復旧事業：土地区画整理事業にて着手済 <p>※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。</p> | |
| 関連する基幹事業 | |
| 事業番号 | D-17-6 |
| 事業名 | 都市再生区画整理事業（事業費） |
| 交付団体 | 女川町 |
| 基幹事業との関連性 | |
| <p>東日本大震災により壊滅的な被害を受けた中心市街地において施行する女川町被災市街地復興土地区画整理事業の事業実施に伴う詳細設計、換地設計及び測量業務等を本事業により実施する事により、住宅地整備及び公共施設整備等の復興まちづくり事業の促進が図られるものである。</p> | |

(参考様式)

女川町復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (平成31～令和2年度)

令和元年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 女川町 | No. | 138 | 事業番号 | ◆D-17-6-2 | 事業名 | 都市再生区画整理事業 (調査設計費) | | | | | | | | | | | | | | | | 事業実施主体 | | | | 女川町 | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|----|
| | | | | | | | 平成28年度 | | | | 平成29年度 | | | | 平成30年度 | | | | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | | 備考 |
| | | | | | | | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | | |
| 法定手続き・許認可等 | 当初事業認可：H25. 2. 28 第9回事業計画変更：H31. 1. 18 第10回事業計画変更：H31 (R1) 予定 第11回事業計画変更 (最終)：H32 (R2) 予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D-17-1 都市再生事業計画案作成事業により実施 | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | H29年度までは一括配分効果促進事業により詳細設計、換地設計、測量業務等を実施  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆D-17-6-2 により実施 | | | | | | | |
| 用地買収 | H24～25年度に実施済み D-17-2 緊急防災空地整備事業により実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事 (事業全体) | 造成着手：H25. 4月 駅周辺工区から順次着手 整地及び道路等整備完了地区から順次宅地引渡し  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D-17-6 都市再生区画整理事業 (事業費) により実施 | | | | | | | |
| 事業清算 | 換地処分等清算手続き  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成30年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(様式1-4)

女川町 復興交付金事業計画 平成32年度 復興交付金事業等

省庁名: 文部科学省

令和元年12月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号 (注1) | 事業名 (注2) | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接/間接 | 基本 国費率 (a) (注3) | 当該年度(注4) | | | 年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載) | | 備 考 |
|-----|--------------|------------------------|------------|----------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | 交付対象事業費 (b) | 交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c) | うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c | 年度間 調整額 (国費) (e) | 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e | |
| 125 | A - 1 - 1 | 女川小・中学校移転整備事業(小学校校舎) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/2 | (0) 569,268 <569,268> | (0) 569,268 <569,268> | (0) 429,797 <429,797> | | | 交付対象経費a1=569,268,000*1/2=284,634,000 事務費=284,634,000*1/100=2,846,000 交付額A=284,634,000+2,846,000=287,480,000 追加交付額b=569,268,000- 284,634,000*1/2=142,317,000 交付額B=142,317,000 交付額A+B=287,480,000+142,317,000=429,797,000 |
| 126 | A - 1 - 2 | 女川小・中学校移転整備事業(小学校体育館) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/2 | (0) 177,608 <177,608> | (0) 177,608 <177,608> | (0) 134,094 <134,094> | | | 交付対象経費a1=177,608,000*1/2=88,804,000 事務費=88,804,000*1/100=888,000 交付額A=88,804,000+888,000=89,692,000 追加交付額b1=177,609,000-88,804,000*1/2=44,402,000 交付額B=44,402,000 交付額A+B=89,692,000+44,402,000=134,094,000 |
| 127 | A - 1 - 3 | 女川小・中学校移転整備事業(中学校校舎) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/2 | (0) 569,070 <569,070> | (0) 569,070 <569,070> | (0) 429,647 <429,647> | | | 交付対象経費a1=569,070,000*1/2=284,535,000 事務費=284,535,000*1/100=2,845,000 交付額A=284,535,000+2,845,000=287,380,000 追加交付額b1=569,070,000- 284,535,000*1/2=142,267,000 交付額B=142,267,000 交付額A+B=287,380,000+142,267,000=429,647,000 |
| 128 | A - 1 - 4 | 女川小・中学校移転整備事業(中学校体育館) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/2 | (0) 141,103 <141,103> | (0) 141,103 <141,103> | (0) 106,532 <106,532> | | | 交付対象経費a1=141,103,000*1/2=70,551,000 事務費=70,551,000*1/100=705,000 交付額A=70,551,000+705,000=71,256,000 追加交付額b1=141,103,000-70,551,000*1/2=35,276,000 交付額B=35,276,000 交付額A+B=71,256,000+35,276,000=106,532,000 |
| 129 | A - 2 - 1 | 女川小・中学校移転整備事業(中学校武道場) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/3 | (0) 15,726 <15,726> | (0) 15,726 <15,726> | (0) 10,536 <10,536> | | | 交付対象経費a1=15,726,000*1/3=5,242,000 事務費=5,242,000*1/100=52,000 交付額A=5,242,000+52,000=5,294,000 追加交付額b1=15,726,000-5,242,000*1/2=5,242,000 交付額B=5,242,000 交付額A+B=5,294,000+5,242,000=10,536,000 |
| 130 | A - 2 - 2 | 女川小・中学校移転整備事業(給食調理場) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/2 | (0) 66,496 <66,496> | (0) 66,496 <66,496> | (0) 50,204 <50,204> | | | 交付対象経費a1=66,496,000*1/2=33,248,000 事務費=33,248,000*1/100=332,000 交付額A=33,248,000+332,000=33,580,000 追加交付額b1=66,496,000-33,248,000*1/2=16,624,000 交付額B=16,624,000 交付額A+B=33,580,000+16,624,000=50,204,000 |
| 131 | A - 2 - 3 | 女川小・中学校移転整備事業(プール) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/3 | (0) 40,165 <40,165> | (0) 40,165 <40,165> | (0) 26,909 <26,909> | | | 交付対象経費a1=40,165,000*1/3=13,388,000 事務費=13,388,000*1/100=133,000 交付額A=13,388,000+133,000=13,521,000 追加交付額b1=40,165,000-13,388,000*1/2=13,388,000 交付額B=13,388,000 交付額A+B=13,521,000+13,388,000=26,909,000 【流用情報】 流用番号:55 流用額合計(事業費):99,004千円 流用額合計(国費):66,002千円 流用後事業費:139,169千円 流用後国費:92,911千円 |
| 132 | A - 2 - 4 | 女川小・中学校移転整備事業(グラウンド整備) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/3 | (0) 29,630 <29,630> | (0) 29,630 <29,630> | (0) 19,851 <19,851> | | | 交付対象経費a1=29,630,000*1/3=9,876,000 事務費=9,876,000*1/100=98,000 交付額A=9,876,000+98,000=9,974,000 追加交付額b1=29,630,000-9,876,000*1/2=9,877,000 交付額B=9,877,000 交付額A+B=9,974,000+9,877,000=19,851,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|-------|---|---|----|-----|-------------|-------------|-------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133 | A - 2 - 5 | 女川小・中学校移転整備事業(非常用発電機) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/3 | (0) | (0) | (0) | | | 交付対象経費a1=1,999,000*1/3=666,000 事務費=666,000*1/100=6,000 交付額A=666,000+6,000=672,000 追加交付額b1=1,999,000-666,000*1/2=666,000 交付額B=666,000 交付額A+B=672,000+666,000=1,338,000 |
| | | | | | | | | 1,999 | 1,999 | 1,338 | | | |
| | | | | | | | | <1,999> | <1,999> | <1,338> | | | |
| 134 | A - 2 - 6 | 女川小・中学校移転整備事業(太陽光発電) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 1/2 | (0) | (0) | (0) | | | 交付対象経費a1=25,708,000*1/2=12,854,000 事務費=12,854,000*1/100=128,000 交付額A=12,854,000+128,000=12,982,000 追加交付額b1=25,708,000-12,854,000*1/2=6,427,000 交付額B=6,427,000 交付額A+B=12,982,000+6,427,000=19,409,000 |
| | | | | | | | | 25,708 | 25,708 | 19,409 | | | |
| | | | | | | | | <25,708> | <25,708> | <19,409> | | | |
| 135 | ◆ A - 1 - 1 - 1 | 女川小・中学校移転整備事業(ピロティ等) | 堀切山地区 | 町 | 町 | 直接 | 4/5 | (0) | (0) | (0) | | | |
| | | | | | | | | 75,136 | 75,136 | 60,108 | | | |
| | | | | | | | | <75,136> | <75,136> | <60,108> | | | |
| | | | | | | | 合計額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | | | | | | | | 1,711,909 | 1,711,909 | 1,288,425 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | <1,711,909> | <1,711,909> | <1,288,425> | <0> | <0> | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------|--------------|---------|---------------------------|
| 都道府県名 | 宮城県 | 担当部局名 | 復興推進課復興調整係 | 担当者氏名 | 係長 佐藤 拓也 |
| 市町村名 | 女川町 | 電話番号 | 0225-54-3131 | メールアドレス | fukko3@town.onagawa.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

女川町 復興交付金事業計画 平成31年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

令和元年12月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号 (注1) | 事業名 (注2) | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接/間接 | 基本 国費率 (a) (注3) | 当該年度(注4) | | | 年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載) | | 備 考 |
|-----|------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | 交付対象事業費 (b) | 交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c) | うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c | 年度間 調整額 (国費) (e) | 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e | |
| 17 | D - 1 - 3 | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (主)女川杜鹿 線(飯子浜) | 県 | 県 | 直接 | 5/9 | (1,200,000) 0 <1,200,000> | (1,200,000) <1,200,000> | (930,000) 0 <930,000> | | | |
| 57 | D - 1 - 10 | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (主)女川杜鹿 線(高白) | 県 | 県 | 直接 | 5/9 | (299,000) 0 <299,000> | (299,000) <299,000> | (231,725) 0 <231,725> | | | 【他事業より流用】(令和元年5月10日) 流用元:南三陸町D-1-5道路事業(市街地相互の接続道 路)(一)清水浜志津川港線(清水浜荒砥) 流用額:[H24]50,000千円(国費:H23繰越予算38,750千 円)【工事費】 流用元:南三陸町D-1-8道路事業(市街地相互の接続道 路)(一)清水浜志津川港線(志津川) 流用額:[H26]150,000千円(国費:H25繰越(当初)予算 116,250千円)【工事費】 流用元:気仙沼市D-1-2道路事業(市街地相互の接続道 路)片浜鹿折線 流用額:[H24]40,000千円(国費:H23当初予算31,000千 円)【工事費】 流用後交付対象事業費:539,000千円(国費:417,725千 円) |
| 79 | D - 5 - 1 | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | 女川町内 | 町 | 町 | 直接 | 3/4 | (669,009) 0 <669,009> | (669,009) <669,009> | (585,382) 0 <585,382> | | | 【流用情報】 流用番号:54 流用額合計(事業費):23,055千円 流用額合計(国費):20,173千円 流用後事業費:692,064千円 流用後国費:605,555千円 |
| 80 | D - 6 - 1 | 東日本大震災特別家賃低廉化事業 | 女川町内 | 町 | 町 | 直接 | 1/2 | (76,458) 0 <76,458> | (76,458) <76,458> | (57,343) 0 <57,343> | | | |
| 136 | ◆ D - 17 - 6 - 1 | 清水公園整備事業 | 清水地区 | 町 | 町 | 直接 | 4/5 | (0) 551,700 <551,700> | (0) 551,700 <551,700> | (0) 441,360 <441,360> | | | |
| 138 | ◆ D - 17 - 6 - 2 | 都市再生区画整理事業(調査設計費) | 中心部 | 町 | 町 | 直接 | 4/5 | (415,094) 0 <415,094> | (415,094) <415,094> | (332,075) 0 <332,075> | | | 【流用情報】 流用番号:53 流用額合計(事業費):65,398千円 流用額合計(国費):52,318千円 流用後事業費:480,492千円 流用後国費:384,393千円 |
| 140 | D - 5 - 2 | 災害公営住宅家賃低廉化事業(補助率変更分) | 女川町内 | 町 | 町 | 直接 | 2/3 | (184,933) 0 <184,933> | (184,933) <184,933> | (154,110) 0 <154,110> | | | |
| 合計額 | | | | | | | | (2,844,494) 551,700 <3,396,194> | (2,844,494) 551,700 <3,396,194> | (2,290,635) 441,360 <2,731,995> | (0) 0 <0> | (0) 0 <0> | |

| No. | 事業番号 (注1) | 事業名 (注2) | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接/間接 | 基本 国費率 (a) (注3) | 当該年度(注4) | | | 年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載) | | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
| | | | | | | | | 交付対象事業費 (b) | 交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c) | うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c | 年度間 調整額 (国費) (e) | 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e | |
| | 都道県名 | 宮城県 | 担当部局名 | 復興推進課復興調整係 | | | | 担当者氏名 | 係長 佐藤 拓也 | | | | |
| | 市町村名 | 女川町 | 電話番号 | 0225-54-3131 | | | | メールアドレス | fukko3@town.onagawa.lg.jp | | | | |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

女川町 復興交付金事業計画 平成32年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

令和元年12月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

| No. | 事業番号 (注1) | 事業名 (注2) | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接/間接 | 基本 国費率 (a) (注3) | 当該年度(注4) | | | 年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載) | | 備 考 |
|-----|------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|-------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | 交付対象事業費 (b) | 交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c) | うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c | 年度間 調整額 (国費) (e) | 調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e | |
| 17 | D - 1 - 3 | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (主)女川杜鹿 線(飯子浜) | 県 | 県 | 直接 | 5/9 | (0) 1,869,000 <1,869,000> | (0) 1,869,000 <1,869,000> | (0) 1,448,475 <1,448,475> | | | |
| 57 | D - 1 - 10 | 道路事業(市街地相互の接続道路) | (主)女川杜鹿 線(高白) | 県 | 県 | 直接 | 5/9 | (0) 181,000 <181,000> | (0) 181,000 <181,000> | (0) 140,275 <140,275> | | | |
| 136 | ◆ D - 17 - 6 - 1 | 清水公園整備事業 | 清水地区 | 町 | 町 | 直接 | 4/5 | (0) 2,656 <2,656> | (0) 2,656 <2,656> | (0) 2,124 <2,124> | | | 【流用情報】 流用番号:56 流用額合計(事業費):555,644千円 流用額合計(国費):444,515千円 流用後事業費:558,300千円 流用後国費:446,639千円 |
| 合計額 | | | | | | | | (0) 2,052,656 <2,052,656> | (0) 2,052,656 <2,052,656> | (0) 1,590,874 <1,590,874> | (0) 0 <0> | (0) 0 <0> | |

| | | | | | |
|-------|-----|-------|--------------|---------|---------------------------|
| 都道府県名 | 宮城県 | 担当部局名 | 復興推進課復興調整係 | 担当者氏名 | 係長 佐藤 拓也 |
| 市町村名 | 女川町 | 電話番号 | 0225-54-3131 | メールアドレス | fukko3@town.onagawa.lg.jp |

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。